MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

"NOMBRE DE OBRA SEGÚN CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN LA CALLE 2 y CALLE 6 DE CAMBYRETÁ CENTRO - CON ID: 403,838

Contrato N° 11/2022

Certificado N° 2 (FINAL)

CONTRATISTA	Habitare S.R.L.
FECHA DE PRESENTACIÓN	29/8/2022
FECHA DE INICIO	14/4/2022
PLAZO INICIAL	120 días
PRORROGA POR LUVIA	17 días
PLAZO PRORROGADO	137
DIAS TRANSCURRIDOS	137
RECEPCIÓN PROVISORIA	

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% d Avan
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	153.846.420	153.846.420	0		0	-	-		
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	1.644	1.600	2.630.400	1.644	37	1.681,0	2.630.400	59.200	2.689.600	10
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	1.644	31.000	50.964.000	1.170	511	1.681,0	36.270.000	15.841.000	52.111.000	10
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	423	87.000	36.801.000	392	14	406,0	34.104.000	1.218.000	35.322.000	9
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	41	250.000	10.250.000	0	34,0	34,0	-	8.500.000	8.500.000	8
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	9	45.000	405.000	0	23	23	-	1.035.000	1.035.000	25
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	423	3.200	1.353.600	220	186	406	704.000	595.200	1.299.200	9
1.7	Provisión y colocación de tubos de hormigón de 1.00 m. No incluye excavación.	Metro lineal	88	525.000	46.200.000	66	15	81	34.650.000	7.875.000	42.525.000	9
1.8	Losa de Hº Aº para registro y pantalla. No incluye excavación.	Metros cúbicos	2	1.890.000	3.780.000	0	1	1	-	1.890.000	1.890.000	5
1.9	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	550.000	550.000	0	1	1	-	550.000	550.000	10
1.10	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	1.644	555	912.420	0	1.681	1.681	-	932.955	932.955	10
				TOTAL	153.846.420							

Total certificado	108.358.400	38.496.355	146.854.755
Fondo de reparo 5% :	5.417.920	1.924.818	7.342.738
Neto a cobrar Gs.:	102.940.480	36.571.537	139.512.017

Son Guaraníes: Treinta y seis millones, quinientos setenta y un mil quinientos treinta y siete.

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514838

Alejandro Paniagua
Representante Legal
Habitare S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá