ITINERA
Servicios de Ingeniería
Iturbe 255 casi Valeriano Zeballos / Luque
Tel: 021 642 198 – 0981 960 824

RESUMEN DE CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1							
Obra:	CONTRATO N° 83/2023 - L.P.N. PAC N° 35/2023 "REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 2° PISO TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN PARA JUZGADOS DEL FUERO PENAL ESPECIALIZADO - S.B.E. - AD REFERÉNDUM ID: 425.703.-						
Circuncripción Judicial: Capital					INICIO DE OBRAS:	11/10/2023	
Empresa Contratista: ITINERA S.A.					PERIODO : 11/10/2023 al 11/11/2023		
Contrato N° : 83/2023			PAC Nº 35/2023		I.D. Nº 425.703		
Monto del Contrato correspondiente al Lote 1:					Gs.		1.775.000.000
Monto del Contrato correspondiente al Lote 2:					Gs.		954.400.000
Monto Total del Contrato:					Gs.		2.729.400.000
DESCRIPCIÓN	CANTIDADES EJECUTADAS				MONTO EN GUARANIES		
	monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
Sub total Lote 1	1.775.000.000	0,00%	8,66%	8,66%	0	153.790.118	153.790.118
Sub total Lote 2	954.400.000	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
Monto Total del Contrato:	2.729.400.000						
Certificado Nº1		0,00%	5,63%	5,63%	0	153.790.118	153.790.118
					ESTE CERTIFICADO:	Gs 153.790.118	
DEDUCCIONES							
				monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
A) Retenciones para fondo de reparo (5%)				136.470.000	0	7.689.506	7.689.506
B) Devoluciones de anticipo (20%)				545.880.000	0	30.758.024	30.758.024
					Monto de Factura	Gs 123.032.094	
					RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS	Gs 7.689.506	

Saldo Lote 1	1.621.209.883
Saldo Lote 2	954.400.000
Saldo Total	2.575.609.883

MULTAS	
(Concepto de la multa Ej: Retraso de Obras según Clausula Nº 14 del Contrato)	Monto

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Direcc. de Infraestructura Física
Directora
Arq. Reineta Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Direcc. de Infraestructura Física
Representante Técnico

Empresa Contratista
Representante Legal
ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

ITINERA
Servicios de Ingeniería
Ruta 255 casi Valeriano Zeballos / Luque
Tel: 021 642 198 – 0981 960 624

OBRA: Corte Suprema de Justicia P.A. C. Nº 35/2023 - ID Nº 425.703			
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL:	Capital		
CONTRATO Nº: 83/2023	FECHA INICIO OBRA:	11/10/2023	PERIODO DE EJECUCIÓN : 11/10/2023 al 11/11/2023
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Hasta la Recepción Definitiva		
PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS:	3 meses calendario		
AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION SEGÚN ADENDA Nº:	-		
EMPRESA CONTRATISTA: ITINERA S.A.			

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1

LOTE NRO: 1

OBRAS CIVILES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código Catálogo	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	Cantidad Ejecutada en el periodo	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Cantidad acumulado anterior	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
1	72102801-001	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1		174.952.427								
1.1		Obras provisionales	Unidad Medida Global	1	14.046.826	14.046.826	1	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	14.046.826	14.046.826
1.2		Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	1.180	3.526	4.160.680	590	0,00%	50,00%	50,00%	0	0	2.080.340	2.080.340
1.3		Demolición de mamposteria de 0,15 m.	Metros cuadrados	478	27.084	12.946.152	478	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	12.946.152	12.946.152
1.4		Desmonte de mamparas de carton prensado revestido en melamina	Metros cuadrados	323	39.019	12.603.137	323	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	12.603.137	12.603.137
1.5		Retiro de tabiques y divisorias de placas de yeso acartonado.	Metros cuadrados	450	39.019	17.558.550	450	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	17.558.550	17.558.550
1.6		Remosión y retiro de cielorraso de metal desmontable	Metros cuadrados	1.250	28.736	35.920.000	1.250	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	35.920.000	35.920.000
1.7		Demolición de piso de granito reconstituido	Metros cuadrados	1.180	27.504	32.454.720	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
1.8		Retiro de artefactos de iluminación, tomas eléctricas, tomas telefónicas y redes.	Unidad Medida Global	1	10.145.012	10.145.012	1	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	10.145.012	10.145.012
1.9		Retiro de equipos de refrigeracion, cañerias y accesorios	Unidad Medida Global	1	19.509.639	19.509.639	1	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	19.509.639	19.509.639
1.10		Demolicion de Baños: Retiro de instalaciones, mesadas, artefactos, pisos, azulejos y accesorios.	Unidad Medida Global	1	15.607.711	15.607.711	1	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	15.607.711	15.607.711
2	72102801-001	MAMPOSTERIA	Unidad Medida Global	1		19.669.230		0,0%	0,00%	0,00%				
2.1		Elevación de 0,15 m con ladrillo hueco interior	Metros cuadrados	210	93.663	19.669.230	70	0,00%	33,33%	33,33%	0	0	6.556.410	6.556.410
3	72102801-001	REVOQUES	Unidad Medida Global	1		26.747.925								
3.1		Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	245	46.521	11.397.645	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
3.2		Revoque hidrofugo Tipo peinado, para asentamiento de cerámica en baños	Metros cuadrados	330	46.516	15.350.280	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
4	72102801-001	CIELORRASO	Unidad Medida Global	1		169.541.650								
4.1		En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 60,5 cm x 60,5 cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado n° 14.	Metros cuadrados	1.180	126.402	149.154.360	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
4.2		Colocación de cielorraso de metal desmontable	Metros cuadrados	70	291.247	20.387.290	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
5	72102801-001	REVESTIDOS	Unidad Medida Global	1		28.824.840								
5.1		Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blanco en sanitarios tipo monoquema.	Metros cuadrados	330	87.348	28.824.840	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

ITINERA
Servicios de Ingeniería
Ituribe 255 casi Valentín Zoballos / Luque
Tel: 021 642 198 – 0981 960 824

OBRA: Corte Suprema de Justicia P.A. C. Nº 35/2023 - ID Nº 425.703			
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL:	Capital		
CONTRATO Nº: 83/2023	FECHA INICIO OBRA:	11/10/2023	PERIODO DE EJECUCIÓN : 11/10/2023 al 11/11/2023
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Hasta la Recepción Definitiva		
PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS:	3 meses calendario		
AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION SEGÚN ADENDA Nº:	-		
EMPRESA CONTRATISTA: ITINERA S.A.			

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1

LOTE NRO: 1

OBRAS CIVILES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código Catálogo	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	Cantidad Ejecutada en el periodo	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Cantidad acumulado anterior	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
6	72102801-001	PISOS	Unidad Medida Global	1		212.354.348								
6.1		Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	Metros cuadrados	1.180	29.174	34.425.320	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
6.2		De porcelanato - masa única - 60 cm x 60 cm	Metros cuadrados	1.180	147.042	173.509.560	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
6.3		Umbral de granito natural	Metro lineal	12	368.289	4.419.468	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
7	72102801-001	ZOCALOS	Unidad Medida Global	1		10.792.255								
7.1		De porcelanato - masa única -, ancho 10 cm	Metro lineal	331	32.605	10.792.255	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
8	72102801-001	INSTALACIONES SANITARIAS	Unidad Medida Global	1		53.143.567								
8.1		Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -												
8.1.1		En sanitario de magistrados hasta columna de bajada más cercana.	Unidad Medida Global	4	3.121.542	12.486.168	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
8.1.2		En sanitario de familiar hasta columna de bajada más cercana.	Unidad Medida Global	1	2.468.134	2.468.134	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
8.1.3		En sanitario de funcionarios hasta columna de bajada más cercana.	Unidad Medida Global	2	3.121.542	6.243.084	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
8.2		Agua corriente												
8.2.1		En sanitario de magistrados.	Unidad Medida Global	4	4.682.313	18.729.252	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
8.2.2		En sanitario familiar	Unidad Medida Global	1	3.852.303	3.852.303	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
8.2.3		En sanitario funcionarios	Unidad Medida Global	2	4.682.313	9.364.626	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
9	72102801-001	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS	Unidad Medida Global	1		58.454.131								
9.1		Baño Magistrados: losa sanitaria - incluye inodoro con cisterna baja, tapa para inodoro acolchado, perchero metálico, portarrollo de PVC adosado a pared -, jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, griferia cromada press matic, espejo TIPO FLOAT.	Unidad Medida Global	4	5.462.699	21.850.796	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
9.2		Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared, jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, griferia cromada press matic, espejo TIPO FLOAT.	Unidad Medida Global	2	9.661.903	19.323.806	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
9.3		Mesadas en granito natural, con zócalo de 10 cm de alto y pollera de 15 cm. de alto, incluye bacha de losa de adosar con accesorios y sifón cromado.	Metros cuadrados	8	1.240.567	9.924.536	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
9.4		Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo de PVC adosado a pared, jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, griferia cromada press matic, espejo TIPO FLOAT. 60 cm x 80 cm.	Unidad Medida Global	1	5.428.661	5.428.661	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
9.5		Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra móvil.	Unidad	1	1.926.332	1.926.332	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

ITINERA
Servicios de Ingeniería
Ruta 2 Km 255 casi Valeriano Zeballos / Luque
Tel: 021 642 199 – 0981 960 624

OBRA: Corte Suprema de Justicia P.A. C. N° 35/2023 - ID N° 425.703			
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL:	Capital		
CONTRATO N°: 83/2023	FECHA INICIO OBRA:	11/10/2023	PERIODO DE EJECUCIÓN : 11/10/2023 al 11/11/2023
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Hasta la Recepción Definitiva		
PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS:	3 meses calendario		
AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION SEGÚN ADENDA N°:			
EMPRESA CONTRATISTA: ITINERA S.A.			

CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

LOTE NRO: 1

OBRAS CIVILES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código Catálogo	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	Cantidad Ejecutada en el periodo	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Cantidad acumulado anterior	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
10	72102801-001	INSTALACION ELECTRICA - Electroductos y Cableados	Unidad Medida Global	1		259.699.413								
10.1		Interruptor termomagnético de 1x16 amperios, curva C, valores mínimos: Icu = 6kA, Ics=100%Icu, Uimp=6kV, clase 3, niveles de tensión 230/400 voltios. Indicador ON - OFF en la perilla.	Unidad	62	137.169	8.504.478	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.2		Interruptor termomagnético de 3x125 amperios, caja moldeada, valores mínimos: Icu = 18kA, Ics=100%Icu, Uimp=6kV, Ui =690V. Indicador ON - OFF en la perilla. Categoría A.	Unidad	2	1.646.029	3.292.058	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.3		Dos Toma Corriente con polo a tierra para computadora tipo euroamericano, nivel de tensión mínima de 230 voltios, 10 amperios, en caja externa de 3 módulos, con un módulo ciego central.	Unidad	90	362.126	32.591.340	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.4		Seca manos eléctrico carcasa metálica en acero cromado con motor potencia mínimo de 1500 vatios, tensión mínima 220 voltios.	Unidad	7	2.068.510	14.479.570	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.5		Toma Corriente con polo a tierra tipo euroamericano, nivel de tensión mínima de 230 voltios, 16 amperios, en caja externa de 2 módulos, con un módulo ciego.	Unidad	4	241.417	965.668	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.6		Toma Corriente con polo a tierra tipo euroamericano, nivel de tensión mínima de 230 voltios, un tomacorriente de mínimo de 16 amperios, en placa de embutir de 3 módulos, con dos módulos ciegos.	Unidad	15	362.126	5.431.890	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.7		Interruptor para luces, nivel de tensión mínima de 230 voltios, intensidad de corriente mínima de 16 amperios, con caja externa de 2 módulos, con un módulo ciego.	Unidad	20	241.417	4.828.340	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.8		Interruptor de combinación para luces, nivel de tensión mínima de 230 voltios, intensidad de corriente mínima de 16 amperios, con caja externa de 2 módulos, con un módulo ciego.	Unidad	14	274.338	3.840.732	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.9		Interruptor para luces, nivel de tensión mínima de 230 voltios, intensidad de corriente mínima de 16 amperios, con planta de embutir de 3 módulos, con dos módulos ciegos.	Unidad	10	241.417	2.414.170	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.10		Dos interruptores para luces, nivel de tensión mínima de 230 voltios, intensidad de corriente mínima de 16 amperios, con planta de embutir de 3 módulos, con dos módulos ciegos.	Unidad	3	362.126	1.086.378	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.11		Tres interruptores para luces, nivel de tensión mínima de 230 voltios, intensidad de corriente mínima de 16 amperios, con planta de embutir de 3 módulos, con dos módulos ciegos.	Unidad	1	493.809	493.809	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.12		Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias para riel dim, unipolar, valores mínimos Ue=275 voltios, Imax= 20 kA(8/20), In = 10kA(8/20), Up<1,1 kV. Indicador de estado por medio de color	Unidad	4	526.760	2.107.040	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.13		Barras de cobre de 50x50x400 mm, con dos aisladores para barra en baja tensión para mínimo 400 amperios, tensión máxima de 6kV.Realizar perforaciones roscadas para circuitos.	Unidad	5	384.074	1.920.370	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.14		COTIZAR CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LLAMADO	Unidad	36	158.028	5.689.008	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.15		Cable tipo doble aislación antillama de 3x4 mm2 sin plomo, para baja tensión, temperatura máxima permanente de 70 grados centígrados. Cotizar por metro.	Metros	1.627	19.753	32.138.131	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.16		Pestillo eléctrico para puerta, con transformador en caja protectora, pulsador.	Unidad	16	526.760	8.428.160	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.17		Cable tipo doble aislación antillama de 3x2,5 mm2 sin plomo, para baja tensión, temperatura máxima permanente de 70 grados centígrados. Cotizar por metro.	Metros	415	7.133	2.960.195	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.18		Caño corrugado de 3/4", antillama. Cotizar por metro	Metros	360	1.975	711.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.19		Alambre número mínimo 14 acerado. Cotizar por metro.	Metros	360	1.097	394.920	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.20		Cable tipo doble aislación antillama de 1,5 mm2 sin plomo, temperatura máxima permanente de 70 grados centígrados, para baja tensión. Cotizar por metro.	Metros	1.100	1.646	1.810.600	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.21		Cable tipo multifilar, antillama de 1 mm2, sin plomo, temperatura máxima permanente de 70 grados centígrados, para baja tensión. Cotizar por metro.	Metros	500	1.207	603.500	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.22		Cable tipo multifilar, antillama de 2,5 mm2 sin plomo, temperatura máxima permanente de 70 grados centígrados, para baja tensión. Cotizar por metro.	Metros	1.080	2.744	2.963.520	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.23		Canaleta plástica de dimensiones mínimas 27 cm x 30 cm x 200 cm con adhesivo sin divisoria central. Con tornillo de fijación para mampara. (presentación en tira)	Unidad	220	49.381	10.863.820	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.24		PG (prensacable) con tuerca con valores mínimos - Diámetro interno: 10,5 mm. Para cables de 4 a 8 mm2.	Unidad	66	1.646	108.636	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0

Arq. CAROLINA BAFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

ITINERA
Servicios de Ingeniería
Ituribe 255 casi Valeriano Zoballos / Luque
Tel: 021 642 198 – 0981 960 824

OBRA: Corte Suprema de Justicia P.A. C. Nº 35/2023 - ID Nº 425.703			PERIODO DE EJECUCIÓN : 11/10/2023 al 11/11/2023
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL:	Capital		
CONTRATO Nº: 83/2023	FECHA INICIO OBRA:	11/10/2023	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Hasta la Recepción Definitiva		
PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS:	3 meses calendario		
AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION SEGÚN ADENDA Nº:	-		
EMPRESA CONTRATISTA: ITINERA S.A.			

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1

LOTE NRO: 1

OBRAS CIVILES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código Catálogo	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	Cantidad Ejecutada en el periodo	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Cantidad acumulado anterior	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
10.25		Bandeja portacable de medidas mínimas de 300x64x3000 mm, con sus accesorios de fijación entre bandejas. Dos varillas roscadas para soporte bandeja, soporte metálico horizontal, con tarugo metálico para hormigón colocado por cada metro. (presentación en tira)	Unidad	60	526.760	31.605.600	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.26		Curva de 90 grados para bandeja portacable de 300x64x3000 mm. Con sus elementos de fijación entre bandejas	Unidad	6	210.704	1.264.224	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.27		Caja de conexión de plástico antillama octogonal.	Unidad	150	3.841	576.150	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.28		Cable Tipo doble aislación, XLPE, sección 35 mm2.	Metros	12	43.894	526.728	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.29		Terminal ojal para sección de cable de 35 mm2, con bulón roscado y tuerca para fjar por barra.	Unidad	4	16.461	65.844	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.30		COTIZAR CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL LLAMADO	Unidad	140	368.733	51.622.620	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.31		Extractor de aire en sanitario, 110 m3/hora. Incluye ductos y rejillas.	Unidad	1	3.178.120	3.178.120	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.32		Extractor de aire en sanitario, 25 m3/hora. Incluye ductos y rejillas.	Unidad	2	3.065.744	6.131.488	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.33		Extractor de aire en sanitario, 115 m3/hora. Incluye ductos y rejillas.	Unidad	1	3.283.473	3.283.473	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.34		Extractor de aire en sanitario, 65 m3/hora. Incluye ductos y rejillas.	Unidad	1	3.178.120	3.178.120	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.35		Extractor de aire en sanitario, 36 m3/hora. Incluye ductos y rejillas.	Unidad	1	3.072.768	3.072.768	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.36		Extractor de aire en sanitario, 136 m3/hora. Incluye ductos y rejillas.	Unidad	1	3.388.825	3.388.825	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10.37		Extractor de aire en sanitario, 62 m3/hora. Incluye ductos y rejillas.	Unidad	1	3.178.120	3.178.120	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
11	72102801-001	CARPINTERIA DE MADERA	Unidad Medida Global	1		30.813.680								
11.1		Puerta de baño tipo placa en madera cedro, de 0,70mx1,80m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas.	Unidad	10	1.531.671	15.316.710	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
11.2		Puerta tipo placa en madera cedro, de 0,80m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas	Unidad	7	1.616.992	11.318.944	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
11.3		Puerta tipo placa en madera cedro, de 1,00m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes para baño de discapacitados y cerraduras cromadas	Unidad	1	1.709.704	1.709.704	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
11.4		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	6	411.387	2.468.322	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
12	72102801-001	CARPINTERIA METALICA	Unidad Medida Global	1		2.912.466								
12.1		Puerta de acceso retén - 0,90 m x 2,10 m incluye pasador y candado.	Unidad	1	2.912.466	2.912.466	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
13	72102801-001	PINTURA	Unidad Medida Global	1		43.337.571								
13.1		Al latex PVA, tratamiento previo con sellador	Metros cuadrados	993	32.911	32.680.623	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
13.2		Al aceite, tratamiento previo con sellador	Metros cuadrados	48	31.871	1.529.808	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
13.3		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	95	94.128	8.942.160	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
13.4		De abertura metálica con esmalte sintético en acceso retén	Metros cuadrados	6	30.830	184.980	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0

ROLINA RUFFINELLI
Directora
ción de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

ITINERA S.A.
RUC:80072876-0

ITINERA
Servicios de Ingeniería
Europa 255 casi Valeriano Zaballos / Luque
Tel: 021 642 198 – 0981 960 624

OBRA: Corte Suprema de Justicia P.A. C. Nº 35/2023 - ID Nº 425.703			
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL:	Capital		
CONTRATO Nº: 83/2023	FECHA INICIO OBRA:	11/10/2023	PERIODO DE EJECUCIÓN : 11/10/2023 al 11/11/2023
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Hasta la Recepción Definitiva		
PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS:	3 meses calendario		
AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION SEGÚN ADENDA Nº:	-		
EMPRESA CONTRATISTA: ITINERA S.A.			

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1

LOTE NRO: 1

OBRAS CIVILES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código Catálogo	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	Cantidad Ejecutada en el periodo	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Cantidad acumulado anterior	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
14	72102801-001	MAMPARAS	Unidad Medida Global	1		413.278.009								
14.1		Tipo M1 cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melamínico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural.	Metros cuadrados	830	374.697	310.998.510	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
14.2		Tipo M2 cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melamínico con vidrios de 6mm de 1,20x1,00m - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural.	Metros cuadrados	15	382.597	5.738.955	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
14.3		Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	Unidad	36	694.509	25.002.324	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
14.4		Mostrador de atención 1,50 m x0,60 m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	Unidad	19	3.511.735	66.722.965	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
14.5		Pestillo eléctrico para puertas de despacho	Unidad	15	321.017	4.815.255	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
15	72102801-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS	Unidad Medida Global	1		90.985.626								
15.1		Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema	Unidad Medida Global	1	21.253.474	21.253.474	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
15.2		Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	Unidad	1	11.120.494	11.120.494	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
15.3		Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	Unidad	8	295.457	2.363.656	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
15.4		Detector Humo Calor.	Unidad	65	340.911	22.159.215	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
15.5		Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	1	340.911	340.911	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
15.6		Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	Unidad	8	187.501	1.500.008	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
15.7		Luz autónoma de emergencia.	Unidad	12	340.911	4.090.932	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
15.8		Alarma audiovisual, incluye pulsador manual.	Unidad	6	340.911	2.045.466	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
15.9		Rociadores	Unidad	57	85.228	4.857.996	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
15.10		Instalación y puesta en marcha del sistema	Unidad Medida Global	1	21.253.474	21.253.474	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
16	72102801-001	TELEFONIA Y RED DE DATOS	Unidad Medida Global	1		154.389.824								
16.1		Switch EX2300 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+	Unidad	2	14.334.349	28.668.698	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
16.2		Cable UTP Cat.6A.	Metro lineal	3.355	14.829	49.751.295	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
16.3		Cables de patch de 3 metros Cat.6A.	Unidad	50	173.001	8.650.050	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
16.4		Cables de patch de 1 metro Cat.6A.	Unidad	50	138.401	6.920.050	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
16.5		Jack hembra RJ-45 Cat.6A.	Unidad	100	98.364	9.836.400	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
16.6		Caja Externa + Face Plate de 2 posiciones.	Unidad	50	69.102	3.455.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
16.7		Patch Panel 24 puertos descargado.	Unidad	2	615.541	1.231.082	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
16.8		Rack cerrado 19" 42U	Unidad	1	9.208.881	9.208.881	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
16.9		Canal de tensión 19" 1U	Unidad Medida Global	1	316.344	316.344	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
16.10		Canaleta plástica 27 cm x 30 cm	Metro lineal	200	25.208	5.041.600	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
16.11		Caño corrugado 32mm	Metro lineal	125	5.931	741.375	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
16.12		Cinta Ordenadora de cables 10 mts negra	Unidad	4	187.829	751.316	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
16.13		Cableado UTP por puesto	Unidad	50	177.944	8.897.200	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
16.14		Instalación de canaleta por metro	Metro lineal	200	12.851	2.570.200	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
16.15		Instalación de caño corrugado por metro	Metro lineal	125	15.027	1.878.375	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
16.16		Certificación UTP	Unidad	50	53.383	2.669.150	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
16.17		Montaje de Rack	Unidad Medida Global	1	242.201	242.201	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
16.18		Jack hembra RJ-45 Cat.6.	Unidad	27	61.291	1.654.857	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0

CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

Servicios de Ingeniería
Ituriz 255 Casi Valeriano Zeballos / Luque
Tel: 021 642 158 - 0981 960 824

ITINERA

OBRA: Corte Suprema de Justicia P.A. C. Nº 35/2023 - ID Nº 425.703			
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL:	Capital		
CONTRATO Nº: 83/2023	FECHA INICIO OBRA:	11/10/2023	PERIODO DE EJECUCIÓN : 11/10/2023 al 11/11/2023
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Hasta la Recepción Definitiva		
PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS:	3 meses calendario		
AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION SEGÚN ADENDA Nº:			
EMPRESA CONTRATISTA: ITINERA S.A.			

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1

LOTE NRO: 1

OBRAS CIVILES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código Catálogo	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	Cantidad Ejecutada en el periodo	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Cantidad acumulado anterior	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
16.19		Cable Telefónico	Metro lineal	1.755	3.955	6.941.025	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
16.20		Cableado Telefonia por puesto	Metro lineal	27	179.920	4.857.840	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
16.21		Pareado Multipar telefónico	Metro lineal	27	3.955	106.785	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
17	72102801-001	VARIOS	Unidad Medida Global	1		25.103.038								
17.1		Remoción y recolocación de bandeja de protección para retiro de escombros sobre la calle Testanova	Unidad Medida Global	1	13.632.681	13.632.681	1	0,00%	50,00%	50,00%	0	0	6.816.341	6.816.341
17.2		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	11.470.357	11.470.357	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
Total						1.775.000.000		0,00%	8,66%	8,66%	_	0	153.790.118	153.790.118

LOTE NRO: 2

CLIMATIZACION, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad Ejecutada en el periodo	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Cantidad acumulado anterior	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
1	72102801-001	CLIMATIZACIÓN	Unidad Medida Global	1		954.400.000								
1.1		MKT4 1800G50A4 Fan coil Ducto	Unidad	2	5.169.994	10.339.988	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
1.2		MKT3-1000G30A Fan coil Ducto	Unidad	2	4.745.591	9.491.182	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
1.3		MKT3-1400G12A Fan coil Ducto	Unidad	2	4.899.919	9.799.838	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
1.4		MKT3-1400G30A Fan coil Ducto	Unidad	3	4.899.919	14.699.757	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
1.5		MKT3-800G30A Fan coil Ducto	Unidad	1	4.618.271	4.618.271	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
1.6		MKT3H-800G70A Fan coil Ducto	Unidad	14	4.668.427	65.357.978	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
1.7		MKT3H-800G50A Fan coil Ducto	Unidad	3	5.401.486	16.204.458	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
1.8		MKT4H-400G30A Fan coil Ducto	Unidad	3	3.291.048	9.873.144	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
1.9		MKT4H-500G30A Fan coil Ducto	Unidad	1	3.688.443	3.688.443	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
1.10		Cañerías polipropileno soldable termofusión, con aislación. (Unidades interiores, válvulas de cierre, llave selectora de velocidad), aislaciones, cañería de drenaje de evaporadores, soportes para los equipos, puesta en marcha del sistema)	Unidad	1	342.712.611	342.712.611	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
1.11		Ducto de chapa galvanizada, ductos flexibles, difusores de inyección de aire, junta lona, puerta de inspección para acceso a evaporadores. Puesta en marcha del sistema.	Unidad	1	150.469.958	150.469.958	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
1.12		Cañerías de hierro para montante de alimentación y retorno independiente de agua fría para el 2do piso, aislado térmicamente, dimensionado según caudal	Unidad	1	108.801.354	108.801.354	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
1.13		Bomba de agua principal para 2do piso, tipo vertical en línea	Unidad	1	55.558.138	55.558.138	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
1.14		Tablero de alimentación eléctrica para arranque y protecciones de bombas para ek 2do piso.	Unidad	1	27.007.428	27.007.428	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
1.15		Tablero de alimentación para fancoils y umas del 2do.	Unidad	1	125.777.452	125.777.452	0	0,00%	0,00%	0,00%				
Total						954.400.000		0,00%	0,00%	0,00%	_	0	0	0

ROLINA RUFFINELLI
Director
ción de Infraestructura

Direcc. de Infraestructura Física
Director
Ara. Retnelia Ortego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Direcc. de Infraestructura Física
Representante Técnico
Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Empresa Contratista
Representante Legal
ITINERA S.A.
RUC:80072876-9