ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2020

CONTRATO Nº.: 21/2020 - ID Nº 383243
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LAS SEDES DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA – LOTE Nº 2. ----------
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO
MONTO: GUARANIES CIENTO DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO (GS. 117.249.718) ---------

En la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, a los veintiocho, días del mes de octubre de 2.020, siendo las 11:00 horas, se reúne por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas**, el **Lic. César Elías Velázquez, Srio. de Educación**, Ing. **Dionisio Paniagua**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Facundo Correa Godoy**, en carácter de representante de la empresa **CONSTRUCCIONES EL FAVORITO** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCION DE AULAS EN LAS SEDES DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA – LOTE Nº 2. – SEDE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYÚ**
  POR EL IMPORTE DE GUARANIES. Sesenta y cuatro millones doscientos sesenta y tres mil setecientos sesenta y seis ***(Gs. 64.263.766).*** **----------**

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cincuenta y cinco por ciento (55%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

ING. DIONISIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

PROF. NESTOR RAMIREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS
Nestor Ramirez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

LIC. CESAR ELIAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACIÓN

FACUNDO JOSE CORREA GODOY
CONTRATISTA
Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA SEDES DE LAFACULTAD DE FILOSOFIA ,
LOTE Nº 2 - SEDE SAN PEDRO
CONTRATO Nº 21-2020 ID Nº 383243
EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO- RUC Nº 3807819-8
UBICACION: SAN PEDRO - FACULTAD DE FOLOSOFIA

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Items	Descripcion				
1	Cartel de obra	UN	1	684.533	684.533
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	61,5	6.279	386.159
3	Replanteo	M2	61,5	8.541	525.272
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	5,85	461.826	2.701.682
5	Excavación y carga de zapata de HºAº	M3	3,93	2.066.024	8.119.474
6	Pilares de HºAº	M3	1,44	2.333.446	3.360.162
7	Vigas de H° A°	M3	5,72	2.424.772	13.869.696
8	Losa de H°A°	M3	5,4	2.101.058	11.345.713
9	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1	318.160	318.160
10	De 0,30 cm.	M2	3,6	199.688	718.877
11	Relleno y apisonado de interiores	M3	22	145.957	3.211.054
12	De paredes	M2	5,6	94.355	528.388
13	De techo con membrana asfaltica	M2	61,5	144.687	8.898.251
14	De 0,30 para revocar	M2	1,43	189.703	271.275
15	De 0,15 para revocar	M2	4,6	103.957	478.202
16	De 0,30 visto amabas caras de ladrillos comunes prensados	M2	34,3	236.376	8.107.697
17	De 0,15 visto amabas caras de ladrillos comunes prensados	M2	27,48	131.959	3.626.233
18	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12	21.812	261.744
19	De paredes interior y exterior a una capa	M2	46,28	26.892	1.244.562
20	De pilares de HºAº	ML	21,6	62.762	1.355.659
21	De losas y vigas de HºAº	M2	80	61.539	4.923.120
22	Moldura lineal en balancines	ML	14,7	26.892	395.312
23	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	56	49.340	2.763.040
24	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	56	172.670	9.669.520
25	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML	31	57.569	1.784.639
26	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	1	1.317.040	1.317.040
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	7,6	281.867	2.142.189
28	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	19,1	15.069	287.818
29	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	58	13.868	804.344
30	De paredes revocadas al latex	M2	58	23.588	1.368.104
31	De losas y vigas a la cal-base latex	M2	80	13.658	1.092.640
32	De losas y vigas al latex	M2	80	23.588	1.887.040
33	De abertura metálicas con pintura sintética	M2	7,6	36.771	279.460
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vi	M2	92,48	23.000	2.127.040
35	De puerta metálica con pintura sintética	M2	7,3	36.536	266.713
36	Vidrios dobles de 4 mm	M2	7,6	185.911	1.412.924
37	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	77.000	1.478.400
38	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN	6	106.002	636.012
39	Instalación de tableros de comando TC	UN	8	106.002	848.016
40	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	8	106.002	848.016
41	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10	114.156	1.141.560
42	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	6	114.156	684.936
43	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	8	114.156	913.248
44	Alimentación de los circuitos del TC	UN	8	114.156	913.248
45	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	2	293.544	587.088
46	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN	4	220.158	880.632
47	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN	2	130.464	260.928
48	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN	1	383.238	383.238
49	Tablero TC de 6 AG.	UN	1	146.772	146.772
50	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	1	146.772	146.772
51	Ventilador de techo de 56 "	UN	4	515.000	2.060.000
52	Rampa	GL	1	980.337	980.337
53	Pizarrones	UN	1	1.405.000	1.405.000
54	Limpieza final	M2	61,5	6.533	401.780
	TOTAL LOTE Nº 2				**117.249.718**

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº 847 c/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

CERTIFICADO Nº 1

OBRAS: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA SEDES DE LAFACULTAD DE FILOSOFIA , LOTE Nº 2 - SEDE SAN PEDRO
CONTRATO Nº 21-2020 ID Nº 383243
EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO- RUC Nº 3807819-8
UBICACION: SAN PEDRO - FACULTAD DE FOLOSOFIA

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de obra	UN	1	684.533	684.533	0,00	1	1,0	-	684.533	684.533	100%
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	61,5	6.279	386.159	0,00	61,5	61,5	-	386.159	386.159	100%
3	Replanteo	M2	61,5	8.541	525.272	0,00	61,5	61,5	-	525.272	525.272	100%
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	5,85	461.826	2.701.682	0,00	5,85	5,9	-	2.701.682	2.701.682	100%
5	Excavación y carga de zapata de HºAº	M3	3,93	2.066.024	8.119.474	0,00	3,93	3,9	-	8.119.474	8.119.474	100%
6	Pilares de HºAº	M3	1,44	2.333.446	3.360.162	0,00	1,44	1,4	-	3.360.162	3.360.162	100%
7	Vigas de Hº Aº	M3	5,72	2.424.772	13.869.696	0,00	5,72	5,7	-	13.869.696	13.869.696	100%
8	Losa de Hº Aº	M3	5,4	2.101.058	11.345.713	0,00	5,4	5,4	-	11.345.713	11.345.713	100%
9	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	GL	1	318.160	318.160	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
10	De 0,30 cm.	M2	3,6	199.688	718.877	0,00	3,6	3,6	-	718.877	718.877	100%
11	Relleno y apisonado de interiores	M3	22	145.957	3.211.054	0,00	22	22,0	-	3.211.054	3.211.054	100%
12	De paredes	M2	5,6	94.355	528.388	0,00	5,6	5,6	-	528.388	528.388	100%
13	De techo con membrana asfaltica	M2	61,5	144.687	8.898.251	0,00	39,31	39,3	-	5.687.266	5.687.266	64%
14	De 0,30 para revocar	M2	1,43	189.703	271.275	0,00	1,43	1,4	-	271.275	271.275	100%
15	De 0,15 para revocar	M2	4,6	103.957	478.202	0,00	4,6	4,6	-	478.202	478.202	100%
16	De 0,30 visto amabas caras de ladrillos comunes prensados	M2	34,3	236.376	8.107.697	0,00	27,00	27,0	-	6.382.152	6.382.152	79%
17	De 0,15 visto amabas caras de ladrillos comunes prensados	M2	27,48	131.959	3.626.233	0,00	22,50	22,5	-	2.969.078	2.969.078	82%
18	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12	21.812	261.744	0,00	12,00	12,0	-	261.744	261.744	100%
19	De paredes interior y exterior a una capa	M2	46,28	26.892	1.244.562	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
20	De pilares de HºAº	ML	21,6	62.762	1.355.659	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
21	De losas y vigas de HºAº	M2	80	61.539	4.923.120	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
22	Moldura lineal en balancines	ML	14,7	26.892	395.312	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
23	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm.	M2	56	49.340	2.763.040	0,00	56	56,0	-	2.763.040	2.763.040	100%
24	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	56	172.670	9.669.520	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
25	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML	31	57.569	1.784.639	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
26	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	1	1.317.040	1.317.040	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	7,6	281.867	2.142.189	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
28	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	19,1	15.069	287.818	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
29	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	58	13.868	804.344	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
30	De paredes revocadas al latex	M2	58	23.588	1.368.104	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
31	De losas y vigas a la cal-base latex	M2	80	13.658	1.092.640	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
32	De losas y vigas al latex	M2	80	23.588	1.887.040	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

GOBERNACION DE SAN PEDRO · Segundo Departamento ·

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa G
Gral. Resquín - P

34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vis	M2	92,48	23.000	2.127.040	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
35	De puerta metálica con pintura sintética	M2	7,3	36.536	266.713	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
36	Vidrios dobles de 4 mm	M2	7,6	185.911	1.412.924	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
37	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	77.000	1.478.400	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
38	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN	6	106.002	636.012	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
39	Instalación de tableros de comando TC	UN	8	106.002	848.016	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
40	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	8	106.002	848.016	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
41	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10	114.156	1.141.560	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
42	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	6	114.156	684.936	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
43	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	8	114.156	913.248	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
44	Alimentación de los circuitos del TC	UN	8	114.156	913.248	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
45	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	2	293.544	587.088	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
46	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN	4	220.158	880.632	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
47	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN	2	130.464	260.928	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
48	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN	1	383.238	383.238	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
49	Tablero TC de 6 AG.	UN	1	146.772	146.772	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
50	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	1	146.772	146.772	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
51	Ventilador de techo de 56 "	UN	4	515.000	2.060.000	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
52	Rampa	GL	1	980.337	980.337	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
53	Pizarrones	UN	1	1.405.000	1.405.000	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
54	Limpieza final	M2	61,5	6.533	401.780	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
					117.249.718				-	**64.263.766**	**64.263.766**	**55%**

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**117.249.718**							
Cert. 1		55%	64.263.766	0%	0	64.263.766	52.985.951	28/10/2020
Cert. 2								
TOTAL		55%	**64.263.766**	**0%**	0	**64.263.766**	52.985.951	
Son Guaranies: sesenta y cuatro millones doscientos sesenta y tres mil setecientos sesenta y seis.-								

ING. DIONISIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Educación

LIC. CESAR ELIAS VELAZQUEZ
SRIO DE EDUCACIÓN

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

PROF. NESTOR RAMIREZ
SRIO DE OBRAS PÚBLICAS
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

FACUNDO JOSE CORREA GODOY
CONTRATISTA
Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py