Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LOS DISTRITOS DE YHU Y SAN JOAQUIN - PLURIANUAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°45/2020 ID Nº 387712.-

DISTRITOS BENEFICIARIOS:

YHU Y SAN JOAQUIN -DTO. DE CAAGUAZÚ

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES

SECRETARIO DE OBRAS

ARQ. VANESSA LÓPEZ FIGUEREDO

ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

Secretaría de Obras Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2021 -

INFORME

OBRA A ANALIZADA:

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LOS DISTRITOS DE YHU Y SAN JOAQUIN – PLURIANUAL - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°45/2020 ID Nº 387712.-

FECHA:

28 DE ENERO DE 2021.

LUGAR Y CIUDAD:

LOTE Nº 2:
ESC. BAS. N° 15398 VY'A RENDA - YHU
ESC, BAS. N° 2149 JORGE ADALBERTO SOTO – SAN JOAQUIN
RESUMO

Realizo la visita de inspección del sitio mencionado anteriormente, procedo a las observaciones de los procesos constructivos, los cuales estarán destinados al uso escolar, presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las a las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Realizo las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades que correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones ya anteriormente mencionadas, se encuentran en proceso de construcción, he aquí el informe de obras respectivo.

OBSERVACIONES

Ninguna.-

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificación de trabajos nº2.- - LOTE Nº 2

Ítem	Descripción del Bien	PRESENTE CERTIFICADO	ACULULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1	Preparación de la obra Esc. Bas. N° 15398 Vy'a Renda			

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernacion de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

1.1	Letrero de obras	0%	100%	100%
1.2	Placa de mármol	100%	0%	100%
1.3	Limpieza y preparación del terreno	0%	100%	100%
1.4	Replanteo	0%	100%	100%
2	Cimiento			
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	0%	100%	100%
3	Estructura de H° A°			
3.1	Vigas y dado de H° A°	0%	100%	100%
3.2	Encadenados de H° A°	0%	100%	100%
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	0%	100%	100%
4	Mampostería de nivelación			
4.1	De 0,45 m.	86%	14%	100%
4.2	De 0,30 m.	86%	14%	100%
4.3	De 0,60 m. para pilares	86%	14%	100%
5	Relleno			
5.1	Relleno y apisonado de interiores	100%	0%	100%
6	Aislación asfáltica			
6.1	De paredes	100%	0%	100%
7	Mampostería de elevación			
7.1	De 0,30 para revocar	100%	0%	100%
7.2	De 0,15 para revocar	100%	0%	100%
7.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	100%	0%	100%
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	100%	0%	100%
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	100%	0%	100%
8	Pilares			
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	0%	100%	100%
9	Techo			
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	0%	100%	100%
10	Revoques			
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	100%	0%	100%
10.2	De viga cumbrera y galería de H° A°	100%	0%	100%
10.3	Moldura lineal en balancines	100%	0%	100%
10.4	Revoque de Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	100%	0%	100%

Arq. Víctor Mondieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V. Dpto. de Caaguazú

10.5	Pizarrones	100%	0%	100%
11	Pisos			
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	100%	0%	100%
11.2	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	0%	0%	0%
11.3	Zócalo mosaíco granítico base grís pulido de 10 x 30 cm.	0%	0%	0%
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	100%	0%	100%
11.5	Rampa peatonal	100%	0%	100%
12	Aberturas			
12.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	100%	0%	100%
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	100%	0%	100%
13	Pinturas			
13.1	De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	0%	0%	0%
13.2	De paredes revocadas al látex	0%	0%	0%
13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	0%	0%	0%
13.4	De viga cumbrera y galería al látex	0%	0%	0%
13.5	De balancines con pintura sintética	0%	0%	0%
13.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	0%	0%	0%
13.7	De tejuelones con barníz	0%	0%	0%
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	0%	0%	0%
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	0%	0%	0%
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	100%	0%	100%
14	Colocación de Vidrios			
14.1	Vidrios de 6 mm.	0%	0%	0%
15	Desagüe Pluvial			
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	100%	0%	100%
16	Instalación eléctrica			
16.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	0%	0%	0%
16.2	Instalación de tableros de comando TC	0%	0%	0%
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	0%	0%	0%
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	0%	0%	0%
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	0%	0%	0%
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	0%	0%	0%

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

16.7	Alimentación de los circuitos del TC	0%	0%	0%
16.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	0%	0%	0%
16.9	Colocación de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	0%	0%	0%
16.10	Colocación de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	0%	0%	0%
16.11	Colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	0%	0%	0%
16.12	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	0%	0%	0%
16.13	Tablero TC de 6 AG.	0%	0%	0%
16.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	0%	0%	0%
16.15	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	0%	0%	0%
16.16	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	100%	0%	100%
17	Limpieza de obra			
17.1	Limpieza final	0%	0%	0%
Ítem	Descripción del Bien			
1	Preparación de la obra Esc, Bas. N° 2149 Jorge Adalberto Soto			
1.1	Letrero de obras	0%	100%	100%
1.2	Placa de mármol	0%	0%	0%
1.3	Limpieza y preparación del terreno	0%	100%	100%
1.4	Replanteo	0%	100%	100%
2	Cimiento			
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	0%	100%	100%
3	Estructura de H° A°			
3.1	Vigas y dado de H° A°	0%	100%	100%
3.2	Encadenados de H° A°	0%	100%	100%
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	0%	100%	100%
4	Mampostería de nivelación			
4.1	De 0,45 m.	12%	88%	100%
4.2	De 0,30 m.	12%	88%	100%
4.3	De 0,60 m. para pilares	12%	88%	100%

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

5	Relleno			
5.1	Relleno y apisonado de interiores	100%	0%	100%
6	Aislación asfáltica			
6.1	De paredes	100%	0%	100%
7	Mampostería de elevación			
7.1	De 0,30 para revocar	100%	0%	100%
7.2	De 0,15 para revocar	100%	0%	100%
7.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	100%	0%	100%
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	100%	0%	100%
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	100%	0%	100%
8	Pilares			
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	0%	100%	100%
9	Techo			
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	0%	100%	100%
10	Revoques			
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	100%	0%	100%
10.2	De viga cumbrera y galería de H° A°	100%	0%	100%
10.3	Moldura lineal en balancines	100%	0%	100%
10.4	Revoque de Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	100%	0%	100%
10.5	Pizarrones	100%	0%	100%
11	Pisos			
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	100%	0%	100%
11.2	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	0%	0%	0%
11.3	Zócalo mosaíco granítico base grís pulido de 10 x 30 cm.	0%	0%	0%
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	100%	0%	100%
11.5	Rampa peatonal	100%	0%	100%
12	Aberturas			
12.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	0%	0%	0%
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	100%	0%	100%
13	Pinturas			
13.1	De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	0%	0%	0%

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

13.2	De paredes revocadas al látex	0%	0%	0%
13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	0%	0%	0%
13.4	De viga cumbrera y galería al látex	0%	0%	0%
13.5	De balancines con pintura sintética	0%	0%	0%
13.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	0%	0%	0%
13.7	De tejuelones con barníz	0%	0%	0%
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	0%	0%	0%
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	0%	0%	0%
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	80%	0%	80%
14	Colocación de Vidrios			
14.1	Vidrios de 6 mm.	0%	0%	0%
15	Desagüe Pluvial			
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	100%	0%	100%
16	Instalación eléctrica			
16.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	0%	0%	0%
16.2	Instalación de tableros de comando TC	0%	0%	0%
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	0%	0%	0%
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	0%	0%	0%
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	0%	0%	0%
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	0%	0%	0%
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	0%	0%	0%
16.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	0%	0%	0%
16.9	Colocación de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	0%	0%	0%
16.10	Colocación de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	0%	0%	0%
16.11	Colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	0%	0%	0%
16.12	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	0%	0%	0%
16.13	Tablero TC de 6 AG.	0%	0%	0%
16.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	0%	0%	0%
16.15	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	0%	0%	0%
16.1	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	100%	0%	100%

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

6				
17	Limpieza de obra			
17.1	Limpieza final	0%	0%	0%

(SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRAFICO)

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras Públicas
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras Públicas
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras Públicas
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú



Secretaría de Obras Públicas
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú