MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO **CERTIFICADO Nº 6** **CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841"** **CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.**	**Fecha: 9/8/2023** Avance del mes: 2,05% Avance de obra: 100,00%

Item N°	Descripción	Monto Contractual	Monto certificado	Avance Actual	Avance Acumulado
1	CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841"	5.658.429.500	116.184.530	2,05%	100,00%
MONTOS TOTALES		**5.658.429.500**	**116.184.530**	**2,05%**	**100,00%**

Total Certificado	**116.184.530**
Retención 5%	5.809.227
Monto total a pagar	**110.375.304**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	2,05%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	100,00%

Fiscal de Obras
Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	Fecha: 9/8/2023
CERTIFICADO Nº 6	
CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841"	Avance del mes: 2,05%
CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Avance de obra: 100,00%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
LOTE N°3-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO MARIA VICTORIA											
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	34.901	2.300	80.272.300	34.901,00	0,00	34.901,00	80.272.300	-	80.272.300
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	9.972	5.000	49.860.000	9.972,00	0,00	9.972,00	49.860.000	-	49.860.000
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	9.023	40.000	360.920.000	9.023,00	0,00	9.023,00	360.920.000	-	360.920.000
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	1.263	60.600	76.537.800	1.263,00	0,00	1.263,00	76.537.800	-	76.537.800
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	8.725	51.000	444.975.000	8.725,00	0,00	8.725,00	444.975.000	-	444.975.000
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	34.901	47.000	1.640.347.000	34.901,00	0,00	34.901,00	1.640.347.000	-	1.640.347.000
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	34.901	12.500	436.262.500	34.901,00	0,00	34.901,00	436.262.500	-	436.262.500
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	9.023	3.500	31.580.500	9.023,00	0,00	9.023,00	31.580.500	-	31.580.500
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	5	2.000.000	10.000.000	2,00	3,00	5,00	4.000.000	6.000.000	10.000.000
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	34.901	500	17.450.500	0,00	34.901,00	34.901,00	-	17.450.500	17.450.500
LOTE N°5-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO JARDIN AURORA											
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	28.636	2.300	65.862.800	27.431,86	1.204,14	28.636,00	63.093.271	2.769.529	65.862.800
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	8.182	5.000	40.910.000	8.182,00	0,00	8.182,00	40.910.000	-	40.910.000
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	6.005	40.000	240.200.000	6.005,00	0,00	6.005,00	240.200.000	-	240.200.000
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	841	60.600	50.964.600	841,00	0,00	841,00	50.964.600	-	50.964.600
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	7.159	51.000	365.109.000	7.159,00	0,00	7.159,00	365.109.000	-	365.109.000
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	28.636	47.000	1.345.892.000	27.431,86	1.204,14	28.636,00	1.289.297.285	56.594.715	1.345.892.000

Arq. Miguel Andres Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO CERTIFICADO Nº 6 CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841" CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Fecha: 9/8/2023 Avance del mes: 2,05% Avance de obra: 100,00%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	28.636	12.500	357.950.000	27.431,86	1.204,14	28.636,00	342.898.214	15.051.786	357.950.000
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	6.005	3.500	21.017.500	6.005,00	0,00	6.005,00	21.017.500	-	21.017.500
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	4	2.000.000	8.000.000	2,00	2,00	4,00	4.000.000	4.000.000	8.000.000
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	28.636	500	14.318.000	0,00	28.636,00	28.636,00	-	14.318.000	14.318.000
Totales					**5.658.429.500**				**5.542.244.970**	**116.184.530**	**5.658.429.500**

Fiscal de Obras

Arq. Miguel Andres Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

ACTA DE MEDICION N° 6

LOTE NRO: 3							
BARRIO MARIA VICTORIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
ITEM	DESCRIPCION	Unid.de Medida	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Acumulada	Avance
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	34.901	34.901,00	0,00	34.901,00	100,00%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	9.972	9.972,00	0,00	9.972,00	100,00%
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	9.023	9.023,00	0,00	9.023,00	100,00%
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	1.263	1.263,00	0,00	1.263,00	100,00%
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	8.725	8.725,00	0,00	8.725,00	100,00%
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	34.901	34.901,00	0,00	34.901,00	100,00%
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	34.901	34.901,00	0,00	34.901,00	100,00%
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	9.023	9.023,00	0,00	9.023,00	100,00%
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	5	2,00	3,00	5,00	100,00%
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	34.901	0,00	34.901,00	34.901,00	100,00%
LOTE NRO: 5							
BARRIO JARDIN AURORA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
ITEM	DESCRIPCION	Unid.de Medida	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Acumulada	Avance
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	28.636	27.431,86	1.204,14	28.636,00	100,00%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	8.182	8.182,00	0,00	8.182,00	100,00%
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	6.005	6.005,00	0,00	6.005,00	100,00%
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	841	841,00	0,00	841,00	100,00%
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	7.159	7.159,00	0,00	7.159,00	100,00%
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	28.636	27.431,86	1.204,14	28.636,00	100,00%
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	28.636	27.431,86	1.204,14	28.636,00	100,00%
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	6.005	6.005,00	0,00	6.005,00	100,00%
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	4	2,00	2,00	4,00	100,00%
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	28.636	0,00	28.636,00	28.636,00	100,00%

Fiscal de Obras
Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. César Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

G.G.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1