nmm

Consultora & Constructora

San Juan Bautista – Misiones, 27 de Agosto del 2021.-

INGENIERO AGRONOMO
CARLOS MARÍA ARRECHEA ORTIZ
GOBERNADOR DE MISIONES
PRESENTE

REFERENTE; SOLICITAR EL 3Cer. PAGO PARCIAL
DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN NRO. 04/2021.-
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS VARIAS
PARA LA INSTITUCIÓN, ID NRO. 394158.-

C.C.: LIC. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MORA, SECRETARIO DE HACIENDA

Tengo el agrado de dirigirme a Usted; y por su intermedio a donde corresponda a fin de solicitar el pago íntegro del saldo del 1mer y 2do. Pago parcial, más el 3tercer. Pago parcial en su totalidad correspondiente al 25% del monto del Contrato de Adjudicación en referencia; el monto de Gs. 207.953.366 (Guaraníes doscientos siete millones novecientos cincuenta y tres mil trecientos sesenta y seis, con todos los impuestos incluidos), según lo estipula en la cláusula 2.2., del contrato cuyo monto de Adjudicación asciende a la suma de Gs. 831.813.465 (Guaraníes ochocientos treinta y un millones ochocientos trece mil cuatrocientos sesenta y cinco, con todos los impuestos incluidos).-

Se adjunta planilla de control de todas las obras correspondiente al año lectivo 2020 y 2021, realizadas a través de llamado a Licitaciones Públicas.-

Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable, me despido de Ud. con el respeto y la estima que se merecen.-

Atentamente.-

GOBERNACIÓN MISIONES Fiscalización de Obras

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

Arq. Norma María Medina

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Expediente: 3542
Hora: 09:07
Fecha: 30/08/21 FIRMA:

Dirección: Cirilo Gil 323 – Asunción Paraguay. 0981558145 - 0213382836
Correo: nmrarquitecta@gmail.com

INFORME DETALLADO DE TODA LAS OBRAS HASTA LA FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2021

PLANILLA DE CONTROL DE TODAS LAS OBRAS DEL AÑO 2021

Nro.	EMPRESA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	NRO. DE CONTRATO	ID NRO.	ORDÉN DE INICIO	PLAZO DE EJEC.	VENCE	MONTO CONTRATO	ADENDA NRO. 01	ADENDA NRO. 02	CERT. NRO. 01	CERT. NRO. 02	CERT. NRO. 03	CERT. NRO. 04	CERT. NRO. 05	CERT. NRO. 06	CERT. NRO. 07	CERT. NRO. 08	CERT. NRO. 09	AVANCE DE LA OBRA
1	Ing. Jorge Fernando Diaz Lavigne	Ampliación y mejoramiento del Hospital Regional de San Juan Bautista - Misiones	13/2021	399463	14/07/2021	240 dias corridos	11/03/2022	3.893.203.404			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
2	Ing. Jorge Fernando Diaz Lavigne	Ampliación del edificio en planta alta de la Facultad de Derecho y Ciencia Sociales U.N.A. Filial San Juan Bautista - Misiones	14/2021	398925	06/08/2021	300 dias corridos	02/06/2022	948.907.808			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

INFORME DETALLADO DE TODA LAS OBRAS HASTA LA FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2021

PLANILLA DE CONTROL DE TODAS LAS OBRAS DEL AÑO 2020

Nro.	EMPRESA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	NRO. DE CONTRATO	ID NRO.	ORDÉN DE INICIO	PLAZO DE EJEC.	VENCE	MONTO CONTRATO	ADENDA NRO. 01	ADENDA NRO. 02	CERT. NRO. 01	CERT. NRO. 02	CERT. NRO. 03	CERT. NRO. 04	CERT. NRO. 05	CERT. NRO. 06	CERT. NRO. 07	CERT. NRO. 08	CERT. NRO. 09	AVANCE DE LA OBRA
1	Ing. Jorge Fernando Diaz Lavigne	Construcción de Obras Educativas en Varios Distritos del Departamento de Misiones - Lote Nro. 01	22/2020	385832	01/12/2020	300 dias corridos 60 dias de prorroga por llubia	27/09/2021 26/11/2021	3.994.914.187	702.323.200		734.370.992	1.203.314.937	1.971.292.081	0	0	0	0	0		97.85%
2	Ing. Blas Antoio López Portillo	Construcción de Obras Educativas en Varios Distritos del Departamento de Misiones - Lote Nro. 02	23/2020	385832	01/12/2020	300 dias corridos	27/09/2021	740.662.950			148.944.820	216.553.690	149.278.010	208.721.390	0	0	0	0		98.10%
3	HD Emprendimiento Civiles del Sr. Hugo Rafael Diaz Gomez	Construcción de Obras Educativas en Varios Distritos del Departamento de Misiones - Lote Nro. 03	24/2020	385832	02/12/2020	300 dias corridos	28/09/2021	1.470.751.293			295.383.095	283.796.948	351.683.819	172.991.088	137.406.769	0	0	0		83.75%
4	Ing. Alfredo Bernardino Lezcano Sánchez	Construcción de Obras Educativas en Varios Distritos del Departamento de Misiones - Lote Nro. 04	25/2020	385832	02/12/2020	300 dias corridos 60 dias de prorroga por llubia	28/09/2021 27/11/2021	946.454.365			170.681.805	57.467.942	109.269.880	84.190.480	51.643.770	0	0	0		51.74%

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Fiscalización de Obras

5	Sr. Edgar Atilio Meza Enciso	Construcción de Salón Multiuso en el Colegio Nacional Cerro Costa del Distrito de Santa María de Fe - Misiones.-	26/2020	385898	17/12/2020	120 días corridos 56 dias de prorroga por llubia	16/04/2021 11/06/2021	167.173.210	2.083.878		5.749.999	30.199.273	10.332.117	121.042.278	0	0	0	0		100%
6	Sr. Edgar Atilio Meza Enciso	Construcción de Obras Educativas en la Escuela Basica Nro. 2361 San Blas de la Compañia de San Gabriel del Distrito de Santa Rosa de Lima - Misiones.-	27/2020	385897	17/12/2020	120 días corridos 56 dias de prorroga por llubia	16/04/2021 11/06/2021	159.329.991	838.862		38.651.330	20.042.011	39.859.289	60.777.361	0	0	0	0		100%

TERMINADA E INAUGURADA

TERMINADA, Y A ESPERA DE INAUGURACIÓN

OBRAS MUY AVANSADAS A PUNTO DE TERMINAR

OBRAS EN PROSESO CONSTRUCTIVO

YA CUENTA CON ACTA DE RECEPCCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Fiscalización de Obras