CCG

Municipalidad de Capiatá

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL
ING. ALFREDO LEZCANO
RUC 618 172 -4
CORONEL ROMERO N° 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

CERTIFICADO BÁSICO Nº 02

Ítems del llamado CONSTRUCCION AULA TIPO 5,80 X 6,80 ESC. BAS. 3924 VIRGEN DE LA CANDELARIA - ID Nº 431.244

Monto del Contrato Inicial 117.396.930

Fecha: 02/12/2023

Periodo Certificado
del: 02/11/23 al: 02/12/23

Avance de obra:
69%

CONTRATO DE OBRAS Nº 42/2023
CONSTRUCCION AULA TIPO 5,80 X 6,80 ESC. BAS. 3924 VIRGEN DE LA CANDELARIA

CONSTRUCCION AULA TIPO 5,80X6,80 ESC. BAS. 3924 VIRGEN DE LA CANDELARIA

RUBROS DE TRABAJOS						CANTIDADES MEDIDAS			MONTO (Guaraníes)		
item	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acum.
1	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	61,5	6.500	399.750	61,5		61,5	399.750		399.750
2	Replanteo	Metros cuadrados	61,5	15.000	922.500	61,5		61,5	922.500		922.500
3	Cartel indicador oficial medida 1.00 x 2.00 m	Unidad	1	850.000	850.000				-		-
4	Vallado Perimetral	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	1		1	900.000		900.000
5	Excavacion y carga de cimiento galeria de P.B.C	Metros cúbicos	5,85	500.000	2.925.000				-		-

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Rossana Paredi Cantero
Ingeniera Civil

6	Excavacion y carga de zapatas de HºAº	Metros cúbicos	3,93	2.600.000	10.218.000	3,93		3,93	**10.218.000**		**10.218.000**
7	Columnas de HºAº	Metros cúbicos	1,44	2.700.000	3.888.000	1,44		1,44	**3.888.000**		**3.888.000**
8	Vigas y dado de HºAº	Metros cúbicos	5,72	2.700.000	15.444.000	4,01	1,71	5,72	**10.827.000**	**4.617.000**	**15.444.000**
9	Losa de HºAº. Altura:10cm	Metros cúbicos	5,4	2.700.000	14.580.000	2,7	2,7	5,4	**7.290.000**	**7.290.000**	**14.580.000**
10	Muro De 0,30m	Metros cuadrados	3,6	210.000	756.000	3,6		3,6	**756.000**	-	**756.000**
11	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	22	170.000	3.740.000	22		22	**3.740.000**	-	**3.740.000**
12	Aislacion de paredes	Metros cuadrados	5,6	100.000	560.000	5,6		5,6	**560.000**	-	**560.000**
13	Aislacion de techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	61,5	170.000	10.455.000		61,5	61,5	-	**10.455.000**	**10.455.000**
14	Muro de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	130.000	3.770.000	29		29	**3.770.000**	-	**3.770.000**
15	Muro de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	1,43	120.000	171.600	1,43		1,43	**171.600**	-	**171.600**
16	Muro de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	4,6	220.000	1.012.000	4,60		4,60	**1.012.000**	-	**1.012.000**
17	Muros de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	210.000	7.203.000	34,30		34,30	**7.203.000**	-	**7.203.000**
18	Envarillado bajo aberturas 2 O 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	28.000	336.000	12,00		12,00	**336.000**	-	**336.000**
19	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	47,5	38.000	1.805.000				-	-	-
20	Revoque de pilares de HºAº	Metro lineal	21,6	64.000	1.382.400		21,6	21,60	-	**1.382.400**	**1.382.400**
21	Revoque de losas y vigas de HºAº	Metros cuadrados	80	64.000	5.120.000		80	80,00	-	**5.120.000**	**5.120.000**
22	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	56	42.000	2.352.000				-	-	-
23	Piso Ceramico PI5	Metros cuadrados	56	120.000	6.720.000				-	-	-
24	Zocalo ceramico	Metro lineal	31	26.000	806.000				-	-	-
25	Puerta de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.500.000	1.500.000				-	-	-
26	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	330.000	2.257.200				-	-	-
27	Alfeizar de Ventanas De revoque 1: 3 (cemento - arena)	Metro lineal	5	20.000	100.000				-	-	-

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Rossana Pavón Cantero
Ingeniera Civil

28	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	47,5	27.000	1.282.500				-	-	-
29	Pinturas de pilares al latex	Metros cuadrados	11,7	27.000	315.900				-	-	-
30	Pinturas de losas y vigas al latex	Metros cuadrados	80	27.000	2.160.000				-	-	-
31	Pinturas de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	12,34	42.000	518.280				-	-	-
32	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	94	28.000	2.632.000				-	-	-
33	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	220.000	1.504.800				-	-	-
34	Provision y Colocacion de tablero metalico para 3 llaves TM con barra de fase - neutro	Unidad	2	130.000	260.000	2,00		2,00	**260.000**	-	**260.000**
35	Provision y colocacion de tablero metalico para llave de comando de ventiladores	Unidad	1	130.000	130.000	1,00		1,00	**130.000**	-	**130.000**
36	Alimentacion de circuitos de luces con cable multifilar de 2mm	Unidad	6	130.000	780.000				-	-	-
37	Alimentacion de circuito tomacorriente con cable miltifilar de 4mm	Unidad	4	130.000	520.000				-	-	-
38	Alimentacion de circuito de ventiladores	Unidad	4	130.000	520.000				-	-	-
39	Alimentacion de circuitos de tablero con cable multifilar de 4mm	Unidad	4	140.000	560.000				-	-	-
40	Provision y montaje de equipos de iluminacion en aulas,focos Led de 50 W con base E40	Unidad	6	150.000	900.000				-	-	-
41	Provision y montaje de equipos de iluminacion en galeria, focos Led de 50 W con base E27	Unidad	2	150.000	300.000				-	-	-
42	Provision y montaje de ventiladores de techo c/ motor pesado	Unidad	4	560.000	2.240.000				-	-	-
43	Pizarron por la pared	Unidad	1	1.900.000	1.900.000				-	-	-
44	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000				-	-	-
					117.396.930				**52.383.850**	**28.864.400**	**81.248.250**

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Rosana Parodi Cantero
Ingeniera Civil

MONTO DE CERTIFICADO	28.864.400
DESCUENTO POR FONDO DE REPARO (5%)	1.443.220
MONTO A FACTURAR	27.421.180
MONTO NETO A COBRAR	27.421.180

Ing. Alfredo Lezcano
Construcciones Civiles en Gral
Contratista
Ing. Alfredo Lezcano

Rossana Parodi Cantero
Ingeniera Civil