17/12/2020

CERTIFICADO DE OBRA Nº: 1 -

OBRA: CONTRATO DE CONTRUCCION DE LA SEDEDE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL GUIRA- PLURIANUAL

CONTRATISTA: EDR CONSTRUCCIONES

MONTO TOTAL DEL CONTRATO 1.039.707.632

CONTRATO Nº: 513/2020

FECHA:

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	ACUMULADO	ACUMULADO	PRESENTE	
1	Trabajos Preliminares, limienza y nivelacion del terreno	M2	263,62	3.040	801.405	263,62	263,62	801.405	801.405	100,00%
2	Demolicion de contruccion existente	M2	252	54.800	13.809.600	252,00	252,00	13.809.600	13.809.600	100,00%
3	Movimiento de suelo , relleno y compactacion	M2	131,81	8.680	1.144.111	128,80	128,80	1.117.983	1.117.983	97,72%
4	Vallado de Obra	M2	174	38.800	6.751.200	173,91	173,91	6.747.704	6.747.704	99,95%
5	Cartel de Obra	Gl	1	1.200.000	1.200.000	1,00	1,00	1.200.000	1.200.000	100,00%
6	Zapata de H°A°	M3	10,57	1.800.000	19.026.000	10,57	10,57	19.026.000	19.026.000	100,00%
7	Columna de H°A°	M3	20,3	1.824.000	37.027.200	20,30	20,30	37.027.200	37.027.200	100,00%
8	Vigas de Fundacion de H°A°	M3	27,72	1.800.000	49.896.000	27,72	27,72	49.896.000	49.896.000	100,00%
9	Vigas de estructura de H°A°	M3	36,96	1.880.000	69.484.800	36,96	36,96	69.484.800	69.484.800	100,00%
10	Losa de H°A°	M3	30,96	1.992.000	61.672.320	30,96	30,96	61.672.320	61.672.320	100,00%
11	Rampa de H°A°	M3	2,64	1.800.000	4.752.000	2,64	2,64	4.752.000	4.752.000	100,00%
12	Escalera de H°A°	M3	4,8	1.960.000	9.408.000	4,80	4,80	9.408.000	9.408.000	100,00%
13	Estudio de Suelo	Gl	1	8.840.000	8.840.000	1,00	1,00	8.840.000	8.840.000	100,00%
14	Techo con chapa metalica con pendiente 20% con estructura metalica según detalle	M2	214,24	180.400	38.648.896	110,96	110,96	20.016.918	20.016.918	51,79%
15	Aislacion con lámina de aluminio de 15 mm	M2	214,24	67.840	14.534.042	0,50	0,50	33.920	33.920	0,23%
16	Cielo razo de PVC	M2	204,03	78.800	16.077.564		0,00	0	0	0,00%
17	Aislaciones horizontal de paredes 0,15 mm	M2	204,03	33.600	6.855.408	204,03	204,03	6.855.408	6.855.408	100,00%
18	Aislacionverticales de paredes de contorno	M2	415,87	35.200	14.638.624	0,00	0,00	0	0	0,00%
19	Maposteria de 0,15 de ladrillo comunes para revocar	M2	856,38	81.600	69.880.608	856,38	856,38	69.880.608	69.880.608	100,00%
20	Revoque filtrado de cielorraso	M2	204,03	39.200	7.997.976		0,00	0	0	0,00%
21	Revoque filtrado de cielorraso	M2	2002	34.000	68.068.000		0,00	0	0	0,00%
22	Contrapiso de H° de Cascote	M2	415,07	38.800	16.104.716	415,07	415,07	16.104.716	16.104.716	100,00%
23	Carpeta Aislada de cemento espe:2 cm	M2	415,07	43.600	18.097.052	415,07	415,07	18.097.052	18.097.052	100,00%
24	Provision y colocacion de piso porcelanato 60 x 60	M2	415,07	158.400	65.747.088		0,00	0	0	0,00%
25	Provision y colocacion degranito tipo plancha para escalera	Gl	1	20.880.000	20.880.000		0,00	0	0	0,00%
26	Zocalo de porcelanato de 7 cm de altp	M2	154	68.000	10.472.000		0,00	0	0	0,00%
27	Azulejos en baños	M2	78,12	78.800	6.155.856		0,00	0	0	0,00%
28	De Madera, provision y colocacion de puertas placas con marcos y herrajes 0,70 x2,10	Unidad	23	1.000.000	23.000.000	23,00	23,00	23.000.000	23.000.000	100,00%
29	De Madera, provision y colocacion de puertas placas con marcos y herrajes 0,70 x2,12	Uniadad	5	920.000	4.600.000		0,00	0	0	0,00%
30	Ventanas y Puertas de vidrio blindex templado de 10 mmm en ventanas y puertas	Gl	65,08	704.000	45.816.320		0,00	0	0	0,00%
31	Puesto de medicion pilastra de mamposteria registro electrico de 40 x40 puesto de medicion trifasica	Gl	1	2.606.400	2.606.400		0,00	0	0	0,00%
32	Llave de corte general en puesto de distribucion, llave de corte en tablero seccional, alimentacion al tablero general	Gl	1	35.880.000	35.880.000		0,00	0	0	0,00%
33	Bocas para luces reflectores artefactos de iluminacion tomacorrientes ventiladores tomas para televicion por cable	Gl	1	26.280.000	26.280.000		0,00	0	0	0,00%
34	Provision y colocacion de AA	Gl	1	32.000.000	32.000.000		0,00	0	0	0,00%

E.D.R. Construcciones

Emanuel Placeres
Arquitecto
Fiscal de Obras
Gobernación del Guairá

17/12/2020

35	Provision y colocacion y puesta en fuicionamiento de transforador de 50 KVA	G	1	11.880.000	11.880.000		0,00	0	0	0,00%
36	Artefactos de iluminacion interior exterior y ventilacion según plano	Gl	1	22.800.000	22.800.000		0,00	0	0	0,00%
37	Instalacion Sanitaria, desague cloacal red interna tuberia PVC de 100 mm, 50mm, 40mm uniones ramales adhesivos.	Gl	1	3.840.000	3.840.000		0,00	0	0	0,00%
38	Intalacion sanitaria desague cloacal red externa caños de bajada de 150 mm caño de ventilacion camara septica camara de inspeccion	Gl	1	3.904.000	3.904.000		0,00	0	0	0,00%
39	Luces de emergencia carteleria, boca de conexión a red extintores	Gl	1	10.280.000	10.280.000		0,00	0	0	0,00%
40	Canaleta embutida en chapa n° 24	Ml	35,51	76.640	2.721.486		0,00	0	0	0,00%
41	Caños de bajadas PVC 150 mm	Unidad	84	76.640	6.437.760		0,00	0	0	0,00%
42	Registro de 50 x 50	Unidad	8	788.000	6.304.000		0,00	0	0	0,00%
43	Válvulas de descarga embutida, tapas, inodoros, bachas de losa embutida, mingitorios, griferías, duchas, dispenser de papel, jabonera	Gl	1	10.240.000	10.240.000		0,00	0	0	0,00%
44	Barniz Sintáticg color a elegir para aberturas de madera	Unidad	1	1.960.000	1.960.000		0,00	0	0	0,00%
45	Pintura Látex para interior y exterior	M2	2002	25.600	51.251.200		0,00	0	0	0,00%
46	Pintura Látex para Cielorrasos		260	30.400	7.904.000		0,00	0	0	0,00%
47	Pintura Metálica para baranda de rampa ; escalera	Gl	1	1.584.000	1.584.000		0,00	0	0	0,00%
48	Tratamiento en fachada y adecuación de abertura según lo existente	Gl	1	19.600.000	19.600.000		0,00	0	0	0,00%
49	Readecuación de Muralla y portón	Gl	1	17.220.000	17.220.000		0,00	0	0	0,00%
50	Canteros y Jardinería	Gl	1	5.040.000	5.040.000		0,00	0	0	0,00%
51	Barandas de Escalera y Rampa de acceso	Gl	1	4.800.000	4.800.000		0,00	0	0	0,00%
52	Placa de Inauguración Según diseño	Gl	1	3.200.000	3.200.000		0,00	0	0	0,00%
53	Tratamiento de Vereda	Gl	1	15.200.000	15.200.000		0,00	0	0	0,00%
54	Limpieza de obra	Gl	1	5.388.000	5.388.000		0,00	0	0	0,00%
								TOTAL AVANCE DE LA OBRA	437.771.634	
								ANTICIPO 20%	207.941.526	
								FONDO DE REPARO 5%	21.888.582	
								CERTIFICADO Nº 1 DE AVANCE DE OBRA	207.941.526	
								PORCENTAJE DEL CERTIFICADO Nº 1	42,11%	
								PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE LA OBRA	42,11%	

Contratista

E. D. R.
Construcciones

Fiscal de Obras

Emanuel Placeres
Arquitecto
Fiscal de Obras
Gobernación del Guairá