a: 038003828564
r:F Nro:01376854

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número 038003828564 | Serie - Cheque Número F 01376854 Ø24.101.178 #

CHEQUE VISTA

BNFA A5038 01PYG

FECHA DE EMISIÓN 16 - 10 - 2020
DD MM AAAA

Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

Páguese a la orden de Fann S.A

La suma de Guaraníes Veinticuatro millones, ciento un mil, ciento setenta y ocho

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU-FONACIDE
Col. Mbaracayu-Tef. 0677 20352
RUC:80016961-1

No escribir ni firmar debajo de esta línea

No escribir ni firmar debajo de esta línea

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
TESORERIA

HA 16-10-2020
EN Fann S.A.
CEPTO 2° cert.
Lote N° 03
DO ANTERIOR 520
OSITO Construccion
Portal Escuela
AL Cristo redentor
E CHEQUE 24.101.178
DO Ø

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO:	FANN S.A
TIPO DE PRESUPUESTO:	ACCIÓN
PROGRAMA	ACCIÓN-SERVICIOS MUNICIPALES
SUB-PROGRAMA	
OBJETO DE GAST	520 CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE BANCO	BANCO NAC. FOM
NRO CUENTA:	38.2856/4
CHEQUE NRO:	1376854
IMPORTE	24.101.178
SON GUARANIES	VEINTICUATRO MILLONES CIENTO UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO
FECHA DE ELABORACIÓN	16/10/2020
ELABORADO POR	Crislaine Pressi
OBSERVACIÓN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2º CERT. DE CONSTRUCCION DE PORTAL ESCUELA BASICA Nº 1520 CRISTO REDENTOR FRACCION 4 LOTE Nº 03

Firma y Sello
Intendente

0017533

Firma y Sello
Tesorera

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

Grupo HV Víctor Miranda AVDA SAN BLAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA - Tel.: (0982) 235 418 - (061) 575 882 - Ciudad del Este - RUC: 36478650 - HABILITACION N°: 1818 - Numeración: 0017401 al 0018900 - 0420

FANN
SOCIEDAD ANONIMA

Ciudad del Este, 23 de Setiembre del 2020

SR. EDIR LERMEN
INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYÚ
Presente

Ref.: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2.020 "CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES ESCOLARES" ID Nº 383.055

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi carácter de representante legal de la empresa **FANN S.A.**, a fin solicitar el pago del CERTIFICADO DE AVANCES DE OBRAS Nº 02, LOTE Nº 03 "CONSTRUCCIÓN DE PORTAL DE ESCUELA BÁSICA Nº 1520 CRISTO REDENTOR DE FRACCIÓN 4 CENTRO URBANO"

Sin otro en particular saludos cordiales. -

Oferente FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Datos del Contratista: **FANN S.A. - R.U.C. Nº 80050215-9**

Nombres y apellidos del firmante de solicitud: **SR. ALBERTO SILVA**

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 23-09-2020
Hora: 10:05
F

FANN
SOCIEDAD ANONIMA

CERTIFICACION Nº 2 - LOTE Nº 03

OBRA: Construcción de Portal
PROPIETARIO: Escuela Básica Nº 1520 "Cristo Redentor"
UBICACIÓN: Fracción 4, Centro Urbano - Mbaracayú

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
3.1	Movilidad , limpieza, remplanteo, obrador	Gl	1	1.980.000	1.980.000	Gl	1	1.980.000	1.980.000	Gl	1	1.980.000	
3.2	Relleno y compactación manual	Gl	1	1.980.000	1.980.000	Gl	1	1.980.000	1.980.000	Gl	1	1.980.000	
3.3	Cartel de Obra	Un	1	1.980.000	1.980.000	Un	1	1.980.000	1.980.000	Un	1	1.980.000	
3.4	Excavación para cimientos, Cargado PBC y Zapata	M3	3,1	396.000	1.227.600	M3	3,1	396.000	1.227.600	M3	3,1	396.000	
3.5	Excavación perimetral para patio de acceso principal	M3	0,83	118.800	98.604	M3	0,83	118.800	98.604	M3	0,83	118.800	
3.6	Excavación para cimientos de Muralla	M3	0,9	118.800	106.920	M3	0,9	118.800	106.920	M3	0,9	118.800	
3.7	Encadenado inferior de Hº Aº de 10,15 x 0,20m x 0,30m	Ml	10,15	79.200	803.880	Ml	10,15	79.200	803.880	Ml	10,15	79.200	
3.8	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30m	Ml	20,95	87.120	1.825.164	Ml	20,95	87.120	1.825.164	Ml	20,95	87.120	
3.9	Mampostería de nivelación perimetral de patio principal	Ml	18	87.120	1.568.160	Ml	18	87.120	1.568.160	Ml	18	87.120	
3.10	Mampostería de elevación de 0,15m (Caseta, portal y	Ml	84,16	87.120	7.332.019	Ml	84,16	87.120	7.332.019	Ml	84,16	87.120	
3.11	Aislación hidrófuga horizontal de 0,15m	Ml	13,8	23.760	327.888	Ml	13,8	23.760	327.888	Ml	13,8	23.760	
3.12	Aislación hidrófuga horizontal de 0,20m	Ml	7,15	23.760	169.884	Ml	7,15	23.760	169.884	Ml	7,15	23.760	
3.13	Pilares de H°A° de 0,35m x 0,15m	Ml	13,8	24.750	341.550	Ml	13,8	24.750	341.550	Ml	13,8	24.750	
3.14	Encadenado inferior de Hº Aº de 0,15m x 0,30m	Ml	7,15	118.800	849.420	Ml	7,15	118.800	849.420	Ml	7,15	118.800	
3.15	Encadenado inferior de Hº Aº de 0,20m x 0,35m	Ml	3,15	118.800	374.220	Ml	3,15	118.800	374.220	Ml	3,15	118.800	
3.16	Encadenado superior de Hº Aº de 0,15m x 0,30m	Ml	2,15	138.600	297.990	Ml	2,15	138.600	297.990	Ml	2,15	138.600	
3.17	Encadenado superior de Hº Aº de 0,20m x 0,35m	Ml	6,4	138.600	887.040	Ml	6,4	138.600	887.040	Ml	6,4	138.600	
3.18	Losa para cubierta de caseta de guardia esp. 0,10m	M3	0,2	940.500	188.100	M3		940.500		M3	0,2	940.500	188.100
3.19	Contra piso de hormigón de cascotes esp. 0,07m.	M2	68,6	34.650	2.376.990	M2		34.650		M2	68,6	34.650	2.376.990
3.20	Carpeta H° A° para piso patio de acceso y patio principal	M2	68,6	46.530	3.191.958	M2		46.530		M2	68,6	46.530	3.191.958
3.21	Azotada impermeable	M2	7,5	47.520	356.400	M2		47.520		M2	7,5	47.520	356.400
3.22	Revoque interior a la cal -2 capas	M2	31,12	25.740	801.029	M2		25.740		M2	31,12	25.740	801.029
3.23	Revoque exterior a la cal -2 capas	M2	65,12	25.740	1.676.189	M2		25.740		M2	65,12	25.740	1.676.189
3.24	Mochetas en portones y vigas de 0,15m y 0,20m de ancho respectivamnete	Ml	34	24.750	841.500	Ml		24.750		Ml	34	24.750	841.500
3.25	Cubierta superior tipo pergolas de Estrura metálica	Un	1	1.745.726	1.745.726	Un		1.745.726		Un	1	1.745.726	1.745.726
3.26	Pintura interior de pared al latex (caseta)	M2	31,12	24.750	770.220	M2		24.750		M2	31,12	24.750	770.220
3.27	Pintura exterior de pared al latex (Muralla, portal,	M2	168,32	27.720	4.665.830	M2		27.720		M2	168,32	27.720	4.665.830
3.28	Rampa para acceso a discapacitados de Hº Aº (2m x	Un	1	1.782.000	1.782.000	Un		1.782.000		Un	1	1.782.000	1.782.000

Ing. Silvestre A. Silva I.
Reg. MOPC Nº 1.473

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

FANN
SOCIEDAD ANONIMA

CERTIFICACION Nº 2 - LOTE Nº 03

OBRA: Construcción de Portal
PROPIETARIO: Escuela Básica Nº 1520 "Cristo Redentor"
UBICACIÓN: Fracción 4, Centro Urbano - Mbaracayú

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
3.29	Portón (secundarios) tipo rejas de 0,90m x 1,70m con cerradura (una hoja)	Un	2	990.000	1.980.000	Un		990.000		Un	2	990.000	1.980.000
3.30	Portón (principal) tipo rejas de 4,00m x 2,00m con cerradura (dos hojas)	Un	1	792.000	792.000	Un		792.000		Un	1	792.000	792.000
3.31	Ventana tipo blindex de 10mm de 1,60m x 1,10m	M2	1,76	356.400	627.264	M2		356.400		M2	1,76	356.400	627.264
3.32	Ventana tipo blindex de 10mm de 1,80m x 0,60m	M2	1,08	356.400	384.912	M2		356.400		M2	1,08	356.400	384.912
3.33	Instalación eléctrica :incluye cableado, tablero principal, luces y puesto de medición.	Gl	4	600.487	2.401.948	Gl		600.487		Gl	4	600.487	2.401.948
3.34	Limpieza final de la obra	Un	1	787.595	787.595	Un		787.595		Un	1	787.595	787.595
	Total Adjudicado Gs.				**47.520.000**	**Certificado Nº 1**			**22.150.339**	**Certificado Nº 2**			**25.369.661**

Total certificación:	25.369.661
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	1.268.483
Total a pagar:	24.101.178

Son Guaraníes: veinte y cuatro millones ciento un mil ciento setenta y ocho.-

.....
Representante Legal de la Empresa
FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Ing. Silvestre A. Silva I.
MOPC Nº 1.473
.....
Profesional residente

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO -PRECIOS REFERENCIALES ELABORADOS POR LA ISNTITUCIÓN MUNICIPAL

OBRA: PORTAL DE ACCESO

PROPIETARIO: ESC. BÁS. N° 1520 CRISTO REDENTOR

UBICACIÓN: MBARACAYU - CENTRO

1	Movilidad , limpieza, remplanteo, obrador	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
2	Relleno y compactación manual	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
3	Cartel de Obra	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
4	Excavación para cimientos, Cargado PBC y Zapata	m3	3,10	400.000	1.240.000
5	Excavación perimetral para patio de acceso principal	m3	0,83	120.000	99.600
6	Excavación para cimientos de Muralla	m3	0,90	120.000	108.000
7	Encadenado inferior de Hº Aº de 10,15 x 0,20m x 0,30m	ml	10,15	80.000	812.000
8	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30m	ml	20,95	88.000	1.843.600
9	Mampostería de nivelación perimetral de patio principal de 0,15m	ml	18,00	88.000	1.584.000
10	Mampostería de elevación de 0,15m (Caseta, portal y muralla)	ml	84,16	88.000	7.406.080
11	Aislación hidrófuga horizontal de 0,15m	ml	13,80	24.000	331.200
12	Aislación hidrófuga horizontal de 0,20m	ml	7,15	24.000	171.600
13	Pilares de H°A° de 0,35m x 0,15m	ml	13,80	25.000	345.000
14	Encadenado inferior de Hº Aº de 0,15m x 0,30m	ml	7,15	120.000	858.000
15	Encadenado inferior de Hº Aº de 0,20m x 0,35m	ml	3,15	120.000	378.000
16	Encadenado superior de Hº Aº de 0,15m x 0,30m	ml	2,15	140.000	301.000
17	Encadenado superior de Hº Aº de 0,20m x 0,35m	ml	6,40	140.000	896.000
18	Losa para cubierta de caseta de guardia esp. 0,10m	m3	0,20	950.000	190.000
19	Contra piso de hormigón de cascotes esp. 0,07m.	m2	68,60	35.000	2.401.000
20	Carpeta H° A° para piso patio de acceso y patio principal esp. 10	m2	68,60	47.000	3.224.200
21	Azotada impermeable	m2	7,50	48.000	360.000
22	Revoque interior a la cal -2 capas	m2	31,12	26.000	809.120
23	Revoque exterior a la cal -2 capas	m2	65,12	26.000	1.693.120
24	Mochetas en portones y vigas de 0,15m y 0,20m de ancho respectivamnete	ml	34,00	25.000	850.000
25	Cubierta superior tipo pergolas de Estructura metálica	un	1,00	1.763.360	1.763.360
26	Pintura interior de pared al latex (caseta)	m2	31,12	25.000	778.000
27	Pintura exterior de pared al latex (Muralla, portal, caseta	m2	168,32	28.000	4.712.960
28	Rampa para acceso a discapacitados de Hº Aº (2m x 1,20m)	un	1,00	1.800.000	1.800.000
29	Portón (secundarios) tipo rejas de 0,90m x 1,70m con cerradura (una hoja)	un	2,00	1.000.000	2.000.000
30	Portón (principal) tipo rejas de 4,00m x 2,00m con cerradura (dos hojas)	un	1,00	800.000	800.000
31	Ventana tipo blindex de 10mm de 1,60m x 1,10m	m2	1,76	360.000	633.600
32	Ventana tipo blindex de 10mm de 1,80m x 0,60m	m2	1,08	360.000	388.800
33	Instalación eléctrica :incluye cableado, tablero principal, luces y puesto de medición.	gl	4,00	606.553	2.426.212
34	Limpieza final de la obra	gl	1,00	795.548	795.548
				Total Gs	**48.000.000**

Guaranies: cuarenta y ocho millones.-

Aclaraciòn: los precios referenciales de la Planilla de Còmputo Mètrico y Presupuesto de cada rubro, fueron elaborados a Base de Presupuestos de Empresas Constructoras de Alto Paraná y de los datos de la "Revista Mandu'a" de Circulaciòn Nacional.
Elaborado por la Arq. Ana Nidia Ortiz, con Registro Nº 1834 MOPC.

Tambièn se llevan en cuenta las distancias de las ubicaciones de las obras, teniendo en cuenta que la Municipalidad se encuentra en una Zona Rural.

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC N° 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO - CERTIFICADO Nº 02 - LOTE 03

OBRA: Construcción de Portal de Acceso de Escuela
PROPIETARIO: ESC. BÁS. N° 1520 CRISTO REDENTOR
UBICACIÓN: MBARACAYU - CENTRO

	RUBROS	1er.MES				2do. MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
3.1	Movilidad , limpieza, remplanteo, obrador								
3.2	Relleno y compactación manual								
3.3	Cartel de Obra								
3.4	Excavación para cimientos, Cargado PBC y Zapata								
3.5	Excavación perimetral para patio de acceso principal								
3.6	Excavación para cimientos de Muralla								
3.7	Encadenado inferior de Hº Aº de 10,15 x 0,20m x 0,30m								
3.8	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30m								
3.9	Mampostería de nivelación perimetral de patio principal de 0,15m								
3.10	Mampostería de elevación de 0,15m (Caseta, portal y muralla)								
3.11	Aislación hidrófuga horizontal de 0,15m								
3.12	Aislación hidrófuga horizontal de 0,20m								
3.13	Pilares de H°A° de 0,35m x 0,15m								
3.14	Encadenado inferior de Hº Aº de 0,15m x 0,30m								
3.15	Encadenado inferior de Hº Aº de 0,20m x 0,35m								
3.16	Encadenado superior de Hº Aº de 0,15m x 0,30m								
3.17	Encadenado superior de Hº Aº de 0,20m x 0,35m								
3.18	Losa para cubierta de caseta de guardia esp. 0,10m								
3.19	Contra piso de hormigón de cascotes esp. 0,07m.								
3.20	Carpeta H° A° para piso patio de acceso y patio principal esp. 10								
3.21	Azotada impermeable								
3.22	Revoque interior a la cal -2 capas								
3.23	Revoque exterior a la cal -2 capas								
3.24	Mochetas en portones y vigas de 0,15m y 0,20m de ancho respectivamnete								
3.25	Cubierta superior tipo pergolas de Estrura metálica								
3.26	Pintura interior de pared al latex (caseta)								
3.27	Pintura exterior de pared al latex (Muralla, portal, caseta								
3.28	Rampa para acceso a discapacitados de Hº Aº (2m x 1,20m)								
3.29	Portón (secundarios) tipo rejas de 0,90m x 1,70m con cerradura (una hoja)								
3.30	Portón (principal) tipo rejas de 4,00m x 2,00m con cerradura (dos hojas)								
3.31	Ventana tipo blindex de 10mm de 1,60m x 1,10m								
3.32	Ventana tipo blindex de 10mm de 1,80m x 0,60m								
3.33	Instalación eléctrica :incluye cableado, tablero principal, luces y puesto de medición.								
3.34	Limpieza final de la obra								

Fiscal de Obras
Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

DICTAMEN

A: Edir Lermen
Intendente Municipal del Distrito de Mbaracayú

DE: Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez
Fiscal de Obras

OBJETO: CERTIFICACIÓN Nº 2 – "Construcción de Portal en Escuela Básica Nº 1.520 Cristo Redentor" de Fracción 4 Centro Urbano - Lote 03.

FECHA: 25/09/2020

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir Dictamen de fiscalización de la construcción denominado "Construcción de Portal en Escuela Básica Nº 1.520 Cristo Redentor" de Fracción 4 Centro Urbano, del Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná.-

La Fiscalización acorde al pedido del Contratista, La Empresa Constructora FANN S.A., elabora la Segunda Certificación, Acta de Constancia de Verificación, Dictamen, Cronograma de Avance de Obra y Muestras fotográficas de la obra. El pedido del Contratista corresponde a lo ejecutado en la obra.

La Fiscalización aprueba la Certificación Nº 2 y recomienda a realizar el pago correspondiente.

Atentamente

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 25-09-2020
Hora: 09:10'
F

Fiscal de Obras
Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez
Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CERTIFICACION Nº 2 - LOTE Nº 03

OBRA: Construcción de Portal
PROPIETARIO: Escuela Básica Nº 1520 "Cristo Redentor"
UBICACIÓN: Fracción 4, Centro Urbano - Mbaracayú

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
		UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
3.1	Movilidad , limpieza, remplanteo, obrador	Gl	1	1.980.000	1.980.000	Gl	1	1.980.000	1.980.000	Gl	1	1.980.000	
3.2	Relleno y compactación manual	Gl	1	1.980.000	1.980.000	Gl	1	1.980.000	1.980.000	Gl	1	1.980.000	
3.3	Cartel de Obra	Un	1	1.980.000	1.980.000	Un	1	1.980.000	1.980.000	Un	1	1.980.000	
3.4	Excavación para cimientos, Cargado PBC y Zapata	M3	3,1	396.000	1.227.600	M3	3,1	396.000	1.227.600	M3	3,1	396.000	
3.5	Excavación perimetral para patio de acceso principal	M3	0,83	118.800	98.604	M3	0,83	118.800	98.604	M3	0,83	118.800	
3.6	Excavación para cimientos de Muralla	M3	0,9	118.800	106.920	M3	0,9	118.800	106.920	M3	0,9	118.800	
3.7	Encadenado inferior de Hº Aº de 10,15 x 0,20m x 0,30m	Ml	10,15	79.200	803.880	Ml	10,15	79.200	803.880	Ml	10,15	79.200	
3.8	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30m	Ml	20,95	87.120	1.825.164	Ml	20,95	87.120	1.825.164	Ml	20,95	87.120	
3.9	Mampostería de nivelación perimetral de patio principal de 0,15m	Ml	18	87.120	1.568.160	Ml	18	87.120	1.568.160	Ml	18	87.120	
3.10	Mampostería de elevación de 0,15m (Caseta, portal y muralla)	Ml	84,16	87.120	7.332.019	Ml	84,16	87.120	7.332.019	Ml	84,16	87.120	
3.11	Aislación hidrófuga horizontal de 0,15m	Ml	13,8	23.760	327.888	Ml	13,8	23.760	327.888	Ml	13,8	23.760	
3.12	Aislación hidrófuga horizontal de 0,20m	Ml	7,15	23.760	169.884	Ml	7,15	23.760	169.884	Ml	7,15	23.760	
3.13	Pilares de H°A° de 0,35m x 0,15m	Ml	13,8	24.750	341.550	Ml	13,8	24.750	341.550	Ml	13,8	24.750	
3.14	Encadenado inferior de Hº Aº de 0,15m x 0,30m	Ml	7,15	118.800	849.420	Ml	7,15	118.800	849.420	Ml	7,15	118.800	
3.15	Encadenado inferior de Hº Aº de 0,20m x 0,35m	Ml	3,15	118.800	374.220	Ml	3,15	118.800	374.220	Ml	3,15	118.800	
3.16	Encadenado superior de Hº Aº de 0,15m x 0,30m	Ml	2,15	138.600	297.990	Ml	2,15	138.600	297.990	Ml	2,15	138.600	
3.17	Encadenado superior de Hº Aº de 0,20m x 0,35m	Ml	6,4	138.600	887.040	Ml	6,4	138.600	887.040	Ml	6,4	138.600	
3.18	Losa para cubierta de caseta de guardia esp. 0,10m	M3	0,2	940.500	188.100	M3		940.500		M3	0,2	940.500	188.100
3.19	Contra piso de hormigón de cascotes esp. 0,07m.	M2	68,6	34.650	2.376.990	M2		34.650		M2	68,6	34.650	2.376.990
3.20	Carpeta H° A° para piso patio de acceso y patio principal esp. 10	M2	68,6	46.530	3.191.958	M2		46.530		M2	68,6	46.530	3.191.958
3.21	Azotada impermeable	M2	7,5	47.520	356.400	M2		47.520		M2	7,5	47.520	356.400
3.22	Revoque interior a la cal -2 capas	M2	31,12	25.740	801.029	M2		25.740		M2	31,12	25.740	801.029
3.23	Revoque exterior a la cal -2 capas	M2	65,12	25.740	1.676.189	M2		25.740		M2	65,12	25.740	1.676.189

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CERTIFICACIÓN Nº 2 - LOTE Nº 03

OBRA: Construcción de Portal
PROPIETARIO: Escuela Básica Nº 1520 "Cristo Redentor"
UBICACIÓN: Fracción 4, Centro Urbano - Mbaracayú

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
3.24	Mochetas en portones y vigas de 0,15m y 0,20m de ancho respectivamnete	Ml	34	24.750	841.500	Ml		24.750		Ml	34	24.750	841.500
3.25	Cubierta superior tipo pergolas de Estrura metálica	Un	1	1.745.726	1.745.726	Un		1.745.726		Un	1	1.745.726	1.745.726
3.26	Pintura interior de pared al latex (caseta)	M2	31,12	24.750	770.220	M2		24.750		M2	31,12	24.750	770.220
3.27	Pintura exterior de pared al latex (Muralla, portal, caseta	M2	168,32	27.720	4.665.830	M2		27.720		M2	168,32	27.720	4.665.830
3.28	Rampa para acceso a discapacitados de Hº Aº (2m x 1,20m)	Un	1	1.782.000	1.782.000	Un		1.782.000		Un	1	1.782.000	1.782.000
3.29	Portón (secundarios) tipo rejas de 0,90m x 1,70m con cerradura (una hoja)	Un	2	990.000	1.980.000	Un		990.000		Un	2	990.000	1.980.000
3.30	Portón (principal) tipo rejas de 4,00m x 2,00m con cerradura (dos hojas)	Un	1	792.000	792.000	Un		792.000		Un	1	792.000	792.000
3.31	Ventana tipo blindex de 10mm de 1,60m x 1,10m	M2	1,76	356.400	627.264	M2		356.400		M2	1,76	356.400	627.264
3.32	Ventana tipo blindex de 10mm de 1,80m x 0,60m	M2	1,08	356.400	384.912	M2		356.400		M2	1,08	356.400	384.912
3.33	Instalación eléctrica :incluye cableado, tablero principal, luces y puesto de medición.	Gl	4	600.487	2.401.948	Gl		600.487		Gl	4	600.487	2.401.948
3.34	Limpieza final de la obra	Un	1	787.595	787.595	Un		787.595		Un	1	787.595	787.595
	Total Adjudicado Gs.				**47.520.000**	**Certificado Nº 1**			**22.150.339**	**Certificado Nº 2**			**25.369.661**

Total certificación:	25.369.661
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	1.268.483
Total a pagar:	24.101.178

Son Guaraníes: veinte y cuatro millones ciento un mil ciento setenta y ocho.-

Ana María Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Tel. (0677) 20352 – (0981) 794440

Dictamen Nro.80/2020

Mbaracayú, 01 de octubre de 2020.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
P R E S E N T E:

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto de la **Nota presentado por la Empresa Constructora "FANN S.A.", en virtud de la cual solicita el pago del Certificado Nro. 02 de la obra consistente en " Construcción de Portal en la Escuela Básica Nº: 1520 Cristo Redentor Fracción 4 Centro Urbano", Licitación por Concurso de Oferta Nro. 01/2020, Lote Nº: 3,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Certificado Nro. 02, y el dictamen de fecha 25 de septiembre de 2020, emitido por la Fiscal de Obras, Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez, he podido observar que las obras avanzan conforme a cronograma, y efectivamente se ha ejecutado las obras cuyo pago se solicita, todo de conformidad a las cláusulas contractuales, y dentro del plazo contractual, correspondiendo el pago de la suma solicitada, de los cuales deben ser descontados el fondo de Reparo de 5%.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 30 de julio de 2020.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "FANN S.A." la suma correspondiente a lo suscripto para la certificación No.: 2. Es mí dictamen. -

Atentamente.

Abogado
Mat. 9858

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Toutos
Fecha: 01-10-2020
Hora: 12:00'
F

Municipalidad de Mbaracayú

Mbaracayú, 25 de Setiembre de 2.020.-

ACTA DE CONSTANCIA DE VERIFICACION Y MEDICIÓN Nº 2-LOTE Nº 03

En el Distrito de Mbaracayú, Alto Paraná, República del Paraguay, a los veinte y cinco días del mes de Setiembre del año dos mil veinte, siendo las 08:00 hs. se reúnen, en representación de la Empresa **FANN S.A.,** representada por el Sr. Alberto Torales, y en representación de la Municipalidad de Mbaracayú , en carácter de Fiscal de Obras, la Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez , a los efectos de labrar el Acta de Constancia de Verificación Nº 2 de los trabajos de **"Construcción de Portal en Escuela Básica Nº 1.520 Cristo Redentor de Fracción 4 Centro Urbano - Lote 03.**
Siendo ejecutado en Fracción 4, del Distrito de Mbaracayú.

Luego del acto de verificaciones de la Obra se deja constar las mediciones de los rubros solicitados para su Certificación.

Sin otro punto que tratar se da por finalizado el acto, firmando los más arriba mencionados en dos ejemplares de un mismo tenor. -

Sr. Alberto Silva Torales
Representante de La Empresa
FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Arq. Ana Nidia Ortiz
Fiscal de Obras
Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: FANN S.A.		**6,00**
DIRECCION:	CIUDAD DEL ESTE -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**Lote 03."Construcción de Portal en Escuela Básica Nº 1.520 Cristo Redentor de Fracción 4 Centro Urbano**	
LICITACION Nº	01/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra 11/09/2020

Se reúnen los profesionales, el Ing. Silvestre Silva como profesional residente de la obra y la Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez como la fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú, para la inspección del avance de la obra, con la colocación de la cubierta superior tipo pergolas de estructura de metal.

Sin otro punto a tratar se da por terminada la reunión.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Ing. Silvestre A. Silva I.
Reg. MOPC Nº 1.473

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 183

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: FANN S.A.		**7,00**
DIRECCION:	CIUDAD DEL ESTE -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**Lote 03."Construcción de Portal en Escuela Básica Nº 1.520 Cristo Redentor de Fracción 4 Centro Urbano**	
LICITACION Nº	01/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra. 18/09/2020

Se reúnen los profesionales, el Ings. Silvestre Silva como profesional residente de la obra, y la Arq. Ana Lidia Ortiz Domínguez como fiscal de obra de la Municipalidad de Mbaracayú, para la verificación del avance de la obra, con la colocación de los portones principal y secundario tejas rejas con cerraduras, son tomadas muestras fotográficas para los archivos.

Sin otro punto a tratar se da por terminada la reunión.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Ing. Silvestre A. Silva I.
Reg. MOPC Nº 1.473

Arq. Ana Lidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: FANN S.A.		**5,00**
DIRECCION:	CIUDAD DEL ESTE -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**Lote 03."Construcción de Portal en Escuela Básica Nº 1.520 Cristo Redentor de Fracción 4 Centro Urbano**	
LICITACION Nº	01/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra: 08/09/2020

Se reúnen los profesionales, el Ing. Silvestre Silva como profesional residente de la obra y la Arq. Ana Nidia Ortiz Dominguez como la fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú, para la verificación del avance de la obra, con la carpeta de H°A° para piso de acceso al patio, con la visita son tomadas muestras fotográficas para los archivos.

Sin otro punto a tratar, se da por terminada la reunión.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
FANN S.A. Ruc: 80050215-9	Ing. Silvestre A. Silva I. Reg. MOPC Nº 1.473	Ana Nidia Ortiz D Arquitecta Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: FANN S.A.		**8,00**
DIRECCION:	CIUDAD DEL ESTE -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**Lote 03."Construcción de Portal en Escuela Básica Nº 1.520 Cristo Redentor de Fracción 4 Centro Urbano**	
LICITACION Nº	01/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra... 25/09/2020

Se reúnen los profesionales, el Ing. Silvestre Silva como profesional residente de la obra, y la Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez como la fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú, para la verificación del avance de las obras, con la instalación eléctrica que incluye cableado, tablero principal de luces y puesto de medición, con esta visita el profesional residente solicita la certificación y se recepciona en forma provisoria.

Sin otro punto a tratar se da por terminado la reunión.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
FANN S.A. Ruc: 80050215-9	Ing. Silvestre A. Silva I. Reg. MOPC Nº 1.473	Ana Nidia Ortiz D Arquitecta Reg MOPC Nº 1834