CERTIFICADO DE OBRA Nº 2

Obra : "Reparaciones Varias en diferentes predios de la Institución Municipal de la ciudad de Ayolas con ID: 429116" LOTE Nº 1- Matadería Municipal

Ubicación: Barrio Coeju

Propietario : Municipalidad de Ayolas

Contratista: Familiar S.R.L.

Fecha de Inicio de Obra: 17 de junio de 2023

Fecha de elaboración de certificado: 4 de septiembre de 2023

Plazo de ejecución de Obra: 60 días

ITEM.	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Avance de Obra			Avance en Monto		
							Anterior	Actual	Total	Anterior	Actual	Total
1	72131601-9976	Cartel de obras	Global	1,0	477.936	477.936	1,00	**0,00**	1,00	477.936	0	477.936
2	72131601-002	Retiro de tanque de agua fría en altura	Unidad	2,0	162.357	324.714	0,00	**2,00**	2,00	0	324.714	324.714
3	72131601-004	Demolición de piso de hormigón	Metros cuadrados	132,4	22.980	3.042.552	0,00	**132,40**	132,40	0	3.042.552	3.042.552
4	72131601-002	Retiro de azulejo	Metros cuadrados	101,8	20.050	2.041.090	0,00	**101,8**	101,80	0	2.041.090	2.041.090
5	72131601-011	Demolición de artefactos sanitarios	Unidad	4,0	65.444	261.776	0,00	**4,00**	4,00	0	261.776	261.776
6	72131601-9976	Canaleta de chapa galvanizada de desarrollo 0,50m	Metro lineal	47,0	86.132	4.048.204	0,00	**47,00**	47,00	0	4.048.204	4.048.204
7	83101504-990	Caños de bajada de PVC de 100 mm	Metro lineal	32,0	45.837	1.466.784	0,00	**32,00**	32,00	0	1.466.784	1.466.784
8	72131601-009	De azulejos cerámicos según diseño existente	Metros cúbicos	101,8	79.005	8.042.709	0,00	**101,80**	101,80	0	8.042.709	8.042.709
9	72131601-009	Carpeta asiento de piso + alisada	Metros cuadrados	132,4	41.455	5.488.642	0,00	**132,40**	132,40	0	5.488.642	5.488.642
10	72131601-012	Pintura al látex interior y exterior (manos necesarias)	Metro lineal	970,0	22.103	21.439.910	970,00	**0,00**	970,00	21.439.910	0	21.439.910
11	72131601-011	Provisión y colocación de canilla pico manguera 1/2" de bronce	Unidad	10,0	85.273	852.730	0,00	**10,00**	10,00	0	852.730	852.730
12	83101504-987	Provisión y colocación de tanque de fibra de vidrio de 1000 lats	Unidad	2,0	1.383.760	2.767.520	0,00	**2,00**	2,00	0	2.767.520	2.767.520
13	72131601-001	Duchas eléctricas	Unidad	1,0	112.970	112.970	1,00	**0,00**	1,00	112.970	0	112.970
14	72131601-011	Limpieza y destape de cañería de desagüe cloacal	Global	1,0	441.735	441.735	1,00	**0,00**	1,00	441.735	0	441.735
15	72131601-011	Provisión y colocación de bacas de acero inoxidable	Unidad	2,0	654.503	1.309.006	0,00	**2,00**	2,00	0	1.309.006	1.309.006
16	72131601-011	Limpieza y reparación de rejilla de descamación	Unidad	1,0	1.427.860	1.427.860	0,00	**1,00**	1,00	0	1.427.860	1.427.860
17	72131601-011	Preparación de rejilla de piso con accesorios	Global	1,0	1.565.660	1.535.660	0,00	**1,00**	1,00	0	1.535.660	1.535.660
18	72131601-011	Provisión y colocación de rejilla de piso metálica según diseño	Unidad	1,0	1.318.100	1.318.100	0,00	**1,00**	1,00	0	1.318.100	1.318.100
19	72131601-011	Provisión y colocación de rejilla de 0.20 cm de ancho	metros lineal	10,5	55.600	583.800	0,00	**10,50**	10,50	0	583.800	583.800
20	72131601-001	Provisión y colocación de tubo fluorescente y reactores de encendido	Unidad	5,0	83.976	419.880	0,00	**5,00**	5,00	0	419.880	419.880
21	72131601-001	Provisión y colocación de foco de 150 w bajo consumo	Unidad	2,0	142.766	285.532	1,00	**1,00**	2,00	142.766	142.766	285.532
22	72102802-002	Provisión y colocación de poste de madera para refuerzo 4"x4"	Unidad	40,0	100.274	4.010.960	0,00	**40,00**	40,00	0	4.010.960	4.010.960
23	72102802-015	Reparo de portones de madera	Unidad	4,0	524.790	2.099.160	0,00	**4,00**	4,00	0	2.099.160	2.099.160
24	72102802-002	Cambio de tablones de brete	Unidad	35,0	152.880	5.350.800	0,00	**35,00**	35,00	0	5.350.800	5.350.800
25	72102802-002	Reparación de andamio	Global	1,0	2.818.480	2.818.480	0,00	**1,00**	1,00	0	2.818.480	2.818.480
			Global	1,0	3.245.702	3.245.702	0,00	**1,00**	1,00	0	3.245.702	3.245.702
				TOTAL		**75.214.212**	Monto del Certificado			22.615.317	**52.598.895**	75.214.212
							Fondo de retención (5%)			1.130.766	2.629.945	3.760.711
							ORDEN DE PAGO				**49.968.950**	

Avance de Obra del 100,00 %

Días de Obra desde el Inicio a la Fecha: 60 Días

SON EN GUARANIES: Cuarenta y nueve millones novecientos sesenta y ocho mil novecientos cincuenta con veinticinco

FAMILIAR S.R.L.
Contratista

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

Carlos Ayala Luján
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 5129

Ing. Carlos Ayala Luján
Fiscal de Obra