CONSORCIO INTEC S.A – ESIN S.A	ANDE Administración Nacional de Electricidad	RESUMEN CERTIFICADO N° 13 FEBRERO--2021

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: **22/11/2019**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: **8.129.200.000**
CONTRATO N°: **7843-2019**

CONCEPTO	Contractual Gs.	Anterior Gs	**Presente CERTIFICADO N° 13 Gs**	Acumulado Gs	Saldo Gs
COSTOS DIRECTOS					
1. Salarios del Personal (IVA incluido)	7.175.520.000	3.250.275.000	**289.920.000**	3.540.195.000	3.635.325.000
2. Instalaciones y Servicios Especiales (IVA incluido)	953.680.000	374.660.000	**34.060.000**	408.720.000	544.960.000
Monto Certificado (IVA incluido)	8.129.200.000	3.624.935.000	**323.980.000**	3.948.915.000	4.180.285.000
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	812.920.000	406.460.000	**33.871.667**	440.331.667	372.588.333

DETALLE DE LAS FACTURAS

Monto Certificado (IVA incluido)	**323.980.000 Gs.**
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	**33.871.667 Gs.**
TOTAL (IVA INCLUIDO)	**290.108.333 Gs.**
MONTO SOLICITADO:	**Doscientos noventa millones, ciento ocho mil trescientos treinta y tres**

Ing. Daniel Cabrera Martínez
Div. Sup. Gen. y Trans.
Gerencia Técnica - GT/GT

Consorcio Intec S.A. - ESIN S.A.

Lic. José Acosta

Escaneado con CamScanner