GERENCIA TECNICA
DIVISION DE ENERGIA Y CLIMATIZACION

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CONTRATO Nº: 60 / 2019.- **FECHA:**28/10/2024.-

FECHA DEL CONTRATO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019.-

OBJETO: "SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y PUESTOS DE DISTRIBUCION EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO"

CONTRATISTA : TRAFOSUR S.A.

CENTRAL : CENTRAL TELEFONICA DE ITAUGUA

Damos la presente **CONSTANCIA DE NUESTRA CONFORMIDAD** de haber concluido los trabajos solicitados en la **ORDEN DE TRABAJO Nº 28** a la empresa contratista, los trabajos realizados son:

- Mantenimiento de un equipo transformador de 75 KVA
- Remplazo de 3 Seccionador de MT.
- Remplazo de 3 Descargador de MT.
- Mantenimiento y reparación de cruceta.
- Mantenimiento de caja Tablero General.
- Remplazo de conductor de aluminio.

Por tanto expedimos el presente documento dando veracidad del cumplimiento de los trabajos solicitados por COPACO S.A.

FECHA DE FINALIZACION DE LOS TRABAJOS EN SITIO: 30/10/2020

MONTO DEL TRABAJO REALIZADO: Gs. 7.216.000 (GUARANIES SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL)

OBSERVACIÓN: EL PRESENTE CERTIFICADO SE EMITE HABIENDO CONCLUIDO LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR COPACO S.A.-

.....
Ing. Francisco Machuca
Administrador del Contrato
COPACO S.A.

.....
Ing. José Álvarez
Fiscal de COPACO S.A.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR EN FABRICA				
1.1.5	Mantenimiento de Transformador Trifásico de 75 KVA	1	2.506.000	2.506.000
1.4.54	Mantenimiento y Reparación de transformadores; sustitución de Descargador de MT - Línea de 23 KV (NORMA ANDE) - Tensión Nominal: Para red de Distribución de 24 KV - Oxido Zinc actuando como el dispositivo de protección.	3	630.000	1.890.000
1.4.55	Mantenimiento y Reparación de transformadores; sustitución de seccionador de MT Vn: 24Kv InB: 300A - Capacidad de Interrupción Simétrica: 8 kA - Capacidad de Interrupción A simétrica: 10 kA.	3	636.000	1.908.000
1.4.68	Mantenimiento y Reparación de Transformadores; sustitución de crucetas de Madera de 3"x4"x2,40m.-	2	230.000	460.000
1.4.65	Mantenimiento y Reparación de Transformadores; sustitución de conductor de aluminio desnudo p/mts de 70mm cuadrado - (Para alimentación de la RED de MT).-	6	70.000	420.000
1.4.70	Mantenimiento y Reparación de Transformadores; Reparación de Caja tablero General 120x40x30cm	1	32.000	32.000
			TOTAL GS	**7.216.000**

.....
Ing. Francisco Machuca
Administrador del Contrato
COPACO S.A.

.....
Ing. José Álvarez
Fiscal de COPACO S.A.