EMPRENDIMIENTOS S&S

DE SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN SIN OPERARIO
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE USO GENERAL Y ESPECIAL
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P

Cel.: 0983 - 803 454 - Calle Fracción Ruvicha a 400 mts. de la Ruta 7 - Minga Guazú - Paraguay

Nº de Timbrado: 15628745
RUC: 3225026 - 6
Inicio de vigencia 14 de Mayo de 2022
Válido hasta 31 de Mayo de 2023

FACTURA

0001376

Nº 001-001-

Fecha de Emisión: 13 / 12 / 2022 Cond. de Venta: CONTADO( ) CREDITO(X)

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Minga Guazú R.U.C.: 80070478-1

Dirección: Tel.: Nota de Remisión Nº:

Cant.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Obra: Reparacion de Aulas del Colegio Nacional Bernardino Caballero Centro Urbano - Fin 16 Acuerdo Contrato Nº 18/2022. ID Nº 418955.	270.490.782			270.490.782
Sub-Totales					270.490.782

Total a Pagar: Gs. X USD ☐ Doscientos Setenta millones Cuatrocientos Noventa mil Setecientos Ochenta y dos TOTAL: 270.490.782

Liquidación del IVA (5%) (10%) 24.135.525 11 Total IVA 24.135.525

EMPRENDIMIENTOS S&S

GRAFICOLOR de Genny M. Barrientos RUC. 4124698 - 5 - Av. San José casi Avda. Monday a 100 mts del Colegio San José - C.D.E. - Telefax: (061) 574 462 11 Tal. (50X3) 001.076 al 001.625 - C. H. I. Nº 2139

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No valido para crédito fiscal)

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telef. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

OBRA: Reparación de Aulas del Colegio Nacional Bernardino Caballero

LUGAR: Centro Urbano - Km 16 Acaray

LOC: Minga Guazú **DPTO.:** Alto Paraná

CERTIFICADO DE OBRAS N° 02

						CERTIF. ANTERIOR - 01			CERTIFICADO ACTUAL - 02			CERTIFICADO ACUMULADO		
N.º	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CERTIFICADO 01 - 14/11/22	%	MONTO	CERTIFICADO ACTUAL	% ACTUAL	MONTO	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO
1	**Trabajos Preliminares**													
1.1	Cartel de obra (1,80x2,00m). (Según EE.TT.)	m2	3,60	1.356.667	4.884.001	3,60	100	4.884.001	0,00	0	0	3,600	100	4.884.001
1.2	Retiro de Puertas existentes	un	30,00	61.833	1.854.990	30,00	100	1.854.990	0,00	0	0	30,000	100	1.854.990
1.3	Retiro de Piso Existente	m2	462,40	36.067	16.677.381	462,40	100	16.677.381	0,00	0	0	462,400	100	16.677.381
1.4	Reparación de Fisuras	gl	1,00	11.333.333	11.333.333	0,75	75	8.500.000	0,25	25	2.833.333	1,000	100	11.333.333
1.5	Remoción de techo de tejas y tejuelones cerámicos sin recuperación	m2	581,48	52.809	30.707.377	581,48	100	30.707.377	0,00	0	0	581,480	100	30.707.377
1.6	Remoción de artefactos sanitarios	un	30,00	51.933	1.557.990	30,00	100	1.557.990	0,00	0	0	30,000	100	1.557.990
1.7	Remoción de Azulejo	m2	219,12	42.300	9.268.776	219,12	100	9.268.776	0,00	0	0	219,120	100	9.268.776
2	**Techo**							0	0,00	0	0			
2.1	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado esp. 40mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm. Sobre estructura de madera existente.	m2	642,24	543.333	348.950.186	475,00	74	258.083.175	167,24	26	90.867.011	642,240	100	348.950.186
2.2	Cumbrera	ml	57,23	107.302	6.140.893	45,00	79	4.828.590	12,23	21	1.312.303	57,230	100	6.140.893
3	**Aberturas**							0	0,00	0	0			
3.1	Vidrio de 4mm	m2	67,08	234.583	15.735.828	67,08	100	15.735.828	0,00	0	0	67,080	100	15.735.828
3.2	Puerta tablero y contra marco 0,90x2,10m	un	7,00	1.843.333	12.903.331	-	0	0	7,00	100	12.903.331	7,000	100	12.903.331
3.3	Colocación de puertas tablero de 0,80 marco, contramarco y accesorios	un	2,00	1.814.000	3.628.000	-	0	0	2,00	100	3.628.000	2,000	100	3.628.000
3.4	Puerta Placa y contra marco (0,80x2,10) m incluye cerradura	un	5,00	836.667	4.183.335	-	0	0	5,00	100	4.183.335	5,000	100	4.183.335
3.5	Puerta Placa y contra marco (0,60x2,10) m incluye cerradura	un	16,00	836.667	13.386.672	-	0	0	16,00	100	13.386.672	16,000	100	13.386.672
3,6	Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	un	3,00	1.300.000	3.900.000	-	0	0	3,00	100	3.900.000	3,000	100	3.900.000
4	**Piso**							0	0,00	0	0			
4.1	Carpeta de regularización	m2	462,40	46.667	21.578.821	462,40	100	21.578.821	0,00	0	0	462,400	100	21.578.821
4.2	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	m2	462,40	117.400	54.285.760	421,80	91	49.519.320	40,60	9	4.766.440	462,400	100	54.285.760
4.3	Zócalo cerámico	ml	355,00	31.567	11.206.285	308,50	87	9.738.420	46,50	13	1.467.866	355,000	100	11.206.285
4,4	Azulejos de 0,15x0,15m - Incluye material y mano de obra	m2	236,31	97.333	23.000.761	203,00	86	19.758.599	33,31	14	3.242.162	236,310	100	23.000.761
5	Instalación Eléctrica							0	0,00	0	0			
5.1	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	un	6,00	1.266.667	7.600.002	2,00	33	2.533.334	4,00	67	5.066.668	6,000	100	7.600.002
5.2	Instalación eléctrica (Renovación total de cablería de 2mm y 4mm para artefactos) para c/ espacio	un	6,00	1.149.067	6.894.402	6,00	100	6.894.402	0,00	0	0	6,000	100	6.894.402
5.3	Luminaria Led 30x30, 4 por aula (incluye cableado)	un	36,00	386.667	13.920.012	30,00	83	11.600.010	6,00	17	2.320.002	36,000	100	13.920.012
5.4	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	un	14,00	320.000	4.480.000	10,00	71	3.200.000	4,00	29	1.280.000	14,000	100	4.480.000
5.5	Ventiladores de techos	un	12,00	946.667	11.360.004	6,00	50	5.680.002	6,00	50	5.680.002	12,000	100	11.360.004
5.6	Alimentación circuito de A.A.	un	11,00	290.000	3.190.000	7,00	64	2.030.000	4,00	36	1.160.000	11,000	100	3.190.000
5.7	Luces y tomacorriente, con cables de 2mm y 4 mm en sanitario	un	6,00	613.333	3.679.998	3,00	50	1.839.999	3,00	50	1.839.999	6,000	100	3.679.998
6	**Desagüe pluvial**							0	0,00	0	0			
6.1	Canaletas	ml	109,48	74.477	8.153.742	-	0	0	109,48	100	8.153.742	109,480	100	8.153.742
6.2	Bajadas	ml	46,40	74.477	3.455.733	-	0	0	46,40	100	3.455.733	46,400	100	3.455.733
6.3	Canaleta Embutida	ml	8,80	83.333	733.330	-	0	0	8,80	100	733.330	8,800	100	733.330
7	**Instalación Sanitaria:**							0	0,00	0	0			

Municipalidad de Minga Guazú – Dirección Obras y Servicios – Periodo 2021-2025

Miguel Cáceres
Director de Obras

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

7.1	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	gl	1,00	15.600.000	15.600.000	1,00	100	15.600.000	0,00	0	0	1,000	100	15.600.000
7.2	Provisión e instalación de cañería / sanitarios	gl	1,00	7.533.323	7.533.323	1,00	100	7.533.323	0,00	0	0	1,000	100	7.533.323
7.3	Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m	un	4,00	3.766.667	15.066.668	4,00	100	15.066.668	0,00	0	0	4,000	100	15.066.668
7.4	Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m	un	1,00	5.566.667	5.566.667	1,00	100	5.566.667	0,00	0	0	1,000	100	5.566.667
7.5	Soporte y Tanque de 2,000 Lts	un	1,00	9.333.333	9.333.333	-	0	0	1,00	100	9.333.333	1,000	100	9.333.333
	Artefactos Sanitarios							0	0,00	0	0			
8	**Sanitario Masculino**							0	0,00	0	0			
8.1	Lavatorio con pedestal	un	3,00	646.667	1.940.001	2,00	67	1.293.334	1,00	33	646.667	3,000	100	1.940.001
8.2	Inodoro	un	7,00	773.233	5.412.631	5,00	71	3.866.165	2,00	29	1.546.466	7,000	100	5.412.631
8.3	Mingitorio	un	4,00	800.667	3.202.668	2,00	50	1.601.334	2,00	50	1.601.334	4,000	100	3.202.668
8.4	Espejo	m2	3,00	292.800	878.400	-	0	0	3,00	100	878.400	3,000	100	878.400
9	**Sanitario Femenino**							0	0,00	0	0			
9.1	Lavatorio con pedestal	un	3,00	646.667	1.940.001	2,00	67	1.293.334	1,00	33	646.667	3,000	100	1.940.001
9.2	Inodoro	un	5,00	773.233	3.866.165	3,00	60	2.319.699	2,00	40	1.546.466	5,000	100	3.866.165
9.3	Espejo	m2	3,00	292.800	878.400	-	0	0	3,00	100	878.400	3,000	100	878.400
10	**Sanitario Profesores**							0	0,00	0	0			
10.1	Lavatorio con pedestal	un	2,00	646.667	1.293.334	2,00	100	1.293.334	0,00	0	0	2,000	100	1.293.334
10.2	Inodoro	un	2,00	773.233	1.546.466	1,00	50	773.233	1,00	50	773.233	2,000	100	1.546.466
10.3	Espejo	m2	2,00	292.800	585.600	-	0	0	2,00	100	585.600	2,000	100	585.600
11	**Sanitario Dirección**							0	0,00	0	0			
11.1	Lavatorio con pedestal	un	1,00	646.667	646.667	-	0	0	1,00	100	646.667	1,000	100	646.667
11.2	Inodoro	un	1,00	773.233	773.233	-	0	0	1,00	100	773.233	1,000	100	773.233
11.3	Espejo	m2	1,00	292.800	292.800	-	0	0	1,00	100	292.800	1,000	100	292.800
12	**Sanitario sala de Reuniones**							0	0,00	0	0			
12.1	Lavatorio con pedestal	un	1,00	646.667	646.667	-	0	0	1,00	100	646.667	1,000	100	646.667
12.2	Inodoro	un	1,00	773.233	773.233	-	0	0	1,00	100	773.233	1,000	100	773.233
12.3	Espejo	m2	1,00	292.800	292.800	-	0	0	1,00	100	292.800	1,000	100	292.800
12.4	Ducha electrica completo	un	1,00	329.667	329.667	-	0	0	1,00	100	329.667	1,000	100	329.667
13	Pintura							0	0,00	0	0			
13.1	De pared interior con sellador, enduido y pintura a dos manos y zócalo sintetico 1.20	m2	812,79	41.000	33.324.390	650,00	80	26.650.000	162,79	20	6.674.390	812,790	100	33.324.390
13.2	De pared exterior con sellador, enduido pintura a dos manos y zócalo sintético	m2	407,67	53.333	21.742.264	302,00	74	16.106.566	105,67	26	5.635.698	407,670	100	21.742.264
13.3	Pintura esmalte sintético para aberturas	m2	137,41	38.973	5.355.280	-	0	0	137,41	100	5.355.280	137,410	100	5.355.280
13.4	Pintura maderamen de techo	m2	581,48	34.879	20.281.441	523,20	90	18.248.693	58,28	10	2.032.748	581,480	100	20.281.441
13.5	De Columnas de Maderas en Galería con sintetico	m2	26,46	41.967	1.110.447	-	0	0	26,46	100	1.110.447	26,460	100	1.110.447
13.6	De Canaletas y bajas, anti oxido y pintura final.	ml	164,68	32.826	5.405.786	-	0	0	164,68	100	5.405.786	164,680	100	5.405.786
14	**Limpieza Final**							0	0,00	0	0			
14.1	Limpieza final	gl	1,00	983.333	983.333	-	0	0	1,00	100	983.333	1,000	100	983.333
	Total Según Contrato N° 18/2.022				825.252.608	TOTAL CERTIFICADO 01		603.683.364	TOTAL CERTIFICADO ACTUAL		221.569.244	TOTAL ACUMULADO		825.252.608

Monto de Certificado	221.569.244
Descuento De Anticipo	0
Fondo de Reparo	11.078.462
Total a Pagar por Certificado	**210.490.782**

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2025
Miguel Cáceres
Director de Obras

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC. 3225026-6

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

OBRA: Reparación de Aulas del Colegio Nacional Bernardino Caballero
LUGAR: Centro Urbano - Km 16 Acaray
LOC: Minga Guazú **DPTO.:** Alto Paraná

ACTA DE MEDICION - 02

En la Ciudad de Minga Guazú, a los 13 dias del mes de Diciembre del año 2.022, siendo las 08:30 hs se constituye desde la Dirección de Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazu, el Arq. Miguel Caceres en su caracter de Fiscal y Director de Obras, a efectos de realizar las mediciones del Certificado N° 01, correspondiente a la obra: Reparación de Aulas del Colegio Nacional Bernardino Caballero - Contrato N°18/2.022- ID 418.955, firmado entre la Municipalidad de Minga Guazú y la Empresa Emprendimientos S&S.

N.º	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1	**Trabajos Preliminares**					
1.1	Cartel de obra (1,80x2,00m). (Según EE.TT.)	m2	3,60	3,60	0,00	3,60
1.2	Retiro de Puertas existentes	un	30,00	30,00	0,00	30,00
1.3	Retiro de Piso Existente	m2	462,40	462,40	0,00	462,40
1.4	Reparación de Fisuras	gl	1,00	0,75	0,25	1,00
1.5	Remoción de techo de tejas y tejuelones cerámicos sin recuperación	m2	581,48	581,48	0,00	581,48
1.6	Remoción de artefactos sanitarios	un	30,00	30,00	0,00	30,00
1.7	Remoción de Azulejo	m2	219,12	219,12	0,00	219,12
2	**Techo**					
2.1	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado esp. 40mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm. Sobre estructura de madera existente.	m2	642,24	475,00	167,24	642,24
2.2	Cumbrera	ml	57,23	45,00	12,23	57,23
3	**Aberturas**					
3.1	Vidrio de 4mm	m2	67,08	67,08	0,00	67,08
3.2	Puerta tablero y contra marco 0,90x2,10m	un	7,00	0,00	7,00	7,00
3.3	Colocación de puertas tablero de 0,80 marco, contramarco y accesorios	un	2,00	0,00	2,00	2,00
3.4	Puerta Placa y contra marco (0,80x2,10) m incluye cerradura	un	5,00	0,00	5,00	5,00
3.5	Puerta Placa y contra marco (0,60x2,10) m incluye cerradura	un	16,00	0,00	16,00	16,00
3,6	Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	un	3,00	0,00	3,00	3,00
4	**Piso**					
4.1	Carpeta de regularización	m2	462,40	462,40	0,00	462,40
4.2	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	m2	462,40	421,80	40,60	462,40
4.3	Zócalo cerámico	ml	355,00	308,50	46,50	355,00
4,4	Azulejos de 0,15x0,15m - Incluye material y mano de obra	m2	236,31	203,00	33,31	236,31
5	Instalación Eléctrica					
5.1	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	un	6,00	2,00	4,00	6,00
5.2	Instalación eléctrica (Renovación total de cablería de 2mm y 4mm para artefactos) para c/ espacio	un	6,00	6,00	0,00	6,00
5.3	Luminaria Led 30x30, 4 por aula (incluye cableado)	un	36,00	30,00	6,00	36,00
5.4	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	un	14,00	10,00	4,00	14,00

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021/2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC. 3225026-6

5.5	Ventiladores de techos	un	12,00	6,00	6,00	12,00
5.6	Alimentación circuito de A.A.	un	11,00	7,00	4,00	11,00
5.7	Luces y tomacorriente, con cables de 2mm y 4 mm en sanitario	un	6,00	3,00	3,00	6,00
6	**Desagüe pluvial**					
6.1	Canaletas	ml	109,48	0,00	109,48	109,48
6.2	Bajadas	ml	46,40	0,00	46,40	46,40
6.3	Canaleta Embutida	ml	8,80	0,00	8,80	8,80
7	**Instalación Sanitaria:**					
7.1	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	gl	1,00	1,00	0,00	1,00
7.2	Provisión e instalación de cañería / sanitarios	gl	1,00	1,00	0,00	1,00
7.3	Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m	un	4,00	4,00	0,00	4,00
7.4	Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m	un	1,00	1,00	0,00	1,00
7.5	Soporte y Tanque de 2,000 Lts	un	1,00	0,00	1,00	1,00
	Artefactos Sanitarios					
8	**Sanitario Masculino**					
8.1	Lavatorio con pedestal	un	3,00	2,00	1,00	3,00
8.2	Inodoro	un	7,00	5,00	2,00	7,00
8.3	Mingitorio	un	4,00	2,00	2,00	4,00
8.4	Espejo	m2	3,00	0,00	3,00	3,00
9	**Sanitario Femenino**					
9.1	Lavatorio con pedestal	un	3,00	2,00	1,00	3,00
9.2	Inodoro	un	5,00	3,00	2,00	5,00
9.3	Espejo	m2	3,00	0,00	3,00	3,00
10	**Sanitario Profesores**					
10.1	Lavatorio con pedestal	un	2,00	0,00	2,00	2,00
10.2	Inodoro	un	2,00	0,00	2,00	2,00
10.3	Espejo	m2	2,00	0,00	2,00	2,00
11	**Sanitario Dirección**					
11.1	Lavatorio con pedestal	un	1,00	0,00	1,00	1,00
11.2	Inodoro	un	1,00	0,00	1,00	1,00
11.3	Espejo	m2	1,00	0,00	1,00	1,00
12	**Sanitario sala de Reuniones**					
12.1	Lavatorio con pedestal	un	1,00	0,00	1,00	1,00
12.2	Inodoro	un	1,00	0,00	1,00	1,00
12.3	Espejo	m2	1,00	0,00	1,00	1,00
12.4	Ducha electrica completo	un	1,00		1,00	1,00
13	Pintura					
13.1	De pared interior con sellador, enduido y pintura a dos manos y zócalo sintetico 1.20	m2	812,79	650,00	162,79	812,79
13.2	De pared exterior con sellador, enduido pintura a dos manos y zócalo sintético	m2	407,67	302,00	105,67	407,67
13.3	Pintura esmalte sintético para aberturas	m2	137,41	0,00	137,41	137,41
13.4	Pintura maderamen de techo	m2	581,48	523,20	58,28	581,48
13.5	De Columnas de Maderas en Galería con sintetico	m2	26,46	0,00	26,46	26,46
13.6	De Canaletas y bajas, anti oxido y pintura final.	ml	164,68	0,00	164,68	164,68
14	**Limpieza Final**					
14.1	Limpieza final	gl	1,00	0,00	1,00	1,00

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras
Período

Miguel Cáceres
Director de Obras

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

Lote 4180007057 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO **4270146351644**

FECHA **09/12/2022**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	3225026	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	6	MENDOZA VAZQUEZ SONIA ELENA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 08/01/2023 NÚMERO DE CONTROL : 9796093C

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427132250269796093C