14 de Abril c/ Paraíso.
Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 553 407
Cel.: (0981) 405 452
tesingenieria@gmail.com

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica
y Servicios de Ingeniería

Asunción, 10 de octubre de 2019

INFORME TÉCNICO

De acuerdo con el Contrato **N° 16/2018"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EQUIPOS Y SISTEMAS DEL CONGRESO".** En fecha 9 y 10 de octubre del corriente se procedió a la realización de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo mensual correspondiente al mes de **OCTUBRE2019.**

A continuación se detallan las tareas preventivas y correctivas en la planilla de mantenimiento.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO					
Dirección: Rio Ypane esq. Rio Aquidaban					
ítem	**Descripción**	**Realizado Si/No**	**Estado**	**Observaciones**	**Fecha de realización**
1	*Panel DSC 1864*	si	ok	Limpieza de partes, Verificación de cableado, Verificación de contactos eléctricos, Pruebas de funcionamiento del sistema	9/10/2019
2	*Detectores de Humo/Calor*	si	ok	Limpieza y mantenimiento de detectores H/C. Verificación de cableado, Verificación de contactos eléctricos, Pruebas de funcionamiento.	9/10/2019
3	*Pulsador Manual Compuesto*	si	ok	Limpieza y mantenimiento a pulsadores manuales, Verificación de cableado, Verificación de contactos eléctricos, Pruebas de funcionamiento.	9/10/2019
4	*Alarma Audio Visual*	si	ok	Limpieza y mantenimiento de las alarmas audiovisuales, Verificación de cableado, Verificación de contactos eléctricos, Pruebas de funcionamiento.	9/10/2019
7	*Sensor Termovelocimetrico*	si	ok	Limpieza y mantenimiento de sensores termovelocimetricos, Verificación de cableado, Verificación de contactos eléctricos, Pruebas de funcionamiento.	9/10/2019
8	*Batería a Gel*	si	ok	Inspección y verificación de estado de las baterías, bornes, cableado, Medición de voltaje, pruebas de energía de respaldo.	10/10/2019

14 de Abril c/ Paraíso.
Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
Teléfax: (021) 553 407
Cel.: (0981) 405 452
tesingenieria@gmail.com

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

9	*Motobomba centrifuga 30HP _ 250/AR*	si	ok	Inspección y verificación de estado de motor, tablero de mando y fuerza, cableado, Medición de voltaje, pruebas de funcionamiento manual y automático.	10/10/2019
10	*Bomba Jockey 3 HP con kit hidroneumático y accesorios de mando*	si	ok	Inspección y verificación de estado de motor, tablero de mando y fuerza, cableado, Medición de voltaje, pruebas de funcionamiento manual y automático.	10/10/2019

Observaciones:

Luego de la ejecución de los trabajos de mantenimiento preventivos y correctivos el sistema quedó operativo y en óptimas condiciones.

Sin otro particular me despido atentamente.

Robin Rios
TES Ingenieria

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional