00034735

Cambyreta, 16 de Mayo de 2019.

SEÑOR:

INTENDENTE DE CAMBYRETA

FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE

PRESENTE

Oferente: A&F INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
Convocante: MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Modalidad: LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA DE (LCD) N°27/2018.-
Nombre del llamado: "Construcción de empedrado Calle 2 y Calle 3 del Barrio Las Mercedes" ID: 354.375

Me dirijo a Uds y por su intermedio a quien corresponda presentarle el **CERTIFICADO DE ACANCE DE OBRAS N°1**, correspondiente al contrato de referencia.

Además solicitarle el pago de la misma si no hubiere objeción alguna.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable, me despido de Uds. Saludándole muy atte.

A&F DOO INGENIERIA
RUC 80094725-8

A&F INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
CONTRATISTA

0975- 627 604

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Recibido en secretaría general hoy 16
de Mayo de 2019
siendo las 09 horas 07

Carmen Paniagua
Recepción
Municipalidad de Cambyreta

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO N° 1

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

LCD. N° 27/2018 "Construcción de empedrado Calle 2 y Calle 3 del Barrio Las Mercedes" ID: 354.375

CONTRATO N° 01/2019

CONTRATISTA	A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
FECHA:	16/05/2019
FECHA DE INICIO	26/03/2019
DÍAS TRASCURRIDOS	51 DIAS
PLAZO INICIAL:	90 DÍAS

1	2	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANÍES)			
Ítem N°	Código de catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acum.	Porcentaje de Avance por Rubro
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado con cordón cuneta calle 5ta Proyectada entre San Juan y Fridolin Scheid del Barrio San Juan**	**Unidad Medida Global**										
1,1		Trabajos preliminares (Replanteo, movimiento de suelo, desmonte, relleno y compactación)	Unidad Medida Global	1,00	450.000	450.000	0,00	0,50	0,50	-	225.000	225.000	50%
1,2		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.215,00	30.500	67.557.500	0,00	468,00	468,00	-	14.274.000	14.274.000	21%
1,3		Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	Metro lineal	570,00	82.000	46.740.000	0,00	256,00	256,00	-	20.992.000	20.992.000	45%
1,4		Baden de Hº Aº con hormigon pre elaborado	Metro lineal	24,00	192.000	4.608.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
1,5		Cordón escondido de hormigón	Metro lineal	16,00	30.000	480.000	0,00	7,00	7,00	-	210.000	210.000	44%
1,6		Relleno posterior de cordón cuneta	Metro lineal	560,00	3.150	1.764.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
1,7		Carteles de señalización de calles segun detalles	Unidad Medida Global	2,00	500.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
1,8		Adecuación de sistema de agua potable y registros cloacales	Unidad Medida Global	1,00	700.000	700.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
		Drenaje Segun detalle	Metro lineal	140,00	86.000	12.040.000	0,00	140,00	140,00	-	12.040.000	12.040.000	100%
		Huella de acceso Vehicular H° (esp 8cm)	Metros cuadrados	8,40	100.000	840.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
1,9		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1,00	750.000	750.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
Total:	**Son Guaraníes:**	**CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS**				**136.929.500**				**-**	**47.741.000**	**47.741.000**	**Porcentaje de Avance Total**
									Fondo de reparo 5%:	-	2.387.050	2.387.050	
									Neto a cobrar Gs.:	-	45.353.950	45.353.950	33,12%
									SON GUARANÍES:	**CUARENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA**			

A&F INGENIERIA
RUC 80094725-8

A&F INGENIERÍA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner