FYA
Servicios de Ingeniería
Nicanor Ríos e/ Mbocaya Poty -Barcequillo/San Lorenzo-
Teléfono: 021 509944-021 3277031- fyaconstrucciones@gmail.com

OBRAS CIVILES
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
CLIMATIZACIÓN
SISTEMA SANITARIO
PREVENCIÓN Y COMBATE
CONTRA INCENDIO

INFORME TÉCNICO

Aire Acondicionado

Fecha: 02 / 11 / 2020
Datos del Cliente (Solicitante): JEM - 4to piso - Relatores
Marca/Tipo: Gotze / Piso techo
Capacidad: 60.000 BTU
Nº Patrimonial: 13.05.12.89

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
	A. A. SPLIT DE 60.000 BTU		
286	Mantenimiento General y Limpieza del equipo- Split de 60.000 BTU	Unidad	1
288	Reparación o cambio de placa electrónica- Split de 60.000 BTU	Unidad	1
289	Cambio de capacitor- Split de 60.000 BTU	Unidad	1
293	Provisión y carga de gas refrigerante- Split de 60.000 BTU	Unidad	1
303	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno- Split de 60.000 BTU	Unidad	1
305	Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador- Split de 60.000 BTU	Unidad	1
311	Montaje y desmontaje para mantenimiento	Unidad	1

Observaciones:

- **Se realizó el desmontaje, montaje, mantenimiento preventivo general y limpieza del equipo.**
- **Prueba de hermeticidad para evitar fugas y la reposición de gas refrigerante luego del montaje.**
- **Cambio de capacitores para mejor rendimiento.**

FYA
Servicios de Ingeniería
Cel. (0982) 988 727

.....
FYA Servicios de Ingeniería