APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Asunción, 06 de julio de 2026.

Arq. Bertha Pastore
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia

Presente

Ref.: PRESENTACION DE CERTIFICADO DE OBRA Nº 07.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P.A.C. N° 86/2024. CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YAU – PLURIANUAL – ID 457449.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del contrato de referencia, con el objeto de presentarle el Certificado de Obra Nº 07, con la correspondiente aprobación de la fiscalización.

Se adjuntan 4 (cuatro) copias del certificado.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Rodrigo Santacruz
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

RECIBIDO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA CSJ
Fecha 06 JUL. 2026
ME: 1497 Hora: 11:34

Fátima Lenguaza
DIF - CSJ

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.
Ent. N° 486 Fecha 06/07/26 Firma
Christian Vargas Núñez
Auxiliar
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

(+595 21) 208 334 / 208 357 / 212 034
(+595 981) 257 801
www.apontelatorre.com.py
info@apontelatorre.com.py
J.F. Kennedy 960 c/ Teodoro S. Mongelós
Asunción, Paraguay

RESUMEN DE CERTIFICADO DE OBRAS Nº 7

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Circunscripcion Judicial: Concepción					INICIO DE OBRAS:	01/12/2025	
Empresa Contratista: APONTE LATORRE S.A.					PERIODO :	01/06/2026 al 30/06/2026	
Contrato Nº: 51/2025							
Monto Total del Contrato:					Gs.	25.367.351.736	
Descripción	CANTIDADES EJECUTADAS				MONTO EN GUARANIES		
	Monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
Total	25.367.351.736	7,63%	1,05%	8,68%	1.934.644.179	266.685.052	2.201.329.231
TOTAL ACOPIOS		0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
TOTAL Certificado Nº 7					1.934.644.179	266.685.052	2.201.329.231
					ESTE CERTIFICADO:	266.685.052	

DEDUCCIONES							
Concepto	Monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anteior	Certificado actual	Certificado acumulado
Devolución del Anticipo (20%)	5.073.470.347	7,63%	1,05%	8,68%	386.928.836	53.337.010	440.265.846
Retención Para Fondo de Reparo (5%)	1.268.367.587	7,63%	1,05%	8,68%	96.732.209	13.334.253	110.066.462
					Monto en Factura:	213.348.042	
					RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS:	110.066.462	

Saldo:	23.166.022.505

MULTAS	
Concepto de la multa	Monto

Contratista	Fiscalizacion	Supervisión de Infraestructura Física	Dirección de Infraestructura Física
Ing Osvaldo Aponte Rodriguez *Representante Legal* APONTE LATORRE CONSTRUCTORA	TRSA Ingenieros & Consultores Ing. Tomás R. Sosa A. Fiscal de Obras	Dpto. Obras y Proyectos D.I.F.	ARQ. BEATRIZ PASTORE DIRECTORA INTERINA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

RESUMEN GENERAL

PLANILLAS DE CERTIFICADO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Contratista: APONTE LATORRE S.A.

Contrato Nº: 51/2025 — **Periodo: 01/06/2026 al 30/06/2026**

Item	Descripción de los Rubros	CERTIFICADO DE OBRA Nº: 7 (SIETE)								
						Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Actual	
		Unid.	Cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%
1	TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISORIAS	Unidad Medida Global									
1.1	Limpieza de terreno	metros cuadrados	5.760,00	1.426	8.213.760	8.213.760	100,00%	-	0,00%	8.213.760	100,00%
1.2	Gastos de movilización y ejecución durante el periodo de obra. Ver Items de las Especificaciones Técnicas.	Unidad Medida Global	1,00	691.672.589	691.672.589	691.672.589	100,00%	-	0,00%	691.672.589	100,00%
2	TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISORIAS	Unidad Medida Global						-			
2.1	Replanteo y marcación de obra	metros cuadrados	5.760,00	9.955	57.340.800	22.936.320	40,00%	-	0,00%	22.936.320	40,00%
3	MOVIMIENTO DE SUELO - EXCAVACIÓN	Unidad Medida Global						-			
3.1	Desbroce de terreno	metros cuadrados	5.760,00	1.798	10.356.480	10.356.480	100,00%	-	0,00%	10.356.480	100,00%
3.2	Área de implantación del edificio.	metros cubicos	298,00	36.631	10.916.038	10.916.038	100,00%	-	0,00%	10.916.038	100,00%
3.3	En áreas de pisos, camineros, veredas, rampas y escaleras exteriores hasta cota de contrapiso.	metros cubicos	1.110,00	36.631	40.660.410	20.634.242	50,76%	-	0,00%	20.634.242	50,76%
3.4	Excavación para Tanque inferior	metros cubicos	333,00	45.773	15.242.409	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3.5	Excavación para planta de tratamiento	metros cubicos	118,00	45.773	5.401.214	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3.6	Excavación para caja de ascensor	metros cubicos	14,00	45.773	640.822	640.822	100,00%	-	0,00%	640.822	100,00%
4	MOVIMIENTO DE SUELO - RELLENO Y COMPACTACIÓN	Unidad Medida Global						-			
4.1	Área de implantación del edificio.	metros cubicos	1.282,00	38.756	49.685.192	44.714.735	90,00%	-	0,00%	44.714.735	90,00%
4.2	En áreas de pisos, camineros, veredas, rampas y escaleras exteriores hasta cota de contrapiso.	metros cubicos	2.027,00	38.756	78.558.412	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5	CIMENTACIONES - PLANTA SUBSUELO	Unidad Medida Global						-			
5.1	Pilote Ø50 de HoAo	metros cubicos	32,00	2.023.179	64.741.728	64.741.728	100,00%	-	0,00%	64.741.728	100,00%
5.2	Cabezales y Arranques de HoAo	metros cubicos	8,00	1.798.381	14.387.048	14.387.048	100,00%	-	0,00%	14.387.048	100,00%
5.3	Vigas de Fund y Equilibrio de Ho Ao	metros cubicos	6,00	1.517.384	9.104.304	9.104.304	100,00%	-	0,00%	9.104.304	100,00%
5.4	Losas de Ho Ao maciza	metros cubicos	11,00	2.809.970	30.909.670	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.5	Tanque inferior de HoAo	metros cubicos	73,00	2.809.970	205.127.810	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

ARQ. BERTHA PASTORE
DIRECTORA INTERINA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Contratista: APONTE LATORRE S.A.

Contrato Nº: 51/2025 Período: 01/06/2026 al 30/06/2026

CERTIFICADO DE OBRA Nº: 7 (SIETE)

Item	Descripción de los Rubros	Unid.	Cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)	Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Actual	
						Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%
6	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global						-			
6.1	Pilote Ø50 de HoAo	metros cubicos	100,00	2.023.179	202.317.900	202.317.900	100,00%	-	0,00%	202.317.900	100,00%
6.2	Cabezales y Arranques de HoAo	metros cubicos	35,00	1.798.381	62.943.335	62.943.335	100,00%	-	0,00%	62.943.335	100,00%
6.3	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	11,00	2.809.970	30.909.670	30.909.670	100,00%	-	0,00%	30.909.670	100,00%
6.4	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	70,00	2.809.970	196.697.900	177.028.110	90,00%	-	0,00%	177.028.110	90,00%
6.5	Losas de Ho Ao aligerada	metros cubicos	14,00	3.034.768	42.486.752	42.486.752	100,00%	-	0,00%	42.486.752	100,00%
6.6	Losas de Ho Ao maciza	metros cubicos	165,00	2.809.970	463.645.050	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.7	Escalera de Ho Ao	metros cubicos	3,00	2.641.372	7.924.116	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.8	Muro de HoAo	metros cubicos	25,00	2.809.970	70.249.250	70.249.250	100,00%	-	0,00%	70.249.250	100,00%
7	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PRIMER PISO	Unidad Medida Global						-			
7.1	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	35,00	2.809.970	98.348.950	59.093.670	60,09%	23.519.449	23,91%	82.613.119	84,00%
7.2	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	78,00	2.809.970	219.177.660	109.588.830	50,00%	-	0,00%	109.588.830	50,00%
7.3	Losas de Ho Ao aligerada	metros cubicos	185,00	3.034.768	561.432.080	280.716.040	50,00%	-	0,00%	280.716.040	50,00%
7.4	Escalera de Ho Ao	metros cubicos	6,00	2.641.372	15.848.232	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - AZOTEA	Unidad Medida Global						-			
8.1	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	28,00	2.809.970	78.679.160	-	0,00%	15.735.832	20,00%	15.735.832	20,00%
8.2	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	72,00	2.809.970	202.317.840	-	0,00%	70.811.244	35,00%	70.811.244	35,00%
8.3	Losas de Ho Ao aligerada	metros cubicos	138,00	3.034.768	418.797.984	-	0,00%	146.579.294	35,00%	146.579.294	35,00%
8.4	Escalera de Ho Ao	metros cubicos	3,00	2.641.372	7.924.116	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
9	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PLANTA TECHO	Unidad Medida Global						-			
9.1	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	15,00	2.809.970	42.149.550	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
9.2	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	22,00	2.809.970	61.819.340	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
9.3	Losas de Ho Ao aligerada y maciza	metros cubicos	40,00	3.034.768	121.390.720	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
10	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - ESTRUCTURAS ADICIONALES	Unidad Medida Global						-			
10.1	Pisos exteriores (estacionamiento/explanada)	metros cubicos	431,00	2.616.915	1.127.890.365	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
10.2	Zapatas y pilares de estacionamientos y pergolas	metros cubicos	9,00	2.561.235	23.051.115	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

Ing Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

ARQ. BERTHA PASTORE
DIRECTORA INTERINA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Contratista: APONTE LATORRE S.A.

Contrato Nº: 51/2025 — **Periodo:** 01/06/2026 al 30/06/2026

CERTIFICADO DE OBRA Nº: 7 (SIETE)

Item	Descripción de los Rubros	Unid.	Cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)	Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Actual	
						Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%
10.3	Zapatas, vigas y pilares de muralla perimetral	metros cubicos	8,00	2.561.235	20.489.880	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
10.4	Muros de contención. Ver detalle	metros cubicos	433,00	2.100.258	909.411.714	-	0,00%	10.039.233	1,10%	10.039.233	1,10%
11	SEGURIDAD EN OBRA	Unidad Medida Global						-			
11.1	Bandeja de protección de 2m. de ancho en Primer piso	Metro lineal	172,00	343.518	59.085.096	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.2	Cortina de protección lateral entre bandeja superior e inferior	Unidad Medida Global	1,00	43.939.934	43.939.934	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.3	Barandas metálicas de varillas de protección en escaleras y ascensores	Unidad Medida Global	1,00	2.277.432	2.277.432	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
12	MAMPOSTERÍA - SUBSUELO	Unidad Medida Global						-			
12.1	Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arriostradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas.	metros cuadrados	82,00	163.552	13.411.264	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
12.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	metros cuadrados	31,00	119.467	3.703.477	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
12.3	Dinteles de H°A°	Metro lineal	8,00	65.676	525.408	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
13	MAMPOSTERÍA - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global						-			
13.1	Doble mampostería de 0,15m, una cara a la Vista hacia la fachada exterior con ladrillos laminados e interior con ladrillos comunes a ser revocado. Dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un hueco de 0.05 m. aproximadamente y arriostradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas.	metros cuadrados	143,00	223.396	31.945.628	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
13.2	Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arriostradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas.	metros cuadrados	487,00	190.413	92.731.131	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
13.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	metros cuadrados	426,00	119.467	50.892.942	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

ARQ. BERTHA PASTORE
DIRECTORA INTERINA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Contratista: APONTE LATORRE S.A.

Contrato Nº: 51/2025

Periodo: 01/06/2026 al 30/06/2026

CERTIFICADO DE OBRA Nº: 7 (SIETE)

Item	Descripción de los Rubros	Unid.	Cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)	Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Actual	
						Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%
120	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO - PLANTA BAJA							-			
120.1	Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	840,00	13.524	11.360.160	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
120.2	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	3.520,00	4.154	14.622.080	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
120.3	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	1.760,00	4.154	7.311.040	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
120.4	Caja de derivacion cuadrangular 20x20	Metro lineal	35,00	32.369	1.132.915	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
120.5	Caja de conexion octogonal de plastico	unidad	80,00	5.072	405.760	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
120.6	Caja de llave rectangular de plastico	unidad	175,00	5.072	887.600	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
120.7	Electroducto corrugado antillama 1"	Metro lineal	920,00	4.283	3.940.360	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
120.8	Toma corriente Tipo Euroamericano c/ Tierra	unidad	175,00	61.987	10.847.725	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
120.9	Toma corriente Tipo Schuko	unidad	1,00	101.433	101.433	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
120.10	Accesorios de montaje.	Unidad Medida Global	1,00	1.273.853	1.273.853	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
121	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN - RECUPERADORES DE CALOR - EXTRACTORES - BOMBA DE DESAGOTE - PLANTA BAJA							-			
121.1	Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	180,00	18.164	3.269.520	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
121.2	Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	180,00	7.515	1.352.700	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
121.3	Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	870,00	16.906	14.708.220	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
121.4	Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	870,00	7.601	6.612.870	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
121.5	Caja de conexión octogonal de plástico	unidad	35,00	5.072	177.520	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
121.6	Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	175,00	2.593	453.775	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
121.7	Accesorios de montaje.	Unidad Medida Global	1,00	1.352.436	1.352.436	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
122	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL - PLANTA BAJA							-			
122.1	Bandeja portacable ZI 450 mm	Metro lineal	5,00	394.460	1.972.300	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
122.2	Bandeja portacable ZI 300 mm	Metro lineal	70,00	315.568	22.089.760	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
122.3	Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	unidad	1,00	1.310.502	1.310.502	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
123	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA - PLANTA BAJA							-			
123.1	Caja de conexion octogonal de plastico	unidad	30,00	5.072	152.160	152.160	100,00%	-	0,00%	152.160	100,00%
123.2	Caja plastica de embutir 20x20	unidad	10,00	32.369	323.690	323.690	100,00%	-	0,00%	323.690	100,00%
123.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	Metro lineal	200,00	1.771	354.200	354.200	100,00%	-	0,00%	354.200	100,00%
123.4	Accesorios, alambres para sujecion.	Metro lineal	1,00	162.506	162.506	162.506	100,00%	-	0,00%	162.506	100,00%

Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

ARQ. BERTHA PASTORE
DIRECTORA INTERINA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Contratista: APONTE LATORRE S.A.

Contrato Nº: 51/2025 — **Periodo: 01/06/2026 al 30/06/2026**

CERTIFICADO DE OBRA Nº: 7 (SIETE)

Item	Descripción de los Rubros	Unid.	Cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)	Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Actual	
						Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%
206	ASCENSORES - SALA DE CONTROL Y OTROS							-			
206.1	Instalación de software de monitoreo en computadora	Unidad Medida Global	1,00	2.785.167	2.785.167	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
206.2	Instalación de intercomunicadores	unidad	2,00	3.249.362	6.498.724	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
206.3	Interconexión de cámaras de vídeo, cableado estructurado en cable movil para conexión de camara de la cabina.	unidad	2,00	6.498.724	12.997.448	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
206.4	Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de los controladores de los ascensores al BMS del Edificio	Unidad Medida Global	1,00	5.106.140	5.106.140	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
206.5	Manuales de operación y mantenimiento en idioma español	Unidad Medida Global	1,00	1.114.067	1.114.067	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
206.6	Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema	Unidad Medida Global	1,00	1.392.584	1.392.584	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				Total por Grupo:	25.367.351.736	1.934.644.179	7,63%	266.685.052	1,05%	2.201.329.231	8,68%

Ing Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

ARQ. BERTHA PASTORE
DIRECTORA INTERINA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTAS DE MEDICIÓN

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Contratista: APONTE LATORRE S.A.

Contrato Nº: 51/2025

Periodo: 01/06/2026 al 30/06/2026

PLANILLA DE MEDICIONES

			Contrato	Cantidades			Certtificado de Obra en %		
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISORIAS								
1.1	Limpieza de terreno	metros cuadrados	5.760,00	5.760,00		5.760,00	100,00%	0,00%	100,00%
1.2	Gastos de movilización y ejecución durante el periodo de obra. Ver Items de las Especificaciones Técnicas.	Unidad Medida Global	1,00	1,00		1,00	100,00%	0,00%	100,00%
2	TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISORIAS								
2.1	Replanteo y marcación de obra	metros cuadrados	5.760,00	2.304,00		2.304,00	40,00%	0,00%	40,00%
3	MOVIMIENTO DE SUELO - EXCAVACIÓN			0,00		0,00			
3.1	Desbroce de terreno	metros cuadrados	5.760,00	5.760,00		5.760,00	100,00%	0,00%	100,00%
3.2	Área de implantación del edificio.	metros cubicos	298,00	298,00		298,00	100,00%	0,00%	100,00%
3.3	En áreas de pisos, camineros, veredas, rampas y escaleras exteriores hasta cota de contrapiso.	metros cubicos	1.110,00	563,30		563,30	50,75%	0,00%	50,75%
3.4	Excavación para Tanque inferior	metros cubicos	333,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.5	Excavación para planta de tratamiento	metros cubicos	118,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.6	Excavación para caja de ascensor	metros cubicos	14,00	14,00		14,00	100,00%	0,00%	100,00%
4	MOVIMIENTO DE SUELO - RELLENO Y COMPACTACIÓN								
4.1	Área de implantación del edificio.	metros cubicos	1.282,00	1.153,75		1.153,75	90,00%	0,00%	90,00%
4.2	En áreas de pisos, camineros, veredas, rampas y escaleras exteriores hasta cota de contrapiso.	metros cubicos	2.027,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5	CIMENTACIONES - PLANTA SUBSUELO								
5.1	Pilote Ø50 de HoAo	metros cubicos	32,00	32,00		32,00	100,00%	0,00%	100,00%

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Contratista: APONTE LATORRE S.A.

Periodo: 01/06/2026 al 30/06/2026

Contrato Nº: 51/2025

PLANILLA DE MEDICIONES

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Contrato	Cantidades			Certificado de Obra en %		
			Cantidad	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
5.2	Cabezales y Arranques de HoAo	metros cubicos	8,00	8,00		8,00	100,00%	0,00%	100,00%
5.3	Vigas de Fund y Equilibrio de Ho Ao	metros cubicos	6,00	6,00		6,00	100,00%	0,00%	100,00%
5.4	Losas de Ho Ao maciza	metros cubicos	11,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5.5	Tanque Inferior de HoAo	metros cubicos	73,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PLANTA BAJA								
6.1	Pilote Ø50 de HoAo	metros cubicos	100,00	100,00		100,00	100,00%	0,00%	100,00%
6.2	Cabezales y Arranques de HoAo	metros cubicos	35,00	35,00		35,00	100,00%	0,00%	100,00%
6.3	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	11,00	11,00		11,00	100,00%	0,00%	100,00%
6.4	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	70,00	63,00		63,00	90,00%	0,00%	90,00%
6.5	Losas de Ho Ao aligerada	metros cubicos	14,00	14,00		14,00	100,00%	0,00%	100,00%
6.6	Losas de Ho Ao maciza	metros cubicos	165,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6.7	Escalera de Ho Ao	metros cubicos	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6.8	Muro de HoAo	metros cubicos	25,00	25,00		25,00	100,00%	0,00%	100,00%
7	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PRIMER PISO								
7.1	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	35,00	21,03	8,37	29,40	60,09%	23,91%	84,00%
7.2	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	78,00	39,00		39,00	50,00%	0,00%	50,00%
7.3	Losas de Ho Ao aligerada	metros cubicos	185,00	92,50		92,50	50,00%	0,00%	50,00%
7.4	Escalera de Ho Ao	metros cubicos	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - AZOTEA								
8.1	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	28,00	0,00	5,60	5,60	0,00%	20,00%	20,00%
8.2	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	72,00	0,00	25,20	25,20	0,00%	35,00%	35,00%
8.3	Losas de Ho Ao aligerada	metros cubicos	138,00	0,00	48,30	48,30	0,00%	35,00%	35,00%
8.4	Escalera de Ho Ao	metros cubicos	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PLANTA TECHO								

Ing Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Contratista: APONTE LATORRE S.A.

Contrato Nº: 51/2025

Periodo: 01/06/2026 al 30/06/2026

PLANILLA DE MEDICIONES

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Contrato	Cantidades			Certtificado de Obra en %		
			Cantidad	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
9.1	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	15,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	22,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Losas de Ho Ao aligerada y maciza	metros cubicos	40,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - ESTRUCTURAS ADICIONALES								
10.1	Pisos exteriores (estacionamiento/explanada)	metros cubicos	431,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10.2	Zapatas y pilares de estacionamientos y pergolas	metros cubicos	9,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10.3	Zapatas, vigas y pilares de muralla perimetral	metros cubicos	8,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10.4	Muros de contención. Ver detalle	metros cubicos	433,00	0,00	4,78	4,78	0,00%	1,10%	1,10%
11	SEGURIDAD EN OBRA								
11.1	Bandeja de protección de 2m. de ancho en Primer piso	Metro lineal	172,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11.2	Cortina de protección lateral entre bandeja superior e inferior	Unidad Medida Global	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11.3	Barandas metálicas de varillas de protección en escaleras y ascensores	Unidad Medida Global	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12	MAMPOSTERÍA - SUBSUELO								
12.1	Doble mampostería de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separadas entre sí por un espacio aproximado de 0.05 m. arriostradas una con otra mediante varillas de 4,2 mm. según se consigna en las especificaciones técnicas.	metros cuadrados	82,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	metros cuadrados	31,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Dinteles de H°A°	Metro lineal	8,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
13	MAMPOSTERÍA - PLANTA BAJA								

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Contratista: APONTE LATORRE S.A.

Periodo: 01/06/2026 al 30/06/2026

Contrato Nº: 51/2025

PLANILLA DE MEDICIONES

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Contrato	Cantidades			Certtificado de Obra en %		
			Cantidad	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
120.9	Toma corriente Tipo Schuko	unidad	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
120.10	Accesorios de montaje.	Unidad Medida Global	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
121	ILUMINACION , TOMACORRIENTES, ALIMENTACION CLIMATIZACIÓN - EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN - RECUPERADORES DE CALOR - EXTRACTORES - BOMBA DE DESAGOTE - PLANTA BAJA								
121.1	Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	180,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
121.2	Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	180,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
121.3	Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	870,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
121.4	Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	870,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
121.5	Caja de conexión octogonal de plástico	unidad	35,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
121.6	Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	175,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
121.7	Accesorios de montaje.	Unidad Medida Global	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
122	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL - PLANTA BAJA								
122.1	Bandeja portacable Zl 450 mm	Metro lineal	5,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
122.2	Bandeja portacable Zl 300 mm	Metro lineal	70,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
122.3	Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	unidad	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
123	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA - PLANTA BAJA								
123.1	Caja de conexion octogonal de plastico	unidad	30,00	30,00		30,00	100,00%	0,00%	100,00%
123.2	Caja plastica de embutir 20x20	unidad	10,00	10,00		10,00	100,00%	0,00%	100,00%
123.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	Metro lineal	200,00	200,00		200,00	100,00%	0,00%	100,00%
123.4	Accesorios, alambres para sujecion.	Metro lineal	1,00	1,00		1,00	100,00%	0,00%	100,00%
124	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - ILUMINACIÓN - PISO 1								
124.1	Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	200,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
124.2	Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N-T	Metro lineal	2.715,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
124.3	Caja de derivacion cuadrangular 20x20	unidad	8,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Ing Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Juzgado de Primera Instancia de Yby Yau

CRONOGRAMA DE OBRA

Aporte Latorre S.A.



Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Juzgado de Primera Instancia de Yby Yau

CRONOGRAMA DE OBRA

Aponte Latorre S.A.

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Diego Báez Vega
Técnico

Juzgado de Primera Instancia de Yby Yau

CRONOGRAMA DE OBRA

Aporte Latorre S.A.



Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE YBY YAU

Datos Contractuales

Contrato original	₲ 25.367.351.736	Fecha Inicio:	01-dic-25
		Plazo	547
		Finalizacion	01-jun-27
	PRORROGA POR DÍAS DE LLUVIA HASTA MAYO 2026		22
		Finalizacion	23-jun-27
	PRORROGA POR ATRASOS EN LOS PAGOS DE CERTIFICADOS		70
		Finalización:	01-sep-27

CONTRATO Nº 51/2025 — **EJECUTADO**

Certificado de Obras		AVANCE PREVISTO %		CERTIFICACION PREVISTA		AVANCE EJECUTADO %		CERTIFICACION EJECUTADA	
Nº	Mes	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado
	01-dic-25		0,00%		0		0,00%		0
01	01-ene-26	2,21%	2,21%	559.909.079	559.909.079	2,59%	2,59%	655.874.164	655.874.164
02	01-feb-26	1,06%	3,26%	267.605.062	827.714.141	1,51%	4,10%	383.653.926	1.039.528.090
03	01-mar-26	0,60%	3,86%	151.554.632	979.268.774	0,27%	4,37%	69.870.563	1.109.398.653
04	01-abr-26	0,60%	4,46%	151.554.632	1.130.823.406	0,93%	5,30%	236.214.235	1.345.612.888
05	01-may-26	0,32%	4,78%	81.067.640	1.211.891.046	0,98%	6,28%	247.765.876	1.593.378.764
06	01-jun-26	2,02%	6,80%	511.937.229	1.723.828.275	1,35%	7,63%	341.265.415	1.934.644.179
07	01-jul-26	1,01%	7,80%	255.659.121	1.979.487.396	1,05%	8,68%	266.685.052	2.201.329.231
08	01-ago-26	1,01%	8,81%	255.659.121	2.235.146.516				
09	01-sep-26	1,04%	9,85%	262.715.180	2.497.861.697				
10	01-oct-26	1,51%	11,36%	382.857.290	2.880.718.987				
11	01-nov-26	1,35%	12,71%	343.582.864	3.224.301.851				
12	01-dic-26	5,94%	18,65%	1.506.053.308	4.730.355.159				
13	01-ene-27	6,20%	24,84%	1.572.109.659	6.302.464.818				
14	01-feb-27	5,73%	30,58%	1.454.564.764	7.757.029.583				
15	01-mar-27	4,38%	34,96%	1.111.655.265	8.868.684.847				
16	01-abr-27	5,63%	40,59%	1.427.384.750	10.296.069.598				
17	01-may-27	7,79%	48,38%	1.975.563.439	12.271.633.037				
18	01-jun-27	11,42%	59,79%	2.896.539.352	15.168.172.389				
19	01-jul-27	13,86%	73,65%	3.515.399.603	18.683.571.992				
20	01-ago-27	14,08%	87,73%	3.572.383.142	22.255.955.134				
21	01-sep-27	12,27%	100,00%	3.111.396.602	25.367.351.736				
SUMATORIA		100,00%		25.367.351.736		8,68%		2.201.329.231	





Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA