CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y LOSA DE Hº Aº EN CALLE TRES FRONTERAS, TRAMO: ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 16° URUGUA´Y, BARRIO THOMPSON.

CONTRATO: Nº 49/2021

Fecha: 05/06/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 24/05/2.021	al: 05/06/2.021
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y LOSA DE Hº Aº EN CALLE TRES FRONTERAS, TRAMO: ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 16° URUGUA´Y, BARRIO THOMPSON												
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
						UNIT.	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
		TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.600,00	2.000	3.200.000	0	1.600,00	1.600,00	0	3.200.000	3.200.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2.00 x 1,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm.; ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS TERMINACIÓN CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	400,00	32.000	12.800.000	0	400,00	400,00	0	12.800.000	12.800.000	100%
1.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1600,00	55.000	88.000.000	0	1.600,00	1.600,00	0	88.000.000	88.000.000	100%
1.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.600,00	2.500	4.000.000	0	1.600,00	1.600,00	0	4.000.000	4.000.000	100%
1.6	72131701-002	RELLENO DE PROTECCIÓN PARA CORDÓN CON CASCALLO DE CANTERA	M2	EVENTO	400,00	10.000	4.000.000	0	400,00	400,00	0	4.000.000	4.000.000	100%
1.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	150,00	7.500	1.125.000	0	150,00	150,00	0	1.125.000	1.125.000	100%

M.L.F.
Proyectos y Construcciones
Jo María Liz Fleitas

ATILIO RAUL SILVA ESTIGARRIBIA
ARQUITECTO
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2.247

2		TRABAJOS PRELIMINARES												
2.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	30,00	15.000	450.000	0	30,00	30,00	0	450.000	450.000	100%
2.2	72131701-002	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE LOSA DE HºAº EXISTENTE	UN	EVENTO	1,00	2.885.000	2.885.000	0	1,00	1,00	0	2.885.000	2.885.000	100%
2.3	72131701-002	EXCAVACIÓN	ML	EVENTO	20,00	50.000	1.000.000	0	20,00	20,00	0	1.000.000	1.000.000	100%
2.4	72131701-002	MURO DE PBC DE 0,80 x 0,50 x 1,50	M3	EVENTO	12,00	600.000	7.200.000	0	12,00	12,00	0	7.200.000	7.200.000	100%
2.5	72131701-002	TABIQUES DE Hº Aº	M3	EVENTO	0,40	2.600.000	1.040.000	0	0,40	0,40	0	1.040.000	1.040.000	100%
2.6	72131701-002	VIGAS DE Hº Aº	M3	EVENTO	1,80	2.600.000	4.680.000	0	1,80	1,80	0	4.680.000	4.680.000	100%
2.7	72131701-002	LOSA DE Hº Aº 0,20 x 5,0 x 4,0 m	M3	EVENTO	4,00	2.600.000	10.400.000	0	4,00	4,00	0	10.400.000	10.400.000	100%
2.8	72131701-002	PISO DE Hº SIMPLE	M2	EVENTO	30,00	80.000	2.400.000	0	30,00	30,00	0	2.400.000	2.400.000	100%
2.9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1600	2.000	3.200.000	0	1.600,00	1.600,00	0	3.200.000	3.200.000	100%
		TOTAL					146.980.000						146.980.000	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	146.980.000
5% Retención	7.349.000
Neto a cobrar	139.631.000

ATILIO RAUL SILVA ESTIGARRIBIA
ARQUITECTO
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2.247

M.L.F.
Proyectos y Construcciones
e María Liz Fleitas