ACTA DE MEDICION N° 5

ITRATO N°12/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION" ID N°453.116

ontratista: APONTE LATORRE S.A.

	Periodo de Medición:		**01/09/2025 al 30/09/2025**
al del Contrato:		**Gs**	1.383.164.662

a presencia de los abajo firmantes se realiza la medición de las cantidades de los rubros contratados y ejecutados en el periodo 01/09/2025 al 30/09/2025 cuyo resultado se detalla en la planilla siguiente.

PLANILLA DE MEDICIONES

		CONTRATO			CANTIDADES						MONTO					
en	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Acumulado Anterior**	**%**	**Ejecutado del Mes**	**%**	**Acumulado Actual**	**%**	**Acumulado Anterior**	**%**	**Ejecutado del Mes**	**%**	**Acumulado Actual**	**%**
inares	Unidad	1,00	20.484.981	20.484.981	1,00	100,00%		0,00%	1,00	100,00%	20.484.981	100,00%	-	0,00%	20.484.981	100,00%
isos, incluyendo contrapisos, carpetas y aislación impermeable existente, io donde se realizará el servicio	Metros cuadrados	1800,00	89.166	160.498.800	1393,51	77,00%	226,49	13,00%	1620,00	90,00%	124.253.713	77,00%	20.195.207	13,00%	144.448.920	90,00%
ndejas colectoras (boquetas) existentes	Unidad	36,00	344.252	12.393.072	22,00	61,00%	10,00	28,00%	32,00	89,00%	7.573.544	61,00%	3.442.520	28,00%	11.016.064	89,00%
ga en piso de terraza.	Metros cuadrados	1800,00	386.773	696.191.400	1360,00	76,00%	107,00	6,00%	1467,00	82,00%	526.011.280	76,00%	41.384.711	6,00%	567.395.991	82,00%
retas de ladrillos comunes de 0.15 m. con revoque 1:4 (cemento: arena) + nte	Metro lineal	605,00	65.594	39.684.370	378,75	63,00%	105,25	17,00%	484,00	80,00%	24.843.728	63,00%	6.903.769	17,00%	31.747.497	80,00%
oras en chapa galvanizada N° 16 - rejillas metálicas 40x40 cm, según ficaciones técnicas	Unidad	36,00	573.078	20.630.808	22,00	61,00%	7,00	19,00%	29,00	81,00%	12.607.716	61,00%	4.011.546	19,00%	16.619.262	81,00%
ios bajadas de aguas pluviales	Unidad	36,00	1.218.275	43.857.900	22,00	61,00%	7,00	19,00%	29,00	81,00%	26.802.050	61,00%	8.527.925	19,00%	35.329.975	81,00%
10mm para desagüe pluvial (incluye revestimiento de cañerías)	Metro lineal	12,00	166.861	2.002.332	8,00	67,00%	1,00	8,00%	9,00	75,00%	1.334.888	67,00%	166.861	8,00%	1.501.749	75,00%
atural	Metros cuadrados	1800,00	187.516	337.528.800	1200,00	67,00%	150,00	8,00%	1350,00	75,00%	225.019.200	67,00%	28.127.400	8,00%	253.146.600	75,00%
junta de dilatación	Metro lineal	70,00	166.861	11.680.270	52,40	75,00%	3,50	5,00%	55,90	80,00%	8.743.517	75,00%	584.014	5,00%	9.327.531	80,00%
bases metálicas de las Torres de Enfriamiento	Unidad	4,00	4.131.019	16.524.076	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
olocación de bandeja de protección para retiro de escombros sobre la	Unidad Medida Global	1,00	2.916.013	2.916.013	1,00	100,00%		0,00%	1,00	100,00%	2.916.014	100,00%	-	0,00%	2.916.014	100,00%
ación de depósitos metálicos	Unidad Medida Global	1,00	6.682.532	6.682.532	0,50	50,00%		0,00%	0,50	50,00%	3.341.266	50,00%	-	0,00%	3.341.266	50,00%
ación de mamparas de cristal templado	Unidad Medida Global	1,00	5.690.276	5.690.276	1,00	100,00%		0,00%	1,00	100,00%	5.690.276	100,00%	-	0,00%	5.690.276	100,00%
el sitio	Unidad Medida Global	1,00	6.399.032	6.399.032	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				1.383.164.662							**989.622.173**	**72,00%**	**113.343.953**	**8,00%**	**1.102.966.126**	**80,00%**

SUPERVISOR DE CONTRATO DESIGNADO
D. I. F.

CONTRATISTA
Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

V°B° ADMINISTRADORA DE CONTRATO
D. I. F.
Arq. CAROLINA BASUALDO
JEFE
Dpto. de Obras y Proyectos