GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Licitación: 467136 - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADOS MULTIUSO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL Lote 1 - Construcción de Tinglado Multiuso, Gradería y Pista Deportiva en la Escuela Básica N° 532 "San Isidro Labrador" Loma Guazú - Gral. Díaz

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: R.A.S CONSTRUCCIONES
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 26/01/2026

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 821.653.510
ANTICIPO RECIBIDO 0

RESUMEN CERTIFICADO BASICO N° 3

			MONTOS EN GUARANIES		
			Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO			435.097.510	77.941.100	513.038.610
DESCUENTO ANTICIPO		0%	0	0	0
OTROS CERTIFICADOS					0
TOTALES				**77.941.100**	

SON GUARANIES: Setenta y siete millones novecientos cuarenta y un mil cien.----------

.....
Ing. Miguel Santander
Fiscal de Obra - Gob. de Ñeembucú
Reg. MOPC 1347
Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

.....
p/ CONTRATISTA
Ramón Alberto Sosa

R.A.S. CONSTRUCCIONES
de Ramón A. Sosa R.
RUC: 3199170-0
Cel: 0975-606345 Pilar

R.A.S Construcciones

De Ramón Alberto Sosa Roldán

RUC: 3.199.170-0

Licitación: 467136 - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADOS MULTIUSO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL Lote 1 - Construcción de Tinglado Multiuso, Gradería y Pista Deportiva en la Escuela Básica N° 532 "San Isidro Labrador" Loma Guazú - Gral. Díaz

			Según Contrato			Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Atributos	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	Limpieza de obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.009.000	1.009.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Replanteo de obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.000.500	1.000.500	1	0	1	1.000.500	0	1.000.500	100,00%
3	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	2.283.500	2.283.500	1	0	1	2.283.500	0	2.283.500	100,00%
4	Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.215.500	1.215.500	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Excavación de zapatas	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	64,00	44.000	2.816.000	64	0	64	2.816.000	0	2.816.000	100,00%
6	Excavación de viga	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	5,70	44.000	250.800	5,7	0	5,7	250.800	0	250.800	100,00%
7	Relleno y compactación (24,00m x 35,00 m x 0,30m)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	250,00	107.500	26.875.000	250	0	250	26.875.000	0	26.875.000	100,00%
8	Zapatas de H°A° de 2,10 x 1,45 x 0,45 (14 un)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	19,20	3.623.000	69.561.600	19,2	0	19,2	69.561.600	0	69.561.600	100,00%
9	Columnas de H°A° de 0,40 x 0,25 (14un) h=6,00+ 1,05m de fundación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	9,87	3.623.000	35.759.010	9,87	0	9,87	35.759.010	0	35.759.010	100,00%
10	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (71,2ml)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	5,70	3.623.000	20.651.100	5,7	0	5,7	20.651.100	0	20.651.100	100,00%

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

R.A.S. CONSTRUCCIONES
de Ramón A. Sosa R.
RUC: 3199170-0
Cel: 0975-606345 Pilar

11	Viga Superior de H° A° de 0,20 x 0,40 (71,2 ml)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	5,70	3.623.000	20.651.100	0	5,7	5,7	0	20.651.100	20.651.100	100,00%
12	Contrapiso de Cascote	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	20,00	57.000	1.140.000	0	20	20	0	1.140.000	1.140.000	100,00%
13	Piso de baldosas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	100,00	91.000	9.100.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
14	Alisada bajo graderias	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	30,00	53.000	1.590.000	0	30	30	0	1.590.000	1.590.000	100,00%
15	Techo de chapa trapezoidal N° 27 sobre estructura metálica según plano.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	888,00	620.000	550.560.000	445	88	533	275.900.000	54.560.000	330.460.000	60,02%
16	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	5.925.400	5.925.400	0	0	0	0	0	0	0,00%
17	Canaletas de chapa	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	70,00	100.500	7.035.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
18	Caño de PVC, bajada por cada columna	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	14,00	125.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
19	Desague pluvial - Registros + caño de PVC de 100	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	90,00	50.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
20	Iluminación de pista con proyectores led de 100w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	26,00	782.000	20.332.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
21	Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	480,00	44.500	21.360.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
22	Arcos con redes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	2.450.000	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
23	Reparación y pintura de jirafas existentes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	2.500.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
24	Tejido de alambre	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	34,00	158.000	5.372.000	0	0	0	0	0	0	0,00%

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

R.A.S. CONSTRUCCIONES
de Ramón A. Sosa R.
RUC: 3199170-0
Cel: 0975-606343 Pilar

25	Pintura sintética de caños	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.016.000	1.016.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
					821.653.510				**435.097.510**	**77.941.100**	**513.038.610**	**62,44**

Ing. Miguel Santander
Fiscal de Obra - Gob. de Ñeembucú
Reg. MOPC 1347

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

Contratista
Ramón Alberto Sosa

R.A.S. CONSTRUCCIONES
de Ramón A. Sosa R.
RUC: 3199170-0
Cel: 0975-606345 Pilar

TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	**77.941.100**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**821.653.510**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**62,44**