CERTIFICADO DE OBRA N° 2-										
	OBRA:	REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES DEL GUAIRÁ								
	CONTRATISTA:	MAINUMBY BB S.A.				CONTRATO N°:	553/2022			
	MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	613.268.700				FECHA:	1/12/2022			
ITEM	REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES DEL GUAIRÁ	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	CERTIFICADO 2	ACUMULADO	PRESENTE	
1	REPARACIÓN DE CAMINO - TRAMO OGA LATA COSTEADA - BORJA									
1.1	Replanteo y marcación de obra.	Metros Lineales	4.000,0	1.500	6.000.000	4.000,00	0,00	6.000.000	6.000.000	100%
1.2	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 4.000 metros lineales de calzada de 7.00 metros de ancho.	Metros Lineales	4.000,0	8.500	34.000.000	0,00	4.000,00	34.000.000	34.000.000	100%
1.3	4.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 7.00 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros Lineales	4.000,0	9.500	38.000.000	0,00	4.000,00	38.000.000	38.000.000	100%
1.4	Compactación mecánica del terreno.	Metros Lineales	4.000,0	6.579	26.316.000	0,00	4.000,00	26.316.000	26.316.000	100%
1.5	Limpieza y retiro de escombro.	Metros Lineales	4.000,0	1.500	6.000.000	0,00	4.000,00	6.000.000	6.000.000	100%
2	REPARACIÓN DE CAMINO - TERCERA LINEA - MAURICIO JOSÉ TROCHE									
2.1	Replanteo y marcación de obra.	Metros Lineales	6.000,0	1.500	9.000.000	6.000,00	0,00	9.000.000	9.000.000	100%
2.2	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 6.000 metros lineales de calzada de 7.00 metros de ancho.	Metros Lineales	6.000,0	8.500	51.000.000	6.000,00	0,00	51.000.000	51.000.000	100%
2.3	6.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 7.00 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros Lineales	6.000,0	9.500	57.000.000	6.000,00	0,00	57.000.000	57.000.000	100%
2.4	Compactación mecánica del terreno.	Metros Lineales	6.000,0	5.287	31.722.000	6.000,00	0,00	31.722.000	31.722.000	100%
2.5	Limpieza y retiro de escombro.	Metros Lineales	6.000,0	1.500	9.000.000	6.000,00	0,00	9.000.000	9.000.000	100%
3	REPARACIÓN DE CAMINO - KOKUERE GUAZY Y KAUNDY - FÉLIX PÉREZ CARDOZO									
3.1	Replanteo y marcación de obra.	Metros Lineales	5.100,0	1.500	7.650.000	0,00	5.100,00	7.650.000	7.650.000	100%
3.2	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 5.100 metros lineales de calzada de 7.00 metros de ancho.	Metros Lineales	5.100,0	8.000	40.800.000	0,00	5.100,00	40.800.000	40.800.000	100%
3.3	5.100 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 7.00 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros Lineales	5.100,0	9.500	48.450.000	0,00	5.100,00	48.450.000	48.450.000	100%
3.4	Compactación mecánica del terreno.	Metros Lineales	5.100,0	5.287	26.963.700	0,00	5.100,00	26.963.700	26.963.700	100%
3.5	Limpieza y retiro de escombro.	Metros Lineales	5.100,0	1.500	7.650.000	0,00	5.100,00	7.650.000	7.650.000	100%
4	REPARACIÓN DE CAMINO - VALLE PYTA - YATAITY									
4.1	Replanteo y marcación de obra.	Metros Lineales	3.000,00	1.250	3.750.000	3.000,00	0,00	3.750.000	3.750.000	100%
4.2	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 3.000 metros lineales de calzada de 7.00 metros de ancho.	Metros Lineales	3.000,00	7.000	21.000.000	3.000,00	0,00	21.000.000	21.000.000	100%

Mainumby bb S.A.
RUC: 80064794 - 7
Construcciones y Venta de Materiales

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

4.3	3.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 7.00 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros Lineales	3.000,00	8.000	24.000.000	916,94	2.083,06	24.000.000	24.000.000	100%
4.4	Compactación mecánica del terreno.	Metros Lineales	3.000,00	6.167	18.501.000	0,00	3.000,00	18.501.000	18.501.000	100%
4.5	Limpieza y retiro de escombro.	Metros Lineales	3.000,00	1.250	3.750.000	0,00	3.000,00	3.750.000	3.750.000	100%
5	**REPARACIÓN DE CAMINO - CAAGUYCUPE - YATAITY**									
5.1	Replanteo y marcación de obra.	Metros Lineales	3.000,00	1.250	3.750.000	3.000,00	0,00	3.750.000	3.750.000	100%
5.2	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 3.000 metros lineales de calzada de 7.00 metros de ancho.	Metros Lineales	3.000,00	7.000	21.000.000	3.000,00	0,00	21.000.000	21.000.000	100%
5.3	3.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 7.00 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros Lineales	3.000,00	8.000	24.000.000	0,00	3.000,00	24.000.000	24.000.000	100%
5.4	Compactación mecánica del terreno.	Metros Lineales	3.000,00	6.455	19.365.000	0,00	3.000,00	19.365.000	19.365.000	100%
5.5	Limpieza y retiro de escombro.	Metros Lineales	3.000,00	1.200	3.600.000	0,00	3.000,00	3.600.000	3.600.000	100%
6	**REPARACIÓN DE CAMINO - 13 DE JUNIO - YATAITY**									
6.1	Replanteo y marcación de obra.	Metros Lineales	3.000,00	1.250	3.750.000	3.000,00	0,00	3.750.000	3.750.000	100%
6.2	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 3.000 metros lineales de calzada de 7.00 metros de ancho.	Metros Lineales	3.000,00	7.000	21.000.000	3.000,00	0,00	21.000.000	21.000.000	100%
6.3	3.000 metros lineales de enripiado de calle con ripio basaltico fino de 7.00 metros de ancho y 10 centimetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros Lineales	3.000,00	8.000	24.000.000	0,00	3.000,00	24.000.000	24.000.000	100%
6.4	Compactación mecánica del terreno.	Metros Lineales	3.000,00	6.167	18.501.000	0,00	3.000,00	18.501.000	18.501.000	100%
6.5	Limpieza y retiro de escombro.	Metros Lineales	3.000,00	1.250	3.750.000	0,00	3.000,00	3.750.000	3.750.000	100%
								TOTAL AVANCE DE LA OBRA:	613.268.700	
								FONDO DE REPARO 5%	30.663.435	
								CERTIFICADO N°1 DE AVANCE DE OBRA	245.307.480	
								CERTIFICADO N°2 DE AVANCE DE OBRA	367.961.220	
								PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1	40%	
								PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°2	60%	
								PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	100%	

CONTRATISTA

Maimumby bb S.A.
RUC: 80064794 - 7
Construcciones y Venta de Materiales

ARQ. CRISTIAN GAUTO

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 4156