FyA
Servicios de Ingeniería
Nicanor Ríos e/ Mbocaya Poty -Barcequillo/San Lorenzo-
Teléfono: 021 509944-021 3277031- fyaconstrucciones@gmail.com

OBRAS CIVILES
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
CLIMATIZACIÓN
SISTEMA SANITARIO
PREVENCIÓN Y COMBATE
CONTRA INCENDIO

INFORTE TÉCNICO DE SERVICIOS

Aire Acondicionado

Fecha: 5 / 12 / 2019
Datos del Cliente (Solicitante): JEM – 5to piso – Coordinación de Control y Seguimiento
Marca/Tipo: Chunlan Tipo Split Capacidad: 12.000 BTU
Nº Patrimonial: 13.05.12.161

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
A. A. SPLIT DE 12.000 BTU			
8	Provisión y carga de gas refrigerante- Split de 12.000 BTU	Unidad	1
18	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno- Split de 12.000 BTU	Unidad	1
25	Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC - Split de 12.000 BTU	Unidad	1
46	Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal- Split de 12.000 BTU	Unidad	2

Obs: Se realió el desmontaje del equipo, y montaje en su nueva ubicación. También prueba de hermeticidad, carga de gas refrigerante y puesta en marcha.

FYA Servicios de Ingeniería
FyA
Servicios de Ingeniería
Cel. 0982-989.727

DARÍO ROLÓN
Jefe de Servicios Generales