CMA S.A. CONSTRUCTORA

RUC.: 80057964-0

CERTIFICADO N° 1

LMCN N° 01/26 - CONTRATO N° 08/2026 - OBRA DE REPARACIÓN DE UN SANITARIO SEXADO - AD REFERENDUN 2026 - ID N° 476900

OBRA: LOTE 1: REPARACION DE UN SANITARIO SEXADO
UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 1531 SAN FRANCISCO DE ASIS

FECHA: 22/ 05/ 2026

		ADJUDICADO				RUBROS NO EJECUT		CERTIFICADO N° 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	un	1,00	2.114.459	2.114.459	0,00	0	1,00	2.114.459	0,00
2	Provisión y colocación de guarda obra. Según EE.TT	gl	1,00	7.124.517	7.124.517	0,00	0	1,00	7.124.517	0,00
3	Provisión y colocación de sanitario quimico. Según EE.TT	gl	1,00	9.856.480	9.856.480	0,00	0	1,00	9.856.480	0,00
4	Provisión y colocación de cercado perimetral. Según EE.TT	gl	1,00	2.465.590	2.465.590	0,00	0	1,00	2.465.590	0,00
5	Preparación de terreno. Según EE.TT	m2	53,21	6.066	322.772	53,21	322.772	0,00	0	0,00
6	Replanteo y marcación. Según EE.TT	m2	27,70	10.382	287.581	27,70	287.581	0,00	0	0,00
7	Desmonte de tejas con recuperación de tirantes y teijuelones. Según EE.TT	m2	56,60	62.152	3.517.803	0,00	0	56,60	3.517.803	0,00
8	Desmonte de revestimiento. Según EE.TT.	m2	85,10	15.221	1.295.307	0,00	0	85,10	1.295.307	0,00
9	Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	8,00	58.785	470.280	0,00	0	8,00	470.280	0,00
10	Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	7,00	58.659	410.613	0,00	0	7,00	410.613	0,00
11	Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual). Según EE.TT.	gl	1,00	279.469	279.469	0,00	0	1,00	279.469	0,00
12	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). Según EE.TT.	gl	1,00	1.699.356	1.699.356	0,00	0	1,00	1.699.356	0,00
13	Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	48,12	16.955	815.875	0,70	11.869	47,42	804.006	0,00
14	Demolición de zapatas. Según EE.TT.	un	4,00	155.742	622.968	4,00	622.968	0,00	0	0,00
15	Demolicion de H°A°. Segun EE.TT.	m2	6,40	92.553	592.339	6,40	592.339	0,00	0	0,00
16	Demolición de muros. Según EE.TT.	m2	10,00	25.231	252.310	10,00	252.310	0,00	0	0,00
17	Demolición de revoques. Según EE.TT	m2	62,19	17.971	1.117.616	0,00	0	62,19	1.117.616	0,00
18	Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	hs	10,00	365.732	3.657.320	0,00	0	10,00	3.657.320	0,00
19	Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	m3	0,27	3.563.981	962.275	0,00	0	0,27	962.275	0,00
20	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	m3	0,40	3.630.638	1.452.255	0,00	0	0,40	1.452.255	0,00
21	Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	m2	12,00	157.816	1.893.792	12,00	1.893.792	0,00	0	0,00
22	Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	m2	11,82	166.247	1.965.040	3,80	631.739	8,02	1.333.301	0,00
23	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	m2	56,60	284.474	16.101.228	6,60	1.877.528	50,00	14.223.700	0,00
24	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	56,60	376.145	21.289.807	6,60	2.482.557	50,00	18.807.250	0,00
25	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	m2	48,10	65.884	3.169.020	25,60	1.686.630	22,50	1.482.390	0,00
26	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	m2	22,60	47.304	1.069.070	0,10	4.730	22,50	1.064.340	0,00
27	Provisión y colocación de pisos cerámico. Según EE.TT.	m2	22,60	137.711	3.112.269	0,10	13.771	22,50	3.098.498	0,00
28	Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	187,18	65.057	12.177.369	0,00	0	187,18	12.177.369	0,00
29	Revoque de mochetas. Según EE.TT.	ml	23,40	59.412	1.390.241	0,00	0	23,40	1.390.241	0,00
30	Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	102,08	55.000	5.614.400	0,00	0	102,08	5.614.400	0,00
31	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	24,40	54.860	1.338.584	0,35	19.201	24,05	1.319.383	0,00
32	Pintura de rejas. Según EE.TT.	m2	11,76	51.098	600.912	4,19	214.101	7,57	386.812	0,00
MONTO PARCIAL					109.038.919		10.913.888		98.125.030	

ARQ. MARIO ARCE
Fiscal de Obras
MCDE

CMA S.A.
CONSTRUCTORA
RUC.: 80057964 - 0
Cel.: 0982 313 601

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización
Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana
Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

CMA S.A. CONSTRUCTORA

RUC.: 80057964-0

CERTIFICADO N° 1

LMCN N° 01/26 - CONTRATO N° 08/2026 - OBRA DE REPARACIÓN DE UN SANITARIO SEXADO - AD REFERENDUN 2026 - ID N° 476900.-

OBRA: LOTE 1: REPARACION DE UN SANITARIO SEXADO

UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 1531 SAN FRANCISCO DE ASIS - BARRIO REMANSITO.-

FECHA: 22/ 05/ 2026

		ADJUDICADO				RUBROS NO EJECUT		CERTIFICADO N° 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
33	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Según EE.TT.	un	3,00	2.520.196	7.560.588	0,00	0	3,00	7.560.588	0,00
34	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	3,50	890.704	3.117.464	0,00	0	3,50	3.117.464	0,00
35	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	m2	5,88	566.164	3.329.044	2,09	1.183.283	3,79	2.145.762	0,00
36	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ml	11,21	56.954	638.454	0,21	11.960	11,00	626.494	0,00
37	Provisión y colocación de puerta de madera para boxes-baño 0,60x1,80. Según EE.TT.	un	5,00	1.180.257	5.901.285	0,00	0	5,00	5.901.285	0,00
38	Provisión y colocación de azulejos cerámico. Según EE.TT.	m2	85,10	140.000	11.914.000	0,00	0	85,10	11.914.000	0,00
39	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	gl	1,00	2.840.410	2.840.410	0,00	0	1,00	2.840.410	0,00
40	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	gl	1,00	3.072.625	3.072.625	0,00	0	1,00	3.072.625	0,00
41	Provisión e instalación de ducha. Según EE.TT.	un	1,00	362.914	362.914	0,00	0	1,00	362.914	0,00
42	Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	un	1,00	2.040.293	2.040.293	0,00	0	1,00	2.040.293	0,00
43	Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	un	2,00	642.367	1.284.734	0,00	0	2,00	1.284.734	0,00
44	Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	un	1,00	3.472.810	3.472.810	0,00	0	1,00	3.472.810	0,00
45	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. Según EE.TT.	un	6,00	450.142	2.700.852	0,00	0	6,00	2.700.852	0,00
46	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. Según EE.TT.	un	6,00	1.289.326	7.735.956	0,00	0	6,00	7.735.956	0,00
47	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: mingitorio. Según EE.TT.	un	3,00	607.254	1.821.762	0,00	0	3,00	1.821.762	0,00
48	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios cromados. Según EE.TT.	un	6,00	708.515	4.251.090	0,00	0	6,00	4.251.090	0,00
49	Provisión e instalación de espejo. Según EE.TT.	m2	3,30	229.045	755.849	0,09	20.614	3,21	735.234	0,00
50	Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	m2	2,20	891.185	1.960.607	0,00	0	2,20	1.960.607	0,00
51	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40 cm. Según EE.TT.	ml	24,44	105.550	2.579.642	0,39	41.165	24,05	2.538.478	0,00
52	Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	m2	25,51	166.928	4.258.333	0,99	165.259	24,52	4.093.075	0,00
53	Instalación eléctrica para sanitarios sexados. Según EE.TT.	un	1,00	2.461.674	2.461.674	0,00	0	1,00	2.461.674	0,00
54	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	5,00	225.072	1.125.360	0,00	0	5,00	1.125.360	0,00
55	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	5,00	166.520	832.600	0,00	0	5,00	832.600	0,00
56	Limpieza final. Según EE.TT.	gl	1,00	2.265.367	2.265.367	0,00	0	1,00	2.265.367	0,00
	MONTO PARCIAL				**78.283.713**		**1.422.280**		**76.861.434**	
	TOTAL MONTO . IVA INCLUIDO				**187.322.632**		**12.336.169**		**174.986.463**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	174.986.463	93,41%
DEVOLUCION ANTICIPO 20% - (No corresponde)	0	
RETENCION CAUCIONAL 5%	8.749.323	
TOTAL MONTO A PERCIBIR	166.237.140	

SON GUARANIES: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA.-------

POR LA MUNICIPLAIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. MARIO ARCE
Fiscal de Obra

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

ING. ABIGAIL ALEGRE
Jefa
Div. Fiscalización de Obra

Ciudad del Este Municipio Dirección de Área Urbana

ARQ. JUAN CABRERA
Director
Dirección de Area Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CMA S.A.
Elpidio Bernal Velázquez
Contratante

CMA S.A. CONSTRUCTORA
RUC.: 80057964 - 0
Cel.: 0982 313 601

Scanned with CamScanner