CERTIFICADO DF OBRAS N° 1

OBRA:CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE DON DANIEL ACHILLE CEUPPENS, UBICADA ENTRE LAS MANZANAS 824, 825, 2387 Y 3858, DE LA COMPAÑÍA 4º DEL BARRIO SANTA SILVIA – LOTE 2.-

CONTRATO: Nº 97/2022

Fecha: 09/01/2023	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 26/12/2.022	al: 09/01/2.023
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE DON DANIEL ACHILLE CEUPPENS, UBICADA ENTRE LAS MANZANAS 824, 825, 2387 Y 3858, DE LA COMPAÑÍA 4º DEL BARRIO SANTA SILVIA – LOTE 2

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	325,50	2.977	969.014	0	325,50	325,50	0	969.014	969.014	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	UN	EVENTO	1	893.050	893.050	0	1,00	1,00	0	893.050	893.050	100%
3	72131701-002	DESMONTE DE SUELO NATURAL	M3	EVENTO	207,00	19.848	4.108.536	0	207,00	207,00	0	4.108.536	4.108.536	100%
4	72131701-002	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SUELO NATURAL CON RIPIO	M3	EVENTO	207,00	69.468	14.379.876	0	207,00	207,00	0	14.379.876	14.379.876	100%
5	72131701-002	PROVISION Y COLOCACIÓN DE CAÑO DE DRENAJE DE 150 MM INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	EVENTO	134,00	238.176	31.915.584	0	134,00	134,00	0	31.915.584	31.915.584	100%
6	72131701-002	PROVISION Y COLOCACIÓN DE CAÑO DE DRENAJE DE 100 MM INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	EVENTO	80,00	188.556	15.084.480	0	80,00	80,00	0	15.084.480	15.084.480	100%
7	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	102,00	31.757	3.239.214	0	102,00	102,00	0	3.239.214	3.239.214	200%
8	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	325,50	54.582	17.766.441	0	325,50	325,50	0	17.766.441	17.766.441	300%
9	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	325,50	2.481	807.566	0	325,50	325,50	0	807.566	807.566	400%
10	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	25,50	7.443	189.797	0	25,50	25,50	0	189.797	189.797	500%
11	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y CANAL EXISTENTE	M2	EVENTO	325,5	1.986	646.443	0	325,50	325,50	0	646.443	646.443	100%
		TOTAL					**90.000.000**						**90.000.000**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**90.000.000**
5% Retención	**4.500.000**
Neto a cobrar	**85.500.000**

LD Constructora
de Lorena B. Duarte

Arq. Joel I. Benítez C.
Director Inf. Pública y Servicios
Municipalidad de Caaguazú