OBRA: REACONDICIONAMIENTO ESCALINATA - CONGRESO NACIONAL

CERTIFICADO DE OBRA N°2

DIAZ MARTINEZ
CONSTRUCTORA

J. F. Kennedy N° 1083 casi Jose A. Flores
Telefax: 021-207699
reo electrónico:contabilidad.rdm@gmail.

Fecha presentacion Certificado: 5 de marzo de 2020

RUBROS DEL PROYECTO ORIGINAL	un.	CANT	P.UNIT.	PRECIO TOTAL	incid %	avance físico anterior	avance físico actual	avance físico acumulada	medición anterior	medición actual	medición acumulada	avance económico anterior	avance económico actual	avance económico acumulada
Descripcion del trabajo														
Provisión, colocación y remoción de vallado de obra	ml	75,0	242.478	18.185.850	2,2%	100,00%		100,00%	75,0	0,0	75,0	18.185.850	0	18.185.850
Remoción de huella y contrahuella de granito natural existente	m2	582,0	80.826	47.040.732	5,7%		100,00%	100,00%	0,0	582,0	582,0	0	47.040.732	47.040.732
Remoción de piso de granito natural existente en descanso	m2	53,2	121.239	6.449.915	0,8%	90,00%	10,00%	100,00%	47,9	5,3	53,2	5.804.923	644.991	6.449.914
Remoción de zócalo de granito natural existente	ml	11,2	68.702	769.462	0,1%	90,00%	10,00%	100,00%	10,1	1,1	11,2	692.516	76.946	769.462
Desmonte de pasamanos existentes	ml	16,1	52.537	845.846	0,1%		100,00%	100,00%	0,0	16,1	16,1	0	845.846	845.846
Remoción de cubrejuntas metálicas con recuperación de material	ml	26,4	242.478	6.401.419	0,8%	100,00%		100,00%	26,4	0,0	26,4	6.401.419	0	6.401.419
Remoción de mampostería de ladrillo y contrapiso existentes	m3	90,6	121.239	10.984.253	1,3%	100,00%		100,00%	90,6	0,0	90,6	10.984.253	0	10.984.253
Relleno de hormigón con armadura anclada a la losa inclinada existente, con varilla de 10 mm c/ 50 cm en cada grada	m3	90,6	1.305.341	118.263.895	14,3%		65,00%	65,00%	0,0	58,9	58,9	0	76.871.531	76.871.531
Contrapiso de nivelación de escalones	m2	430,0	37.180	15.987.400	1,9%		20,00%	20,00%	0,0	86,0	86,0	0	3.197.480	3.197.480
Carpeta de regularización de escalones	m2	430,0	32.330	13.901.900	1,7%		20,00%	20,00%	0,0	86,0	86,0	0	2.780.380	2.780.380
Provisión y colocación de huella y contrahuella de granito natural con borde antideslizante	m2	582,0	808.261	470.407.902	57,0%			0,00%	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Provisión y colocación de granito natural en descanso	m2	53,2	1.333.631	70.949.169	8,6%			0,00%	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Provisión y colocación de zócalo de granito natural	ml	11,5	343.511	3.950.377	0,5%			0,00%	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Provisión y colocación de pasamanos de acero inoxidable, similar al existente	ml	32,5	606.198	19.701.370	2,4%			0,00%	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Provisión y colocación de cubrejuntas metálicas	ml	26,5	96.991	2.570.262	0,3%			0,00%	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Retiro de escombros en contenedores	Gl	1,0	12.123.914	12.123.914	1,5%	80,00%	20,00%	100,00%	0,8	0,2	1,0	9.699.131	2.424.783	12.123.914
Limpieza periódica de obras	Gl	1,0	6.466.087	6.466.087	0,8%			0,00%	0,0	0,0	0,0	0	0	0
TOTAL (IVA INC.)				824.999.752								51.768.092	133.882.689	185.650.781
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (20 %)		20%											26.776.538	
MONTO NETO A COBRAR													107.106.151	

Observaciones:

EMPRESA COSNTRUCTORA - Ing. Ricardo Diaz Martinez

Ing. Ricardo Diaz Martinez - Director Titular : _____

FISCALIZACION - CONGRESO NACIONAL:

Ing. Sebastian Romero - Director Mantenimiento y Obras: _____