CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE DOMINGO AYALA, TRAMO ÁREA NO CENSADA COMPAÑÍA 5º YATAITY, BARRIO SANTA TERESA.

CONTRATO: Nº 82/2020

Fecha: 11/10/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 07/10/2.020	al: 11/10/2.020
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE DOMINGO AYALA, TRAMO ÁREA NO CENSADA COMPAÑÍA 5º YATAITY, BARRIO SANTA TERESA													
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	715,00	1.000	715.000	0	715,00	715,00	0	715.000	715.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA 100 x 100 mm., ALTURA 3,20 m (SIN EXCEPCIÓN)	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA RECTA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	40,00	30.000	1.200.000	0	40,00	40,00	0	1.200.000	1.200.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	246,00	30.000	7.380.000	0	246,00	246,00	0	7.380.000	7.380.000	100%
1.5	72131701-002	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	150	20.000	3.000.000	0	150,00	50,00	0	3.000.000	3.000.000	100%
1.6	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	715,00	46.500	33.247.500	0	715,00	715,00	0	33.247.500	33.247.500	100%
1.7	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	715,00	2.500	1.787.500	0	715,00	715,00	0	1.787.500	1.787.500	100%
1.8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	61,50	7.500	461.250	0	61,50	61,50	0	461.250	461.250	100%
1.9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	715	1.000	715.000	0	715,00	715,00	0	715.000	715.000	100%
		TOTAL					49.106.250						49.106.250	

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

J.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	49.106.250
5% Retención	2.455.313
Neto a cobrar	46.650.938