EMPRESA CONTRATISTA: EMILIO BOGADO CONSTRUCCIONES

RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE OBRAS
CERTIFICADO Nº 1

Obra: REVALORIZACIÓN DE LA CALLE VILLARRICA PARA SU CONEXIÓN DESDE EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD (ZONA ALTA) HASTA EL NUEVO PERFIL DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN COSTANERA AVDA REPÚBLICA DEL PARAGUAY - LOTE Nº 1

LICITACION PUBLICA
NACIONAL Nº : 06/2023

ID Nº: 433137

Periodo : 01/2024 -

Monto del contrato : Gs 609.958.264

DESCRIPCIÓN		Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
		monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
Sub total		609.958.264	0,00%	0,00%	0,00%	0	79.279.912	79.279.912
						ESTE CERTIFICADO:	Gs 79.279.912	

RESUMEN

	Monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
A) Devolucion de anticipo (anticipo de 20%)	609.958.264	0	15.855.982	15.855.982
B) Multas. Según Cláusula de Contrato:	0	0	0	0
Total de deduciones A+B				Gs 15.855.982
MONTO DE CERTIFICADO				Gs 63.423.929
C) Retenciones para fondo de reparo (5 %)	30.497.913	0	3.963.996	3.963.996
MONTO DE FACTURA				**59.459.934**
RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS				Gs 3.963.996

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUS: 1206053-4

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

FONACIDE · ENCARNACIÓN · GOBIERNO MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

Certificado de Obra N° 1

Contratista: Emilio Bogado Construcciones

Llamado: LPN 06/2023 REVALORIZACION DE LA CALLE VILLARRICA PARA SU CONEXIÓN DESDE EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD (ZONA ALTA) HASTA EL NUEVO PERFIL DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN COSTANERA AVDA REPÚBLICA DEL PARAGUAY PLURIANUAL - LOTE N° 1, ID NRO 433137

Fecha: 26/01/2024

Item	Descripción	CONTRATO				EJECUTADO			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	Cartel de Obra 2x1,50 m	Unidad Medida Global	1	606.232	606.232	-	1,00	1,00		606.232	606.232		100%	100%
2	Bebedero de H°A°(Incluye pedestal de H°A°, pileta de acero inoxidable, llave pressmatic, Valvula, complemento para instalación)	Unidad	2	1.789.333	3.578.666	-		-		-	-			0%
3	Pergolas metálicas	Unidad	2	4.729.120	9.458.240			-		-	-			0%
4	Banco de madera	Unidad	16	1.339.067	21.425.072			-		-	-			0%
5	Farola Trial Led 100W 6500k 220V	Unidad	28	2.845.333	79.669.324		-	-		-	-			0%
6	Tablero metal externo con placa de montaje y Pilastra ANDE	Unidad	1	6.218.667	6.218.667			-		-	-			0%
7	Alimentación eléctrica subterranea	Metro lineal	600	48.664	29.198.400		139,70	139,70		6.798.361	6.798.361		23%	23%
8	Planteras de H°A°	Unidad	8	2.129.952	17.039.616			-		-	-			0%
9	Basureros	Unidad	2	1.851.227	3.702.454			-		-	-			0%
10	Pisos de canto rodado y triturada fabricado in situ con color, incluye contrapiso	Metros cuadrados	840	132.777	111.532.680		209,55	209,55		27.823.420	27.823.420		25%	25%
11	Pisos podotáctil con color, incluye contrapiso	Metros cuadrados	224	109.707	24.574.368		59,96	59,96		6.578.032	6.578.032		27%	27%
12	Piso de granito triturado fabricado in situ, incluye contrapiso	Metros cuadrados	615	121.425	74.676.375		139,70	139,70		16.963.073	16.963.073		23%	23%
13	Piso drenante, base de piedra triturada con color e: 6 cm	Metros cuadrados	560	186.149	104.243.440		-	-		-	-			0%
14	Contrapiso para acceso vehicular e: 12 cm	Metros cuadrados	250	49.542	12.385.500		92,80	92,80		4.597.498	4.597.498		37%	37%
15	Instalaciones sanitarias (Incluye cañeria de alimentación, llaves de paso, temporizadora, boca de goteo y desagüe a la calle)	Unidad Medida Global	1	44.275.733	44.275.733		0,20	0,20		8.855.147	8.855.147		20%	20%
16	Pintura del paso de zebra	Metros cuadrados	270	81.474	21.997.980			-		-	-			0%
17	Jardineria s/ diseño 2 cuadras	Unidad Medida Global	1	12.897.867	12.897.867			-		-	-			0%
18	Canteros de protección	Metros cuadrados	25	169.802	4.245.050			-		-	-			0%
19	Demolición de piso - contrapiso	Metros cuadrados	2.200	12.833	28.232.600		550,00	550,00		7.058.150	7.058.150		25%	25%
	Precio Total (IVA Incluido)				609.958.264			-	0	79.279.912	79.279.912	0,00%	13,00%	13,00%
						Total Monto Bruto			0	79.279.912	79.279.912	General		13,00%
						Descuento Anticipo (20%)			0	15.855.982	15.855.982			
						Retención caucional (5%)			0	3.963.996	3.963.996			
						Neto a pagar			0	59.459.934	59.459.934			

Emilio Bogado
Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUS· 1206083-4

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

Arq. Venancio Zárate
Fiscal de Obras

FONACIDE · ENCARNACIÓN · COSTANERA MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner