20 DE DICIEMBRE DEL 2023

Señor:
Intendente Municipal de Coronel Bogado

E. S. D.

Me dirijo a Ud. con el objeto de solicitar el cobro por:

CERTIFICACION No. 01 del PROYECTO:

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N°700 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ

BARRIO: SANTA CLARA

DISTRITO: CORONEL BOGADO

BOLETA No.
MONTO GS: ***47.506.584***

(GUARANIES: CUARENTA Y SIETE MILLONES, QUINIENTOS SEIS MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO)

Esperando una respuesta favorable aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6

.....

SR. MARIO DANIEL GOMEZ
CONTRATISTA

República del Paraguay

Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-252211

Departamento de Itapúa

"Misión: Lograr el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativo en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez"-

PARA: LIC. HECTOR F. CESPEDES
INTENDENTE MUNICIPAL
DE: ARQ. JAZMIN MOREL. – DEPARTAMENTO DE OBRAS
ASUNTO: EXPEDICION SOBRE CERTIFICADO DE OBRA Nº 04

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N°700 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ

DISTRITO: CORONEL BOGADO

RECURSOS PARA SU PAGO: FONACIDE

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DEL 2023

I. Consulta
Se consulta a la fiscalización sobre Certificado Nº 01 de:

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N°700 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ

II. Análisis.

Se realiza el análisis del Certificado y se colige que la obra se encuentra con el avance de cantidades correspondientes según verificación en el sitio de la obra y el relevamiento fotográfico respectivo.

III. Conclusiones.
De lo expuesto precedentemente se concluye que la Planilla y el avance se encuentran en condiciones para realizar el cobro correspondiente de acuerdo al Contrato respectivo pudiéndose ejecutar los mismos en las condiciones establecidas por ley. Y el monto es de **GS: *47.506.584***

(GUARANIES: CUARENTA Y SIETE MILLONES, QUINIENTOS SEIS MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO)

IV. Recomendación.
Mi recomendación es el pago del Certificado respectivo, salvo mejor parecer de la Intendencia Municipal.

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ARQ. JAZMIN MOREL
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6048972-6

REPUBLICA DEL PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE CORONEL JOSÉ FÉLIX BOGADO

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Departamento de Itapúa

CERTIFICADO DE OBRA

OBRA: CONTRATACION DIRECTA N°08/2.023, CONSTRUCCION DE AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N°700 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ, ID N°435.815.

EMPRESA: MARIO GOMEZ CONSTRUCCIONES, DEL SR. MARIO DANIEL GOMEZ, RUC N° 6043972-6

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRECIOS

PRECIOS Y CANTIDADES DEL CONTRATO						CERTIFICADO N°01				
Nº	Descripción	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.	Cant.	Precio U.	Precio T.		
1	CARTEL DE OBRA - 2.00 x 1.00 MTS. LONA ADHESIVA SOBRE CHAPA NEGRA. INCLUYE SOPORTE VERTICAL DE CAÑOS METALICOS	UN	1,00	832.162	832.162	1,00	832.162	832.162		
2	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	M2	70,84	6.510	461.168	70,84	6.510	461.168		
3	REPLANTEO	M2	70,84	4.670	330.823	70,84	4.670	330.823		
4	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC: 30 CM ANCHO. 80 CM PROFUNDIDAD. BASE PARA PAREDES + BASE PARA MAMPOSTERIA NIVELACION EN	M3	12,11	425.000	5.146.750	12,11	425.000	5.146.750		
5	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC: 30 CM ANCHO. 80 CM PROFUNDIDAD. PARA PILARES EN GALERIA	M3	1,18	437.043	515.711	1,18	437.043	515.711		
6	ZAPATAS DE Ho. Ao. 0,60 X 0.60 X 1,00	M3	3,29	1.700.000	5.593.000	3,29	1.700.000	5.593.000		
7	09 COLUMNAS DE Ho. Ao. 15 x 30 CM X 3,45 ALT. .	ML	31,05	96.800	3.005.640	31,05	96.800	3.005.640		
8	04 COLUMNAS DE Ho. Ao. 15 x 15 EN COLUMNAS DE GALERIA	ML	9,20	96.800	890.560	9,20	96.800	890.560		
9	ENCADENADO DE Ho. Ao. INFERIOR DIMENSIONES 0,15 X 0,27. ENCAJONADO CON MAMPOSTERIA DE LADRILLOS TIPO PANDERETE	ML	50,47	93.000	4.693.710	50,47	93.000	4.693.710		
10	ENCADENADO DE Ho. Ao. SUPERIOR DIMENSIONES 0,15 X 0,27.	ML	50,47	93.000	4.693.710		93.000	-		

Mario Daniel Gomez
Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

11	DADOS DE Ho. 1,00 X 0,30 X 0,20 SOBRE PAREDES BASE PARA ASIENTO DE VIGA CUMBRERA METALICA	M3	1,40	643.810	901.334	1,40	643.810	901.334		
12	LOSETA DE H°A° SOBRE PUERTA DE ACCESO	M3	0,07	2.065.117	144.558		2.065.117	-		
13	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE 0,30 PARA PAREDES DE 0,15 (28 CM ALTURA)	M2	19,67	160.000	3.147.200	19,67	160.000	3.147.200		
14	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30 PARA PAREDES 0,20 DIVISORIAS DE AULAS (30 CM ALTURA)	M2	4,98	160.015	796.875	4,98	160.015	796.875		
15	MAMPOSTERIA DE 0,45 PARA PILARES EN GALERIA (0,30 CM ALTURA)	M2	1,50	178.538	267.807	1,50	178.538	267.807		
16	RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR 30 CM DESDE SUELO NATURAL	M3	70,84	38.000	2.691.920		38.000	-		
17	AISLACION DE PAREDES CON CERESITA - HASTA 60 CM DESDE NIVEL DE PISO INTERIOR	M2	24,04	29.833	717.185		29.833	-		
18	AISLACION DE ENCADENADO INFERIOR EN U	M2	12,02	132.717	1.595.258	12,02	132.717	1.595.258		
19	AISLACION DE CANTEROS	M2	5,25	29.821	156.560		29.821	-		
20	MAMPOSTERÍA DE ELEVACION DE LADRILLOS VISTO COMUN PRENSADO DE 0,15 . UN LADO JUNTA CALADA	M2	85,47	97.500	8.333.325	85,47	97.500	8.333.325		
21	MAMPOSTERÍA PARA REVOCAR DE 0,15 LADRILLOS COMUNES EN CANTEROS	M2	3,32	97.500	323.700		97.500	-		
22	MAMPOSTERÍA DE LADRILLO HUECO EN DIVISORIAS DE AULA	M2	28,45	87.552	2.490.854		87.552	-		
23	ENVARILLADO BAJO y SOBRE ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (3HILADAS)	ML	10,78	21.533	232.126		21.533	-		
24	MAMPOSTERIA 0,30 PARA RAMPA	M2	0,85	168.756	143.443		168.756	-		
25	RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR DE RAMPA	M3	1,10	40.000	44.000	1,10	40.000	44.000		
26	MAMPOSTERÍA DE 0,45 x 0,45 VISTO EN GALERIA - ALTURA 2,30 MTS. TERMINACION CON CAPITEL DE HORMIGON ESPESOR 5 CM	ML	4,14	178.540	739.156	4,14	178.540	739.156		

Mario Gomez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

27	CUBIERTA DE CHAPAS TERMOACUSTICAS DE 5 CM SOBRE PERFILES METALICOS: TIRANTES CON CAÑOS METALICOS: 40 X 80 MM X 2 MM. // CLAVADORES CAÑOS METALICOS 40 X 60 X 2 MM	M2	91,75	317.000	29.084.750	20,00	317.000	6.340.000		
28	CABALLETES DE CHAPA EN CUMBRERA DESARROLLO - ANCHO 40 CM	ML	9,80	115.500	1.131.900	9,80	115.500	1.131.900		
29	VIGA METALICA CUMBRERA 0.20 x 0.45	ML	9,80	308.000	3.018.400	9,80	308.000	3.018.400		
30	VIGA DE HORMIGÓN EN GALERIA 0.15 x 0.30	ML	5,40	100.315	541.701	5,40	100.315	541.701		
31	CANALETAS AEREAS + BAJADAS DE CHAPA. No. 24 DESARROLLO 50 CENTIMETROS CON MOLDURAS	ML	50,67	104.323	5.286.046	50,67		-		
32	TAPA METALICA EN BORDES DEL TECHO MANTENER ESPESOR DE CHAPA	ML	20,40	82.375	1.680.450	20,40	82.375	1.680.450		
33	REVOQUE INTERIOR - EXTERIOR: INCLUYE COLUMNAS PARA BASE DE CUMBRERA LADO EXTERIOR	M2	193,20	42.967	8.301.224	193,20		-		
34	REVOQUE DE PILARES SECTOR GALERÍA	M2	16,56	42.866	709.861	16,56		-		
35	REVOQUE DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION: INCLUYE MURO DE RAMPA	M2	19,36	42.842	829.421	19,36		-		
36	CONTRAPISO DE CASCOTE PARA GUARDA OBRA	M2	12,85	38.885	499.672	12,85		-		
37	BALDOSONES DE H°A° DIM. 0,40 X 0,40	M2	12,85	89.581	1.151.116	12,85		-		
38	CONTRAPISO DE CASCOTES PARA AULA	M2	70,84	38.694	2.741.083	70,84		-		
39	CARPETA PARA PISO PORCELANATO	M2	70,84	30.506	2.161.045	70,84		-		
40	PISO PORCELANATO TIPO PEI 5 ESMALTADO EN AULAS Y GALERIA ANTIDESLIZANTE (DIMENSIONES MINIMAS 0,60 X 0,60)	M2	73,48	134.500	9.883.060	73,48		-		
41	PISO DE HORMIGON LLANEADO-RAMPA 2,05 ANCHO	M2	3,67	47.994	176.138	3,67		-		
42	ZOCALO DE PORCELANATO INTERIOR AULAS + GALERIA + BASE DE COLUMNAS EN GALERIA (MISMO MATERIAL A LOS PISOS DE AULAS + GALERIA)	ML	40,07	67.000	2.684.690	40,07		-		
43	REVESTIMIENTO CERÁMICO EN BAÑOS	M2	15,09	93.248	1.407.112	15,09		-		

Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

44	ALFEIZAR DE VENTANAS 1:3 (CEMENTO-ARENA)	ML	45,60	23.496	1.071.418	45,60		-		
45	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1,08x 2,50 - (02 HOJAS DE 50,4 CM)INCLUYE HERRAJES	UN	1,00	1.600.000	1.600.000	1,00		-		
46	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 0,70x 2,10 . INCLUYE HERRAJES	UN	1,00	700.000	700.000	1,00		-		
47	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA 0,65x 1,50 . INCLUYE HERRAJES	UN	2,00	561.469	1.122.938	2,00		-		
48	VENTANAS TIPO BLINDEX 02 HOJAS CORREDIZAS: 1.50 X 1.00 - VIDRIOS TRANSPARENTES	M2	6,00	570.000	3.420.000	6,00		-		
49	VENTANAS TIPO BLINDEX 02 HOJAS CORREDIZAS: 1.50 X 2,00 - VIDRIOS TRANSPARENTES	M2	12,00	570.000	6.840.000	12,00		-		
50	REJAS METALICAS PARA VENTANAS CON VARILLAS LISAS DE 8 MM SEPARACION 20 CM: MARCO DE CAÑO CUADRADO.	M2	18,00	298.760	5.377.680	18,00		-		
51	BARANDA METALICA DE CAÑO GALVANIZADO, 2 PULGADAS, EN RAMPA: INCLUYE PINTURA CON ANTIOXIDO SINTETICO MATE 2 MANOS (2 LINEAS HORIZONTALES + SOPORTES VERTICALES)	ML	6,00	97.750	586.500	6,00		-		
52	MOCHETA TIPO MOLDURA ANCHO 10 CM - EN VENTANAS Y PUERTAS	ML	45,60	18.595	847.932	45,60		-		
53	PINTURA SOBRE PAREDES REVOCADAS CON ENDUIDO. INCLUYE COLUMNAS DE HORMIGON	M2	193,20	27.900	5.390.280	193,20		-		
54	PINTURA SOBRE PILARES DE LADRILLOS CON REVOQUE A 2 CAPAS - INCLUYE CAPITEL - COLOR	M2	16,56	29.077	481.515	16,56		-		
55	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA DE NIVELACION. INCLUYE MURO DE RAMPA	M2	19,36	27.260	527.754	19,36		-		
56	PINTURA SOBRE VIGA DE CUMBRERA METALICA Y GALERÍA	M2	16,56	36.060	597.154	16,56		-		
57	PINTURA SOBRE ABERTURAS DE MADERA	M2	3,90	36.191	141.145	3,90		-		
58	SOBRE LADRILLOS VISTOS. CON RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE SIN COLOR	M2	85,47	34.000	2.905.980	85,47		-		

Maria Gómez
Nº 8.8 Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

59	PINTURA SOBRE PUERTAS METALICAS - INCLUYE MARCOS METALICOS + REJAS METALICAS EN VENTANAS	M2	8,34	34.844	290.599	8,34		-		
60	PINTURA SOBRE CANALETA Y CAÑOS DE BAJADA DE CHAPA INCLUYE ANTIOXIDO + SINTETICO NEGRO MATE	ML	50,67	32.100	1.626.507	50,67		-		
61	PROVISION Y COLOCACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE 12,000 BTU. INCLUYE: TABLEROS Y LLAVES TERMOMAGNETICAS	UN	1,00	3.690.542	3.690.542	1,00		-		
62	VENTILADORES DE TECHO. CAJA METALICA. MOTOR PESADO. 7 VELOCIDADES. 56 PULGADAS	UN	2,00	510.937	1.021.874	2,00		-		
63	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL AULA + BAÑO . INCLUYE REGISTROS ELECTRICOS + CAJAS DE PUNTOS Y TOMAS. LAS CANTIDADES VER EN: ESPECIFICACIONES TECNICAS.	GL	1,00	2.900.000	2.900.000	1,00		-		
64	INSTALACIONES SANITARIAS PARA SECTOR BAÑO. LAS CANTIDADES VER EN: ESPECIFICACIONES TECNICAS.	GL	1,00	6.300.000	6.300.000	1,00		-		
65	PIZARRAS ACRILICAS CON BORDE DE MADERA ANCHO 10 CM - INCLUYE PORTALAPICES - PINCELES	GL	1,00	1.100.000	1.100.000	1,00		-		
66	PLACA DE INAUGURACION DE OBRAS	UN	1,00	950.000	950.000	1,00		-		
67	LIMPIEZA GENERAL DE ZONA DE OBRAS	M2	70,84	4.002	283.502	70,84		-		
TOTAL:					**169.949.524**			**50.006.930**		

CERTIFICADO N°01	**FECHA:**	**20/12/2023**
PAGO POR AVANCE DE OBRA		50.006.930
MENOS		2.500.347
EL 5%		47.506.584
TOTAL A PAGAR		

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Mario David Gomez

Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6

Total a cobrar: Gs.47.506.584 (guaranies, cuarenta y siete millones, quinientos seis mil, quinien									
	Arq. Jazmin Morel				Sr. Mario Daniel Gomez				
	Dpto. de Obras				Mario Gomez Construcciones				

MUNICIPALIDAD DE CNEL. F. BOGADO
DEPAR. DE OBRAS

Mario Daniel Gomez
Mario Gomez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6