TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Infraestructura y Patrimonio
Dirección de Planificación, Fiscalización, Supervisión de Obras y Mantenimiento
INFORME DE CÓMPUTO MÉTRICO DE TRABAJOS REALIZADOS
CERTIFICACIÓN PARCIAL Nº 2

CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2.021 "REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MARISCAL LÓPEZ ESQUINA VICEPRESIDENTE SÁNCHEZ (BARRIO CIUDAD NUEVA - ASUNCIÓN"

ID Nº 401.451
EMPRESA ADJUDICADA: SAMMAR S.A.

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio total	% de Ejecucion Periodo de 10 de Octubre al 28 de Octubre	Monto Certificación Parcial Nº1	% de Ejecucion Periodo de 29 de Octubre al 12 de Noviembre	Monto Certificación Parcial Nº2
1	**TRABAJOS PRELIMINARES EDIFICIO SEDE Mcal Lopez e/ Vice Pdte Sánchez**								
1,1	Cartel de Obra	un	1	425.000	425.000	-	-	100%	425.000
1,2	Vallado de obra para proteccion de trabajos de vereda	m2	360	34.000	12.240.000	40%	4.896.000	30%	3.672.000
1,3	Mano de Obra	un	1	7.650.000	7.650.000	40%	3.060.000	30%	2.295.000
2	**REACONDICIONAMIENTO DE VEREDA EDIFICIO SEDE Mcal Lopez e/ Vice Pdte Sánchez**								
2,1	Demolición de vereda (incluye piso, contrapiso,canteros) incluye acarreo	m2	1082	8.500	9.197.000	40%	3.678.800	40%	3.678.800
2,2	Contrapiso de cascotes de e:10 cm	m2	800	25.500	20.400.000	-	-	50%	10.200.000
2,3	Piso de hormigón e:12 cm	m2	290	110.500	32.045.000	-	-	100%	32.045.000
2,4	Piso en vereda tipo granito taquito pulido de 30 x 30 cm	m2	875	80.750	70.656.250	-	-	40%	28.262.500
2,5	Pintura de señalización de estacionamiento: rayas y números	ml	105	8.925	937.125	-	-	-	-
2,6	Revoque y adecuación de cordones de vereda	ml	100	4.250	425.000	-	-	-	-
2,7	Pintura de cordones de vereda	ml	100	4.250	425.000	-	-	-	-
2,8	Tope metálico de estacionamiento en vereda	un	15	187.000	2.805.000	-	-	-	-
2,9	Adecuación de Canteros con plantación de pastos	un	9	127.500	1.147.500	-	-	40%	459.000
2,1	Adecuación de tapas de registros	un	4	408.000	1.632.000	-	-	30%	489.600
2,11	Adecuación y creación de rampas de accesibilidad	un	3	51.000	153.000	-	-	-	-
2,12	Adecuación de tramos de cañería de desague pluvial	ml	90	25.500	2.295.000	-	-	50%	1.147.500
2,13	Desmonte de suelo para adecuacion de canteros, inlcuye acarreo	m3	2	42.500	85.000	-	-	50%	42.500
2,14	Mano de obra	un	1	53.550.000	53.550.000	10%	5.355.000	40%	21.420.000
3	**REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO FACHADA LATERAL EDIFICIO SEDE Mcal López e/ Vice Pdte Sánchez**								
3,1	Reacondicionamiento del sistema de cableado de señales débiles e instalaciones eléctricas en fachada lateral	gl	1	5.100.000	5.100.000	-	-	-	-
3,2	Sustitución de placas eléctricas y puntos de luz en Fachada principal	un	4	510.000	2.040.000	-	-	-	-
3,3	Adecuación de luces decorativas de escultura: reflector, cableado y rejilla de protección	un	3	212.500	637.500	-	-	-	-
3,3	Mano de obra	un	1	2.125.000	2.125.000	-	-	-	-
4	**REACONDICIONAMIENTO DE COBERTURA CASA DEL SOLDADO**								
4,1	Demolición de techo de tejas y tejuelitas con recuperación	m2	140	34.000	4.760.000	100%	4.760.000	-	-
4,2	Reposición de tejuelitas, tejas y maderamen	m2	140	93.500	13.090.000	-	-	90%	11.781.000
4,3	Mantenimiento de maderamen	gl	1	6.800.000	6.800.000	-	-	70%	4.760.000
4,4	Mano de obra	un	1	4.250.000	4.250.000	40%	1.700.000	50%	2.125.000
TOTAL IVA INCLUIDO ITEM Nº1,2,3,4					**₲ 254.870.375**				
TOTAL CERTIFICADO Nº 2 ITEM Nº 1,2,3 y 4							**₲ 23.449.800**		
TOTAL CERTIFICADO Nº 2 ITEM Nº 1, 2, 3 y 4									**₲ 122.802.900**

TOTAL CERTIFICADO Nº 3: Ciento veinte y dos millones ochocientos dos mil novecientos.

SAMMAR S.A.
Ing. María Isabel Achón P.
SAMMAR S.A.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
DGAF

Lic. Pedro Luis Portillo Noguera
Jefe de la Unidad de Control Interno
Control Interno

PATRICIA DUARTE
arquitecta
Reg.MOPC Nro. 25992
Fiscal de Obras