MEMORANDO

M-FO-CRA N° 45/2023

A: C.P. Sonia Rivas – Jefa del Departamento de Servicios Generales.
DE: Arq. Lyda Valiente – Fiscal de Obras
Arq. Juan Centurión – Fiscal de Obras
REF: Recepción Provisoria de la Ordenes de Servicios N° 1209, 1210, 1211,1212,1213,1214, 1215, 1216,1217, 1218 Expdte. SIME N° 144.100/23
FECHA: 07/12/2023

Nos dirigimos a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, con relación al CONTRATO N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", a fin de remitir la conformidad a los trabajos ejecutados en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas - **Ordenes de Servicios N° 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218/2023**, según solicitud de Recepción Provisoria presentada por la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. por Expediente SIME N° 144.100/2023.

Se aclara que las ordenes de servicios N° 1210, 1211, 1212, 1214, 1215, 1217 y 1218/2023 no fueron ejecutados o ejecutados parcialmente, los cuales se detallan a continuación:

TABLA N° 1

O.S.	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNID.	CANT. O.S.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL O.S	CANT. EJECUT.	PRECIO TOTAL EJECUT.	DIFERENCIA
1210	15.9	Provisión de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	UNID.	1,00	61.438	61.438	0	0	61.438
	15.10	Mano de obra - colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	UNID.	1,00	33.750	33.750	0	0	33.750
1211	15.9	Provisión de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	UNID.	1,00	61.438	61.438	0	0	61.438
	15.10	Mano de obra - colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	UNID.	1,00	33.750	33.750	0	0	33.750
1212	13.5	Demolición de azulejos	MTS2	2,00	14.672	29.344	0	0	29.344
	13.1	Con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	MTS2	2,00	92.492	184.984	0	0	184.984
	13.2	Mano de obra de revestidos con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	MTS2	2,00	50.025	100.050	0	0	100.050
	15.3	Llave de paso de 1/2", con campana	UNID.	2,00	100.947	201.894	0	0	201.894
	15.4	Mano de obra de instalación sanitaria de llave de paso de 1/2", con campana	UNID.	2,00	54.375	108.750	0	0	108.750
	15.29	Caño PVC 1/2" Roscable	ML	4,00	15.156	60.624	0	0	60.624
	15.30	Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1/2" Roscable	ML	4,00	8.925	35.700	0	0	35.700
1214	9.12	Desmonte de marcos de puertas y ventanas sin recuperación de material	UNID.	2,00	35.374	70.748	0	0	70.748
1215	10.5	Aberturas metálicas (ventanas y balancines)	MTS2	0,30	264.076	79.223	0	0	79.223
	10.6	Mano de obra de aberturas metálicas (ventanas y balancines)	MTS2	0,30	156.400	46.920	0	0	46.920
1217	5.1	Demolición de revoques deteriorados por humedad	MTS2	23,50	20.090	472.115	0	0	472.115

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA

	5.4	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	MTS2	24,00	23.988	575.712	0	0	575.712
	5.5	Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	MTS2	24,00	21.850	524.400	0	0	524.400
	12.63	Enduido interior de paredes	MTS2	24,00	17.589	422.136	0	0	422.136
	12.64	Mano de obra de enduido interior de paredes	MTS2	24,00	11.086	266.064	0	0	266.064
	12.1	Pintura de paredes al látex	MTS2	24,00	14.418	346.032	0	0	346.032
	12.2	Mano de obra de pintura de paredes al látex	MTS2	24,00	15.525	372.600	0	0	372.600
1218	7.1	Demolición de pisos en general	MTS2	10,00	8.919	89.190	6	53514	35.676
TOTAL									**4.123.348**

TABLA N° 2 - RESUMEN	
MONTO TOTAL A DESCONTAR DE LAS O.S.:	**Gs 4.123.348**
MONTO TOTAL A CERTIFICAR DE LAS O.S.:	**Gs 34.738.502**

Cabe mencionar que durante la ejecución de las obras en el sector de la sala técnica no se pudieron realizar los trabajos internos correspondientes a la Orden de Servicio N° 1217, debido a que los equipos informáticos no pueden ser apagados y tampoco moverse en otro sector, por lo que en una reunión con los técnicos informáticos se recomendó la no ejecución de dichos trabajos.

Se aclara que la fecha que se registra en el Acta de Recepción Provisoria, es debido al tiempo que el expediente ingresa en el Dpto. de Servicios Generales, por lo que se debe tener en cuenta la fecha de culminación registrada en el Libro de Obras.

Atentamente.

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD.
FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Techo cerámico reparado

Techos reparados con aislación de membrana de aluminio

Reposición de baldosones de canto rodado en vereda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD.
FISCALIZACIÓN DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA

INFORME DE CONFORMIDAD F.O. Nº 17/2023

Dependencia solicitante	Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP)	
Fecha de conformidad por el servicio	07/12/2023	
Proveedor del Servicio	D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.	
Contrato MH N°	43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda"	
Orden de Servicio N°	1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217 y 1218/2023	
Monto	Gs. 34.738.502-	
Conformidad		Total
	X	Con Observaciones
Observación	Se da la conformidad, como administrador del contrato, teniendo en cuenta que el proveedor ha cumplido con la provisión del servicio. Se aclara que hubo modificaciones en el certificado justificados en el Memo-FO-CRA N° 45/2023.	

Arq. Lyda Valiente Fiscal de Obras-CRA/DA Ministerio de Economía y Finanzas **Arq. Juan Antonio Centurión** Fiscal de Obras-CRA/DA Ministerio de Economía y Finanzas	**Jorge González** Funcionario Dpto. de Servicios Generales – C.R.A.	**C.P. Sonia R. Rivas** Jefa del Dpto. de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administrativos – D.A.
FIRMA FISCALES DE OBRAS	**FIRMA TECNICO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	**VºBº JEFA DPTO. DE SERVICIOS GENERALES**

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 38/2023

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los 7 días del mes de noviembre de 2023, siendo las 08:00hs., el Arq. Dardo González con CI N° 2.372.660 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Economía y Finanzas los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones según el presupuesto N°45/2023 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a las **Ordenes de Servicio N° 1209, 1210, 1215**

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Dardo González
Director Operativo
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 41/2023

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los 20 días del mes de noviembre de 2023, siendo las 08:00hs., el Arq. Dardo González con CI N° 2.372.660 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Economía y Finanzas los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en el Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) del Ministerio de Economía y Finanzas según el presupuesto N°45/2023 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a la **Orden de Servicio N°1214.**

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Dardo González
Director Operativo
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD.
FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 42/2023

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los 22 días del mes de noviembre de 2023, siendo las 08:00hs., el Arq. Dardo González con CI N° 2.372.660 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Economía y Finanzas los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en el Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) del Ministerio de Economía y Finanzas según el presupuesto N°45/2023 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a las **Ordenes de Servicios N°1218.**

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Dardo González
Director Operativo
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 45/2023

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los 29 días del mes de noviembre de 2023, siendo las 08:00hs., el Arq. Dardo González con CI N° 2.372.660 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Economía y Finanzas los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en el Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) del Ministerio de Economía y Finanzas según el presupuesto N°45/2023 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a las **Ordenes de Servicios N° 1211, 1212 y 1213.**

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Dardo González
Director Operativo
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 46/2023

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los 04 dias del mes de diciembre de 2023, siendo las 08:00hs., el Arq. Dardo González con CI N° 2.372.660 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Economía y Finanzas los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en el Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) del Ministerio de Economía y Finanzas según el presupuesto N°45/2023 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a la **Orden de Servicio N° 1217.**

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Dardo González
Director Operativo
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD.
FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 47/2023

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los 06 días del mes de diciembre de 2023, siendo las 08:00hs., el Arq. Dardo González con CI N° 2.372.660 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Economía y Finanzas los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en el Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) del Ministerio de Economía y Finanzas según el presupuesto N°45/2023 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a la **Orden de Servicio N° 1216.**

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Dardo González
Director Operativo
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD.
FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Nombre del Contrato - "REFACCIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA El MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL".
ID: 393.031

N° 0000024

Contratista: *D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.*	Contrato: MH N° 43/2021 LPN N° 07/2021
Dependencia	Fecha: 7-NOV-23
REFACCIONES	Orden de Servicio N°: 1209, 1215, 1210

LIBROS DE OBRAS

Tiempo: Bueno ☐ Húmedo ☐ Lluvioso ☐

Actividades de la fecha	Observaciones
OS 1209: INICIA ESTA ORDEN CON LA DEMOLICIÓN DEL PARAPETO DE TECHO CON MEMBRANA DE ALUMINIO	SE ACUERDA QUE EN CASO DE ENCONTRAR FISURAS ROTAS SE DEBE REALIZAR EL CAMBIO.
OS 1215: INICIA ESTA ORDEN CON LA LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL PARAPETO SOBRE EL TECHO DE LA DIRECCIÓN Y SALA DE REUNIONES PARA SU POSTERIOR AISLACIÓN. OSN°: 1210 CON LA DEMOLICIÓN DE AZULEJOS INICIA ESTA ORDEN	

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA

Residente/Responsable	Firma Fiscal
Aclaración	Aclaración

arquitectura construcción s.r.l. d&d

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY

PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Nombre del Contrato - "REFACCIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL".
ID: 393.031

N° 0000028

Contratista: *D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.*

Contrato: MH N° 43/2021 LPN N° 07/2021

Dependencia

JUBILACIONES

Fecha: 20 - NOV - 23

Orden de Servicio N°: 1214

LIBROS DE OBRAS

Tiempo: Bueno ☐ Húmedo ☐ Lluvioso ☐

Actividades de la fecha	Observaciones
INICIA ESTA ORDEN DE SERVICIO CON EL DESMONTE DEL MARCO DE MADERA DEL AIRE ACONDICIONADO DE PISO Y POSTERIOR CERRAMIENTO DEL VANO	

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA

Residente/Responsable	Firma Fiscal
Aclaración	Aclaración

Multigráfica Punto 5 - de Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria N° 1811 c/ Juan Netto - Tel. 514 232
RUC: 804589-5 - Hab. N°. 1130 - **1 Tal. 50x3 del 0000001 al 0000050**

QUÍMICO - ORIGINAL (BLANCO) - DUPLICADO: Arch (ROSA)
TRIPLICADO: Talón (CELESTE)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Nombre del Contrato - "REFACCIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL".
ID: 393.031

N° 0000029

Contratista: *D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.*

Contrato: MH N° 43/2021 LPN N° 07/2021

Dependencia

Fecha: 22 - NOV - 23

INSTALACIONES

Orden de Servicio N°: 1218

LIBROS DE OBRAS

Tiempo: Bueno ☐ Húmedo ☐ Lluvioso ☐

Actividades de la fecha	Observaciones
INICIA ESTA ORDEN DE INICIO CON LA	
REPOSICIÓN DE BALDOSA DE CANTO ROTO	
EN LA VEREDA	

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA

Residente/Responsable	Firma Fiscal
arquitectura construcción s.r.l. d&d	
Aclaración	Aclaración

Multigráfica Punto 5 - de Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria N° 1811 c/ Juan Netto - Tel. 514 232
RUC: 804589-5 - Hab. N°. 1130 - 1 Tal. 50x3 del 0000001 al 0000050

QUÍMICO - ORIGINAL (BLANCO) - DUPLICADO: Arch.(ROSA)
TRIPLICADO: Talón (CELESTE)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY

PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Nombre del Contrato - "REFACCIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL".
ID: 393.031

N° 0000032

Contratista: *D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.*

Contrato: MH N° 43/2021 LPN N° 07/2021

Dependencia: SUBSIDIOS

Fecha: 29 - NOV - 23

Orden de Servicio N°: 1211 ; 1212 ; 1213

LIBROS DE OBRAS

Tiempo: Bueno ☐ Húmedo ☐ Lluvioso ☐

Actividades de la fecha	Observaciones
OS N° 1212: INICIA ESTA ORDEN DE SERVICIO CON LA DEMOLICION DEL REBORDE Y DE MAMPOSTERIA PARA EMBUTIDO DE CAÑERIA DE AGUA CPE PARA LAS CISTERNAS DEL SANITARIO DE CABALLERO	
OS N° 1211: INICIA ESTA ORDEN DE SERVICIO CON LA DEMOLICION DEL CONTRAPISO Y REPOSICION DE LA CARPETA DEL REGISTRO CLOACAL	
OS N° 1213: INICIA ESTA ORDEN DE SERVICIO CON EL CERRAMIENTO DEL VANO ENTRE LA VIGA DE MADERA Y EL TECHO EN EL SECTOR DEL PASILLO	

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA

Residente/Responsable	Firma Fiscal
arquitectura construcción s.r.l. d&d	
Aclaración	Aclaración

Multigráfica Punto 5 - de Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria N° 1811 c/ Juan Netto - Tel. 514 232
RUC: 804589-5 - Hab. N°. 1130 - 1 Tal. 50x3 del 0000001 al 0000050

QUÍMICO - ORIGINAL (BLANCO) - DUPLICADO: Arch. (ROSA)
TRIPLICADO: Talón (CELESTE)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Nombre del Contrato - "REFACCIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA El MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL".
ID: 393.031

N° 0000033

Contratista: *D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.*

Contrato: MH N° 43/2021 LPN N° 07/2021

Dependencia: REFACCIONES

Fecha: 05 – DIC – 22

Orden de Servicio N°: 1217

LIBROS DE OBRAS

Tiempo: Bueno ☐ Húmedo ☐ Lluvioso ☐

Actividades de la fecha	Observaciones
OSPC INICIA ESTA ORDEN DE SERVI	
CIO CON LOS TRABAJOS DE DEMO	
LICIÓN DEL REBOQUE DE LA MAM	
POSTERIA QUE SOPORTABLE DEL	
TECHO DEL SECTOR DE LA DIREC	
CCIÓN. POSTERIORMENTE SE REALI	
ZA EL REVOQUE	

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA

Residente/Responsable	Firma Fiscal
Aclaración	Aclaración

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicio Generales

Acta FO-CRA. 16/2023

Acta de Recepción Provisoria

En la ciudad de Asunción a los 7 días del mes de diciembre del 2023, siendo las 14:00hs., el Arq. Dardo González con CI N° 2.372.660 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Economía y Finanzas los fiscales de obra Arq. Lyda Valiente y Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para la ***Recepción Provisoria de Obra.***

Los trabajos se ejecutaron en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) del Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente a las **Ordenes de Servicios N° 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217 y 1218/2023.**

OBS.

- SIME N° 144.100/23
- Se deberá considerar como fecha de finalización de los trabajos realizados lo asentado en el Libro de Obras.

Se expide el presente documentos en 3 copias a un solo efecto y con un solo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Dardo González
Director Operativo
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD.
FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY

PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Nombre del Contrato - "REFACCIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL".
ID: 393.031

N° 0000035

Contratista: *D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.*

Contrato: MH N° 43/2021 LPN N° 07/2021

Dependencia

SUBSTACIONES

Fecha: 06 - DIC - 23

Orden de Servicio N°: DE 1209 A 1218

LIBROS DE OBRAS

Tiempo: Bueno ☐ Húmedo ☐ Lluvioso ☐

Actividades de la fecha	Observaciones
OS Nº 1216: INICIA Y TERMINA ESTA ORDEN DE SERVICIO CON LA COLOCACION DE CORTINAS EN LAS VENTANAS DEL SECTOR ADMINISTRATIVO	SE SOLICITA MEJORAR LA AISLACION CON LA PELA BIDIN Y REPORTAR CON LA PINTURA IMPERMEABILIZANTE. 2 - MEJORAR LA SUJECION DE LAS TEJAS MOVIDAS A CONSECUENCIA DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO 3 - REALIZAR EL CAMBIO DE LOS AZULEJOS PICADOS Y MEJORAR EL REVOQUE
OS Nºs 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217 y 1218: CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE ESTAS ORDENES DE SERVICIO SE DA EL CIERRE CORRESPONDIENTE	

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA

Residente/Responsable	Firma Fiscal
arquitectura & construcción s.r.l. d&d	
Aclaración	Aclaración

Multigráfica Punto 5 - de Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria N° 1811 c/ Juan Netto - Tel. 514 232
RUC: 804589-5 - Hab. N°. 1130 - 1 Tal. 50x3 del 0000001 al 0000050

QUÍMICO - ORIGINAL (BLANCO) - DUPLICADO: Arch.(ROSA)
TRIPLICADO: Talón (CELESTE)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Nombre del Contrato - "REFACCIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA El MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL".
ID: 393.031

N° 0000036

Contratista: *D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.*

Dependencia	
JUBILACIONES	Contrato: MH N° 43/2021 LPN N° 07/2021
	Fecha: 07 - DIC - 23
	Orden de Servicio N°: 1217; 1213 y 1209 y 1210

LIBROS DE OBRAS

Tiempo: Bueno ☐ Húmedo ☐ Lluvioso ☐

Actividades de la fecha	Observaciones
OSN 1217: SE REALIZA LA MEJORA DE LA COLOCACIÓN DE LA TELA BIDIN Y EL REFUERZO DE LA PINTURA IMPERMEABLE.	
OSN° 1209 SE REALIZA LA SUJECIÓN DE LAS TEJAS SUELTAS O/Y DESPRENDIDAS	
OSN° 1213: SE REALIZA LA MEJORA DEL REVOQUE	
OSN° 1210: SE REALIZA EL CAMBIO DE LOS AZULEJOS PICADOS.	

Jorge González

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA

Residente/Responsable	Firma Fiscal
arquitectura construcción s.r.l. d&d	
Aclaración	Aclaración

Multigráfica Punto 5 - de Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria N° 1831 - Juan Pablo - Tel. 514 ...
RUC 804589-5 - Hab. N° 1120 - 1 Tel. ...

TETÃ VIRU MOHENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1209/2023
Fecha de Emisión 08/08/2023 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁ GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S R L	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	424/2023, 425/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
18	DIECIOCHO	TECHOS Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones sin recuperación de materiales	UNIDAD	----------	24.069	433.24[illegible]
18	DIECIOCHO	TECHOS Provisión de Tejas con tejuelitas	UNIDAD	----------	102.065	1.837.17[illegible]
18	DIECIOCHO	TECHOS. Mano de obra de colocación de Tejas con tejuelitas	UNIDAD	----------	43.500	783.000
8	OCHO	ASILACIONES. Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	68.746	549.968
8	OCHO	ASILACIONES. Mano de obra de aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	52.210	417.680
11,75	ONCE CON SETENTA Y CINCO	TECHOS Provisión de Tejas con tejuelitas	UNIDAD	----------	102.065	1.199.264
11,75	ONCE CON SETENTA Y CINCO	TECHOS. Mano de obra de colocación de Tejas con tejuelitas	UNIDAD	----------	43.500	511.12[illegible]
11,75	ONCE CON SETENTA Y CINCO	ASILACIONES. Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	68.746	807.76[illegible]
11,75	ONCE CON SETENTA Y CINCO	ASILACIONES. Mano de obra de aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	52.210	613.468
		TOTAL				7.152.683

SON GUARANÍES: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES.-

OBSERVACION: SIME 50237/2023. PRESUPUESTO 045. MEMO CRA/DSG 196/23. MEMO M-FO-CRA 11/2023. INFORME CONTRACTUAL 34. NOTA DCIB 170/2023. PROV CRA 632/2023. PROV DA 2144/2023

Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH		LIC. LUIS IRALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Comité Unidad Operativa de Contratación	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO

TETÃ VERU MOSENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1210/2023
Fecha de Emisión 08/08/2023 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁ GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S R L	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	425/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
18,27	DIECIOCHO CON VEINTISIETE	REVESTIDOS. Demolición de azulejos	UNIDAD	----------	14.672	268.057
23,60	VEINTITRES CON SESENTA	REVESTIDOS. Con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	UNIDAD	----------	92.492	2.182.11[illegible]
23,60	VEINTITRES CON SESENTA	REVESTIDOS. Mano de obra de revestidos con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	UNIDAD	----------	50.025	1.180.590
26	VEINTISEIS	REVOQUE. Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	23.988	623.688
26	VEINTISEIS	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	21.850	568.100
2,40	DOS CON CUARENTA	VIDRIOS. Provisión y colocación de espejo	UNIDAD	----------	267.928	643.027
2,40	DOS CON CUARENTA	VIDRIOS. Mano de obra de provisión y colocación de espejo	UNIDAD	----------	161.000	386.400
1	UNO	CARPINTERÍA MADERA. Reparación de puertas y ventanas de madera o metálicas	UNIDAD	----------	209.420	209.420
1	UNO	CARPINTERÍA MADERA. Mano de obra de reparación de puertas y ventanas de madera o metálicas	UNIDAD	----------	184.000	184.000
21	VEINTIUNO	PINTURAS. Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	UNIDAD	----------	28.344	595.224
21	VEINTIUNO	PINTURAS. Mano de obra de pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	UNIDAD	----------	21.850	458.850
* 1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Provisión de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	UNIDAD	----------	61.438	61.438
* 1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra - colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	UNIDAD	----------	33.750	33.750

* ITEMS NO EJECUTADOS

TOTAL	7.395.355

SON GUARANÍES: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO.-

OBSERVACION: SIME 50237/2023. PRESUPUESTO 045. MEMO CRA/DSG 196/23. MEMO M-FO-CRA 11/2023. INFORME CONTRACTUAL 34. NOTA DCIB 170/2023. PROV CRA 632/2023. PROV DA 2144/2023

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH		LIC. LUIS IRALA Jefe de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Coord. Unidad Operativa de Contratación	

TETA VERU MÓMBYRYRY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1211/2023
Fecha de Emisión 08/08/2023 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁ GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S R.L.	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	425/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
2	DOS	CONTRAPISO. Demolición de contrapiso	UNIDAD	----------	13.480	26.960
3	TRES	PISO. Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	UNIDAD	----------	113.032	339.096
3	TRES	PISO. Mano de obra de piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	UNIDAD	----------	55.200	165.600
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Provisión de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	UNIDAD	----------	61.438	61.438
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra - colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	UNIDAD	----------	33.750	33.750
1	UNO	DESAGÜE PLUVIAL. Caño PVC para desagüe 50 mm	UNIDAD	----------	23.597	23.597
1	UNO	DESAGÜE PLUVIAL. Mano de obra de caño PVC para desagüe 50 mm	UNIDAD	----------	13.463	13.463
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Provisión de Tapa metálica ciega de 60x60 cm para colocación de piso	UNIDAD	----------	103.628	103.628
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra - colocación de Tapa metálica ciega de 60x60 cm para colocación de piso	UNIDAD	----------	55.200	55.200

* ITEMS NO EJECUTADOS

TOTAL	822.732

SON GUARANÍES: OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS.-

OBSERVACION: SIME 50237/2023. PRESUPUESTO 045. MEMO CRA/DSG 196/23. MEMO M-FO-CRA 11/2023. INFORME CONTRACTUAL 34. NOTA DCIB 170/2023. PROV CRA 632/2023. PROV DA 2144/2023

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH		LIC. LUIS IRALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Unidad Operativa de Contratación	

TETÃ VIRU MOMENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1212/2023
Fecha de Emisión 08/08/2023 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁ GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	425/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

	Cant	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit	Total
*	2	DOS	REVESTIDOS. Demolición de azulejos	UNIDAD	----------	14.672	29.344
	5	CINCO	DEMOLICIONES. Demolición de revoque	UNIDAD	----------	14.593	72.965
	5	CINCO	DEMOLICIONES. Demolición de paredes 0,15	UNIDAD	----------	15.594	77.970
	5	CINCO	REVOQUE. Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	23.988	119.940
	5	CINCO	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	21.850	109.250
*	2	DOS	REVESTIDOS. Con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	UNIDAD	----------	92.492	184.984
*	2	DOS	REVESTIDOS. Mano de obra de revestidos con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	UNIDAD	----------	50.025	100.050
*	2	DOS	INSTALACIÓN SANITARIA. Llave de paso de 1/2", con campana	UNIDAD	----------	100.947	201.894
*	2	DOS	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra de instalación sanitaria de llave de paso de 1/2", con campana	UNIDAD	----------	54.375	108.750
*	4	CUATRO	INSTALACIÓN SANITARIA. Caño PVC 1/2" Roscable	UNIDAD	----------	15.156	60.624
*	4	CUATRO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1/2" Roscable	UNIDAD	----------	8.925	35.700

* 2 ITEMS NO EJECUTADOS

TOTAL	1.101.471

SON GUARANÍES: UN MILLON CIENTO UNO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO.-

OBSERVACION: SIME 50237/2023. PRESUPUESTO 045. MEMO CRA/DSG 196/23. MEMO M-FO-CRA 11/2023. INFORME CONTRACTUAL 34. NOTA DCIB 170/2023. PROV CRA 632/2023. PROV DA 2144/2023

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH		LIC. LUIS IRALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRES SORIA Coordinador Unidad Operativa de Contratación	

TETÃ VERU MOHENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1213/2023
Fecha de Emisión 08/08/2023 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S R.L	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	425/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
2	DOS	TECHOS. Demolición de cielorraso de machimbre , yeso o PVC	UNIDAD	----------	13.874	27.748
3	TRES	TECHOS. Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfileria de aluminio	UNIDAD	----------	134.134	402.402
3	TRES	TECHOS. Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfileria de aluminio	UNIDAD	----------	71.300	213.900
0,60	CERO CON SESENTA	ALBAÑILERIA. Mampostería de ladrillos comunes de 0,15	UNIDAD	----------	41.957	25.174
0,60	CERO CON SESENTA	ALBAÑILERÍA. Mano de obra de mampostería de ladrillos comunes de 0,15	UNIDAD	----------	28.125	16.875
2	DOS	REVOQUE. Revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	UNIDAD	----------	27.805	55.610
2	DOS	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	UNIDAD	----------	25.875	51.750
1,70	UNO CON SETENTA	TECHOS. Provisión de chapa metálica trapezoidal N° 26 con estructura metálica, incluye materiales	UNIDAD	----------	164.605	279.829
1,70	UNO CON SETENTA	TECHOS. Mano de obra - colocación de chapa metálica trapezoidal N° 26 con estructura metálica	UNIDAD	----------	126.500	215.050
2	DOS	PISO. Alisada de cemento de regularización	UNIDAD	----------	19.212	38.424
2	DOS	PISO. Mano de obra de alisada de cemento de regularización	UNIDAD	----------	20.700	41.400

TOTAL	1.368.162

SON GUARANÍES: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS.-

OBSERVACION: SIME 50237/2023. PRESUPUESTO 045. MEMO CRA/DSG 196/23. MEMO M-FO-CRA 11/2023. INFORME CONTRACTUAL 34. NOTA DCIB 170/2023. PROV CRA 632/2023. PROV DA 2144/2023

Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH		Lic. LUIS IRALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ADOG. ANDRES SORIA Coordinador Coord. Unidad Operativa de Contratación	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACIÓN U.O.C.	PRESUPUESTO

TETÃ VORU MOHENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1214/2023
Fecha de Emisión 08/08/2023 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁ
GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	425/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	VARIOS. Desmonte de equipos varios con sus accesorios (equipo de aire acondicionado central, bomba de agua)	UNIDAD	----------	272.803	272.803
2	DOS	CARPINTERÍA METÁLICA. Desmonte de estructura metálica	UNIDAD	----------	156.320	312.640
2	DOS	CARPINTERÍA MADERA. Desmonte de marcos de puertas y ventanas sin recuperacion de material	UNIDAD	----------	35.374	70.748
1,50	UNO CON CINCUENTA	ALBAÑILERÍA. Mamposteria de ladrillos huecos de 0,20	UNIDAD	----------	46.711	70.06[illegible]
1,50	UNO CON CINCUENTA	ALBAÑILERÍA. Mano de obra de mamposteria de ladrillos huecos de 0,20	UNIDAD	----------	27.375	41.06[illegible]
1	UNO	REVOQUE. Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	23.988	23.98[illegible]
1	UNO	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	21.850	21.850
1	UNO	PINTURAS. Enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	17.589	17.589
1	UNO	PINTURAS. Mano de obra de enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	11.086	11.086
1	UNO	PINTURAS. Enduido exterior de paredes	UNIDAD	----------	26.475	26.475
1	UNO	PINTURAS. Mano de obra de enduido exterior de paredes	UNIDAD	----------	16.514	16.514
8	OCHO	PINTURAS. Pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	14.418	115.344
8	OCHO	PINTURAS. Mano de obra de pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	15.525	124.200
1,20	UNO CON VEINTE	TECHOS. Demolición de cielorraso de machimbre , yeso o PVC	UNIDAD	----------	13.874	16.64[illegible]
1,20	UNO CON VEINTE	TECHOS. Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfileria de aluminio	UNIDAD	----------	134.134	160.961
1,20	UNO CON VEINTE	TECHOS. Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfileria de aluminio	UNIDAD	----------	71.300	85.56[illegible]

* IVA NO EJECUTADO

TOTAL	1.387.537

SON GUARANÍES: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE.-

OBSERVACION: SIME 50237/2023. PRESUPUESTO 045. MEMO CRA/DSG 196/23. MEMO M-FO-CRA 11/2023. INFORME CONTRACTUAL 34. NOTA DCIB 170/2023. PROV CRA 632/2023. PROV DA 2144/2023

Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH			ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinación Coord. Unidad Operativa de Contratación	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO

TETA VIRU MOHENDAPY HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1215/2023
Fecha de Emisión 08/08/2023 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁ GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	425/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
8,14	OCHO CON CATORCE	DEMOLICIONES. Demolición de revoque	UNIDAD	----------	14.593	118.787
8,90	OCHO CON NOVENTA	ASILACIONES. Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	68.746	611.339
8,90	OCHO CON NOVENTA	ASILACIONES. Mano de obra de aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	52.210	464.969
1	UNO	REVOQUE. Demolición de revoques deteriorados por humedad	UNIDAD	----------	20.090	20.090
2	DOS	REVOQUE. Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	23.988	47.076
2	DOS	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	21.850	43.700
3	TRES	ASILACIONES. Aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	UNIDAD	----------	139.377	418.131
3	TRES	ASILACIONES. Mano de obra de aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	UNIDAD	----------	65.205	195.615
* 0,30	CERO CON TREINTA	CARPINTERÍA METÁLICA. Aberturas metálicas (ventanas y balancines)	UNIDAD	----------	264.076	79.223
* 0,30	CERO CON TREINTA	CARPINTERÍA METÁLICA. Mano de obra de aberturas metálicas (ventanas y balancines)	UNIDAD	----------	156.400	46.920
9,14	NUEVE CON CATORCE	REVOQUE. Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	23.988	219.250
9,14	NUEVE CON CATORCE	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	21.850	199.[illegible]
15	QUINCE	ASILACIONES. Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	68.746	1.031.190
15	QUINCE	ASILACIONES. Mano de obra de aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	52.210	783.150

* ITEMS NO EJECUTADOS

TOTAL	4.280.249

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE.-

OBSERVACION: SIME 50237/2023. PRESUPUESTO 045. MEMO CRA/DSG 196/23. MEMO M-FO-CRA 11/2023. INFORME CONTRACTUAL 34. NOTA DCIB 170/2023. PROV CRA 632/2023. PROV DA 2144/2023

Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH		LIC. LUIS IRALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRES SORIA Coordinador Unidad Operativa de Contratación	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO

TETÃ VIRU MOMBENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1216/2023
Fecha de Emisión 08/08/2023 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S R L	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	424/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit	Total
17,64	DIECISIETE CON SESENTA Y CUATRO	VENTANAS CORREDIZAS DE VIDRIOS TEMPLADOS. Provisión y colocación de cortinas verticales para oficinas anti solar	UNIDAD	----------	234.969	4.144.853

TOTAL	4.144.853

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES.-

OBSERVACION: SIME 50237/2023. PRESUPUESTO 045. MEMO CRA/DSG 196/23. MEMO M-FO-CRA 11/2023. INFORME CONTRACTUAL 34. NOTA DCIB 170/2023. PROV CRA 632/2023. PROV DA 2144/2023

Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	LIC. LUIS IRALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRES SORIA Coordinador Coord. Unidad Operativa de Contratación	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
---	---	---	---	---

TETA VERU MOHENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1217/2023
Fecha de Emisión 08/08/2023 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁ GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S R L.	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	425/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
10	DIEZ	DEMOLICIONES. Demolición de revoque	UNIDAD	----------	14.593	145.930
10	DIEZ	REVOQUE. Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	23.988	239.880
10	DIEZ	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	21.850	218.500
5	CINCO	ASILACIONES. Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	68.746	343.730
5	CINCO	ASILACIONES. Mano de obra de aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	UNIDAD	----------	52.210	261.050
5	CINCO	PINTURAS. Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	UNIDAD	----------	17.466	87.330
5	CINCO	PINTURAS. Mano de obra de limpieza de ladrillo visto con acido muriático	UNIDAD	----------	11.845	59.225
20,50	VEINTE CON CINCUENTA	ASILACIONES. Aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	UNIDAD	----------	139.377	2.857.228
20,50	VEINTE CON CINCUENTA	ASILACIONES. Mano de obra de aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	UNIDAD	----------	65.205	1.336.703
23,50	VEINTITRES CON CINCUENTA	REVOQUE. Demolición de revoques deteriorados por humedad	UNIDAD	----------	20.090	472.115
24	VEINTICUATRO	REVOQUE. Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1.4.16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	23.988	575.712
24	VEINTICUATRO	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	21.850	524.400
24	VEINTICUATRO	PINTURAS. Enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	17.589	422.136
24	VEINTICUATRO	PINTURAS. Mano de obra de enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	11.086	266.064
24	VEINTICUATRO	PINTURAS. Pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	14.418	346.032
24	VEINTICUATRO	PINTURAS. Mano de obra de pintura de paredes al látex	UNIDAD	----------	15.525	372.600

ITEMS NO EJECUTADOS

TOTAL	8.528.636

SON GUARANÍES: OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS.-

OBSERVACION: SIME 50237/2023. PRESUPUESTO 045. MEMO CRA/DSG 196/23. MEMO M-FO-CRA 11/2023. INFORME CONTRACTUAL 34. NOTA DCIB 170/2023. PROV CRA 632/2023. PROV DA 2144/2023

Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH		LIC. LUIS IRALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRES SORIA Coordinador Unidad Operativa de Contratación	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO

TETA VIRU MOHENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1218/2023
Fecha de Emisión 08/08/2023 - ORIGINAL

TETÄ REKUÁ GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	425/2023
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
10	DIEZ	PISO. Demolición de pisos en general	UNIDAD	----------	8.919	89.190
6	SEIS	PISO Piso de canto rodado 30x30, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	UNIDAD	----------	78.837	473.022
6	SEIS	PISO Mano de obra de piso de canto rodado 30x30, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	UNIDAD	----------	35.650	213.900
37	TREINTA Y SIETE	ALBAÑILERÍA. Acarreo de residuo y escombros.	UNIDAD	----------	40.724	1.506.788
1	UNO	ALBAÑILERÍA. Retiro de escombros en contenedor	UNIDAD	----------	397.272	397.272

* ITEM EJECUTADO PARCIALMENTE

TOTAL	2.680.172

SON GUARANÍES: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS.-

OBSERVACION: SIME 50237/2023. PRESUPUESTO 045. MEMO CRA/DSG 196/23. MEMO M-FO-CRA 11/2023. INFORME CONTRACTUAL 34. NOTA DCIB 170/2023. PROV CRA 632/2023. PROV DA 2144/2023

Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH		LIC. LUIS IBALA Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Unidad Operativa de Contratación	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO

arquitectura d&d construcción

CONTRATO:

DyD Arquitectura y Construccion SRL

PLANILLA DE COMPUTO

Ítems del llamado REFACCIONES DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA con ID: 393031

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 600.000.000 Máximo: 1.200.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

O.S.N°: 1209 AL 1218

FECHA DE TERMINO DE OS : 07/12/2023

DATOS DE CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT. EJECUTADA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO EJECUTADO
0	DEPOSITO DE ESTACIONAMIENTO				
4.1	Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones sin recuperación de materiales	18,00	MTS2	24.069	433.242
4.3	Provisión de Tejas con tejuelitas	18,00	MTS2	102.065	1.837.170
4.4	Mano de obra de colocación de Tejas con tejuelitas	18,00	MTS2	43.500	783.000
3.3	Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	8,00	ML	68.746	549.968
3.4	Mano de obra de aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	8,00	MTS2	52.210	417.680
7	COMEDOR	0,00			-
4.3	Provisión de Tejas con tejuelitas	11,75	MTS2	102.065	1.199.264
4.4	Mano de obra de colocación de Tejas con tejuelitas	11,75	MTS2	43.500	511.125
3.3	Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	11,75	ML	68.746	807.766
3.4	Mano de obra de aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	11,75	MTS2	52.210	613.468
	BAÑO HOMBRES PA	0,00			-
13.5	Demolición de azulejos	18,27	MTS2	14.672	268.057
13.1	Con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	23,60	MTS2	92.492	2.182.811
13.2	Mano de obra de revestidos con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	23,60	MTS2	50.025	1.180.590
5.4	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	26,00	MTS2	23.988	623.688
5.5	Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	26,00	MTS2	21.850	568.100
17.1	Provisión y colocación de espejo	2,40	MTS2	267.928	643.027
17.2	Mano de obra de provisión y colocación de espejo	2,40	MTS2	161.000	386.400
9.24	Reparación de puertas y ventanas de madera o metálicas	1,00	MTS2	209.420	209.420
9.25	Mano de obra de reparación de puertas y ventanas de madera o metálicas	1,00	MTS2	184.000	184.000
12.33	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	21,00	MTS2	28.344	595.224
12.34	Mano de obra de pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	21,00	MTS2	21.850	458.850
15.9	Provisión de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	0,00	UNID.	61.438	-
15.10	Mano de obra - colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	0,00	UNID.	33.750	-
	AIRE LUZ	0,00			-
6.3	Demolición de contrapiso	2,00	MTS2	13.480	26.960
7.8	Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	3,00	MTS2	113.032	339.096
7.9	Mano de obra de piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	3,00	MTS2	55.200	165.600
15.9	Provisión de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	0,00	UNID.	61.438	-
15.10	Mano de obra - colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	0,00	UNID.	33.750	-
14.39	Caño PVC para desagüe 50 mm	1,00	ML	23.597	23.597
14.40	Mano de obra de caño PVC para desagüe 50 mm	1,00	ML	13.463	13.463
15.71	Provisión de Tapa metálica ciega de 60x60 cm para colocación de piso	1,00	UNID.	103.628	103.628
15.72	Mano de obra - colocación de Tapa metálica ciega de 60x60 cm para colocación de piso	1,00	UNID.	55.200	55.200
	BAÑO HOMBRES PB (ALIMENTACIÓN)	0,00			-
13.5	Demolición de azulejos	0,00	MTS2	14.672	-
2.6	Demolición de revoque	5,00	MTS2	14.593	72.965
2.1	Demolición de paredes 0,15	5,00	MTS2	15.594	77.970
5.4	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	5,00	MTS2	23.988	119.940
5.5	Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	5,00	MTS2	21.850	109.250
13.1	Con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	0,00	MTS2	92.492	-
13.2	Mano de obra de revestidos con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	0,00	MTS2	50.025	-
15.3	Llave de paso de 1/2", con campana	0,00	UNID.	100.947	-
15.4	Mano de obra de instalación sanitaria de llave de paso de 1/2", con campana	0,00	UNID.	54.375	-
15.29	Caño PVC 1/2" Roscable	0,00	ML	15.156	-
15.30	Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1/2" Roscable	0,00	ML	8.925	-
	PASILLO TABLERO	0,00			-
4.23	Demolición de cielorraso de machimbre , yeso o PVC	2,00	MTS2	13.874	27.748
4.26	Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfilería de aluminio	3,00	MTS2	134.134	402.402
4.27	Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfilería de aluminio	3,00	MTS2	71.300	213.900
1.3	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15	0,60	MTS2	41.957	25.174
1.4	Mano de obra de mampostería de ladrillos comunes de 0,15	0,60	MTS2	28.125	16.875
5.6	Revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	2,00	MTS2	27.805	55.610
5.7	Mano de obra de revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	2,00	MTS2	25.875	51.750
4.20	Provisión de chapa metálica trapezoidal N? 26 con estructura metálica, incluye materiales	1,70	MTS2	164.605	279.829
4.21	Mano de obra - colocación de chapa metálica trapezoidal N? 26 con estructura metálica	1,70	MTS2	126.500	215.050

arquitectura construcción s.r.l.

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA

	SALON	0,00			-
7.18	Alisada de cemento de regularización	2,00	MTS2	19.212	38.424
7.19	Mano de obra de alisada de cemento de regularización	2,00	MTS2	20.700	41.400
	ASESORÍA DE DIRECCIÓN	0,00			-
20.7	Desmonte de equipos varios con sus accesorios (equipo de aire acondicionado central, bomba de agua)	1,00	UNID.	272.803	272.803
10.49	Desmonte de estructura metálica	2,00	MTS2	156.320	312.640
9.12	Desmonte de marcos de puertas y ventanas sin recuperación de material	0,00	UNID.	35.374	-
1.9	Mamposteria de ladrillos huecos de 0,20	1,50	MTS2	46.711	70.067
1.10	Mano de obra de mamposteria de ladrillos huecos de 0,20	1,50	MTS2	27.375	41.063
5.4	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	1,00	MTS2	23.988	23.988
5.5	Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	1,00	MTS2	21.850	21.850
12.63	Enduido interior de paredes	1,00	MTS2	17.589	17.589
12.64	Mano de obra de enduido interior de paredes	1,00	MTS2	11.086	11.086
12.65	Enduido exterior de paredes	1,00	MTS2	26.475	26.475
12.66	Mano de obra de enduido exterior de paredes	1,00	MTS2	16.514	16.514
12.1	Pintura de paredes al látex	8,00	MTS2	14.418	115.344
12.2	Mano de obra de pintura de paredes al látex	8,00	MTS2	15.525	124.200
4.23	Demolición de cielorraso de machimbre , yeso o PVC	1,20	MTS2	13.874	16.649
4.26	Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfileria de aluminio	1,20	MTS2	134.134	160.961
4.27	Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfileria de aluminio	1,20	MTS2	71.300	85.560
	PASILLO ARCHIVOS / DOCUMENTOS	0,00			-
3.3	Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	8,90	ML	68.746	611.839
3.4	Mano de obra de aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	8,90	MTS2	52.210	464.669
5.1	Demolición de revoques deteriorados por humedad	1,00	MTS2	20.090	20.090
5.4	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	2,00	MTS2	23.988	47.976
5.5	Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	2,00	MTS2	21.850	43.700
3.11	Aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	3,00	MTS2	139.377	418.131
3.12	Mano de obra de aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	3,00	MTS2	65.205	195.615
	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0,00			-
18.8	Provisión y colocación de cortinas verticales para oficinas anti solar	17,64	MTS2	234.969	4.144.853
10.5	Aberturas metálicas (ventanas y balancines)	0,00	MTS2	264.076	-
10.6	Mano de obra de aberturas metálicas (ventanas y balancines)	0,00	MTS2	156.400	-
	TECHO DE CHAPA 1	0,00			-
2.6	Demolición de revoque	8,14	MTS2	14.593	118.787
5.4	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	9,14	MTS2	23.988	219.250
5.5	Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	9,14	MTS2	21.850	199.709
3.3	Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	15,00	ML	68.746	1.031.190
3.4	Mano de obra de aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	15,00	MTS2	52.210	783.150
	TECHO DE CHAPA 2	0,00			-
2.6	Demolición de revoque	10,00	MTS2	14.593	145.930
5.4	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	10,00	MTS2	23.988	239.880
5.5	Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	10,00	MTS2	21.850	218.500
3.3	Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	5,00	ML	68.746	343.730
3.4	Mano de obra de aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	5,00	MTS2	52.210	261.050
	PARED EXTERIOR DE SALA TECNICA	0,00			-
12.41	Limpieza de ladrillo visto con ?ácido muriático	5,00	MTS2	17.466	87.330
12.42	Mano de obra de limpieza de ladrillo visto con ?ácido muriático	5,00	MTS2	11.845	59.225
3.11	Aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	20,50	MTS2	139.377	2.857.229
3.12	Mano de obra de aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	20,50	MTS2	65.205	1.336.703
	SALA TECNICA	0,00			-
5.1	Demolición de revoques deteriorados por humedad	0,00	MTS2	20.090	-
5.4	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	0,00	MTS2	23.988	-
5.5	Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	0,00	MTS2	21.850	-
12.63	Enduido interior de paredes	0,00	MTS2	17.589	-
12.64	Mano de obra de enduido interior de paredes	0,00	MTS2	11.086	-
12.1	Pintura de paredes al látex	0,00	MTS2	14.418	-
12.2	Mano de obra de pintura de paredes al látex	0,00	MTS2	15.525	-
	VEREDA	0,00			-
7.1	Demolición de pisos en general	6,00	MTS2	8.919	53.514
7.29	Piso de canto rodado 30x30, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	6,00	MTS2	78.837	473.022
7.30	Mano de obra de piso de canto rodado 30x30, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	6,00	MTS2	35.650	213.900
1.48	Acarreo de residuo y escombros.	37,00	MTS2	40.724	1.506.788
1.49	Retiro de escombros en contenedor	1,00	UNID.	397.272	397.272

TOTAL:	34.738.502

Son guaraníes: Treinta y cuatro millones, setecientos treinta y ocho mil, quinientos dos.-

	Fiscal de Obras	Fiscal de Obras
	Arq. Juan Centurión	Arq. Lyda Valiente
Fecha de certificacion: 04/12/2023	Fecha de aprobacion de certificado:	07/12/2023

arquitectura construcción s.r.l.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Jorge González

De: Administración de Contratos DYDSRL <admdyd01@gmail.com>
Enviado el: jueves, 7 de diciembre de 2023 08:18
Para: Jorge González
CC: Ejecutivo2 Dyd; lyda_valiente@hacienda.gov.py; juan_centurion@hacienda.gov.py; sonia_rivas@hacienda.gov.py; jobrasdyd@gmail.com arq. Virgilio Aguero; dydgerenciaadm; gerenciageneraldyd
Asunto: Re: Solicitud de corrección de certificado correspondiente a las Ordenes de Servicios N° 1209 al 1218/2023
Datos adjuntos: PPTO N°45 - JUBILACIONES 07122023.pdf

Buen dia
Remitimos la planilla de certificación corregida.
Saludos cordiales.

Liz Chavez
Jefatura de Administración de Contratos - ADMC
DYD ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SRL
0986969451
admdyd01@gmail.com
Eusebio Lillo 2568 Esq Emeterio Miranda

El mié, 6 dic 2023 a las 20:42, Jorge González (<jorge_gonzalez2@hacienda.gov.py>) escribió:

Buenas tardes,

Se solicita la corrección del certificado correspondientes a las Ordenes de Servicio N° 1209 al 1218 debido a que varios ítems de las Ordenes de Servicios no fueron ejecutados y deberán ser descontados:

TABLA N° [illegible]

O.S	ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNID	CANT. O.S	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL O.S	CANT. EJECUT	PRECIO TOTAL EJECUT	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL									[illegible]

Una vez realizado los descuentos favor remitir el certificado correspondiente.

Saludos Cordiales.