EMPRESA CONTRATISTA: EMILIO BOGADO CONSTRUCCIONES

RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE OBRAS
CERTIFICADO Nº 3

NUEVO PERFIL DE LA CIUDAD DE ENCARNACION COSTANERA AVDA REPUBLICA DEL PARAGUAY - LOTE Nº 1

LICITACION PUBLICA NACIONAL
Nº : 06/2023
ID Nº: 433137

Periodo : 03/2024 -

Monto del contrato : Gs 609.958.264

DESCRIPCIÓN		Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
		monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
Sub total		0	33,25%	24,40%	57,65%	202.836.492	148.833.724	351.670.216
						ESTE CERTIFICADO:	Gs 148.833.724	

RESUMEN

	Monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
A) Devolucion de anticipo (anticipo de 20%)	609.958.264	40.567.298	29.766.745	70.334.043
B) Multas. Según Cláusula de Contrato:	0	0	0	0
Total de deduciones A+B				Gs 29.766.745
MONTO DE CERTIFICADO				Gs 119.066.979
C) Retenciones para fondo de reparo (5 %)	0	10.141.825	7.441.686	17.583.511
MONTO DE FACTURA				**111.625.293**
RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS				Gs 17.583.511

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUS: 1206053-4

Arq. Veranci
Director
Municipalidad

Escaneado con CamScanner

Certificado de Obra N° 3

Contratista: Emilio Bogado Construcciones

Llamado: LPN 06/2023 REVALORIZACIÓN DE LA CALLE VILLARRICA PARA SU CONEXIÓN DESDE EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD (ZONA ALTA) HASTA EL NUEVO Fecha: 23/02/2024

		CONTRATO				EJECUTADO			MONTO			PORCENTAJE		
Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	Cartel de Obra 2x1,50 m	Unidad Medida Global	1	606.232	606.232	1	-	1,00	606.232	-	606.232	100%		100%
2	Bebedero de H°A°(Incluye pedestal de H°A°, pileta de acero inoxidable, llave pressmatic, Valvula, complemento para instalación)	Unidad	2	1.789.333	3.578.666	-		-	-	-	-			
3	Pergolas metálicas	Unidad	2	4.729.120	9.458.240			-	-	-	-			
4	Banco de madera	Unidad	16	1.339.067	21.425.072			-	-	-	-			
5	Farola Trial Led 100W 6500k 220V	Unidad	28	2.845.333	79.669.324	12,00	8,00	20,00	34.143.996	22.762.664	56.906.660	43%	29%	72%
6	Tablero metal externo con placa de montaje y Pilastra ANDE	Unidad	1	6.218.667	6.218.667	1,00	-	1,00	6.218.667	-	6.218.667	100%		100%
7	Alimentación eléctrica subterranea	Metro lineal	600	48.664	29.198.400	209,55	182,23	391,78	10.197.541	8.868.041	19.065.582	35%	30%	65%
8	Planteras de H°A°	Unidad	8	2.129.952	17.039.616			-	-	-	-			
9	Basureros	Unidad	2	1.851.227	3.702.454			-	-	-	-			
10	Pisos de canto rodado y triturada fabricado in situ con color, incluye contrapiso	Metros cuadrados	840	132.777	111.532.680	314,30	301,90	616,20	41.731.811	40.085.376	81.817.187	37%	36%	73%
11	Pisos podotáctil con color, incluye contrapiso	Metros cuadrados	224	109.707	24.574.368	86,80	52,00	138,80	9.522.568	5.704.764	15.227.332	39%	23%	62%
12	Piso de granito triturado fabricado in situ, incluye contrapiso	Metros cuadrados	615	121.425	74.676.375	209,55	220,18	429,73	25.444.609	26.734.749	52.179.358	34%	36%	70%
13	Piso drenante, base de piedra triturada con color e: 6 cm.	Metros cuadrados	560	186.149	104.243.440	210,71	141,24	351,95	39.223.456	26.291.685	65.515.141	38%	25%	63%
14	Contrapiso para acceso vehicular e: 12 cm	Metros cuadrados	250	49.542	12.385.500	130,80	57,30	188,10	6.480.094	2.838.757	9.318.850	52%	23%	75%
15	Instalaciones sanitarias (Incluye cañeria de alimentación, llaves de paso, temporizadora, boca de goteo y desagüe a la calle)	Unidad Medida Global	1	44.275.733	44.275.733	0,35	0,27	0,62	15.496.507	11.954.448	27.450.954	35%	27%	62%
16	Pintura del paso de zebra	Metros cuadrados	270	81.474	21.997.980			-	-	-	-			
17	Jardineria s/ diseño 2 cuadras	Unidad Medida Global	1	12.897.867	12.897.867			-	-	-	-			
18	Canteros de protección	Metros cuadrados	25	169.802	4.245.050	18,75	-	18,75	3.183.788	-	3.183.788	75%	0%	75%
19	Demolición de piso - contrapiso	Metros cuadrados	2.200	12.833	28.232.600	825,00	280,00	1.105,00	10.587.225	3.593.240	14.180.465	38%	13%	50%
	Precio Total (IVA Incluido)				**609.958.264**			-	202.836.492	148.833.724	351.670.216	33,25%	24,40%	57,65%
						Total Monto Bruto			202.836.492	148.833.724	351.670.216	General		57,65%
						Descuento Anticipo (20%)			40.567.298	29.766.745	70.334.043			
						Retención caucional (5%)			10.141.825	7.441.686	17.583.511			
						Neto a pagar			152.127.369	111.625.293	263.752.662			

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUS: 1206053-4

Arq. Venancio Zárate
Director Fonas
Municipalidad de E

Escaneado con CamScanner