LOS ANDES INGENIERÍA S.R.L

RUC 80083861-0

00034660

Encarnación, 06 de mayo de 2019

DON FRANCISCO JAVIER PEREIRA
Intendente Municipal
Distrito de Cambyretá

Presente.

Por este medio de dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda en referencia al Contrato N° 09/2019, "Sustitución de tejas francesas existentes por cubiertas de chapa en el Esc. Bas. N° 14.803 Ana Pachinik Vda. de Ibarra" para presentarle el Certificado de Avance de Obra N° 02, cuyo monto asciende a la suma de **Gs. 5.357.050 (Guaraníes cinco millones trescientos cincuenta y siete mil cincuenta).**

Aprovecho también la ocasión para solicitarle el desembolso financiero del mismo.

Sin otro en particular me despido muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Recibido en secretaría general hoy 06
de Mayo de 2019
siendo las 09 horas 20
Carmen Paniagua
Recepción
Municipalidad de Cambyretá

Ing. Jacob Oda
Socio Gerente
Los Andes Ingeniería S.R.L

Los Andes Ingeniería S.R.L
RUC: 80083861

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

CEL.: +595 984 909 655
EMAIL: lai@lai.com.py - laisrl2014@gmail.com
Cerro Cora N° 665 casi Independencia Nacional
Encarnación - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
DIRECCION DE OBRAS
MESA DE ENTRADA
Fecha: 07/05/19
Recibido:
Firma:
María del Carmen Arrúa
Dirección de Obras y Proyectos
Municipalidad de Cambyretá

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 02

Contratante: Municipalidad de Cambyretá.

Contratista: Los Andes Ingeniería S.R.L.

N° Contrato: 09/2019

Nombre del Contrato: Sustitución de tejas francesas existentes po cubiertas de chapa en el Esc. Bas. N° 14.803 Ana Pachinik Vda. de Ibarra

Fecha : 06/05/2019

Fecha de inicio : 14/03/2019

Plazo Inicial: 60 días

Días transcurridos: 53

Días de lluvia:

Multas por día de atraso: 0,5% del monto contractual

Fecha Recep. Prov.:

N°	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	SEGÚN CONTRATO			CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS (Gs.)			% DE EVOLUCIÓN
				Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	72131601-002	**Sustitución de techo de tejas existentes**	Gl	1									
1.1		Demolición con recuperación de techo de tejas francesas existente	m2	451	8.500	3.833.500	451	-	451,00	3.833.500	-	3.833.500	100%
1.2		Colocación de chapas N° 27. Incluye aislante tipo Isolant de 5 mm, una cara de aluminio, sobre estructura existente según especificaciones.	ml	451	84.500	38.109.500	451	-	451,00	38.109.500	-	38.109.500	100%
1.3		Cumbrera de chapa de cinc N° 24, de 60 cm. de desarrollo, colocada	ml	41	24.000	984.000	41	-	41,00	984.000	-	984.000	100%
1.4		Canaletas aérea de cinc, desarrollo 60 (Un costado)	ml	41	83.000	3.403.000		41,00	41,00		3.403.000	3.403.000	100%
1.5		Bajadas de cinc, desarrollo de 40 cm.	ml	12	53.000	636.000	-	12,00	12,00	-	636.000	636.000	100%
1.6		Barnizado de cielorraso existente (No incluye baño)	m2	430	20.130	8.655.900	430	-	430,00	8.655.900	-	8.655.900	100%
1.7		Placa de Bronce con letras en relieve (25 x 40 cm)	Gl	1	1.100.000	1.100.000	-	1,00	1,00	-	1.100.000	1.100.000	100%
1.8		Limpieza final de obra	Gl	1	500.000	500.000	-	1,00	1,00	-	500.000	500.000	100%
						57.221.900		BRUTO		51.582.900	5.639.000	57.221.900	
								FONDO DE REPARO 5%		2.579.145	281.950	2.861.095	
								NETO A COBRAR		49.003.755	**5.357.050**	54.360.805	

Son guaraníes: cinco millones trescientos cincuenta y siete mil cincuenta .

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapúa Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Ing. Jacob Oda

Los Andes
Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

Escaneado con CamScanner