MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DEL BLOQUE ANTIGUO-COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGAÑA

ID N°: 375,570 CONTRATO N° 04/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: YSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02

PERIODO: JULIO 2020

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: REFACCION DEL BLOQUE ANTIGUO COLEGIO NAC. LUIS M. ARGAÑA	138.599.730	36,24%	6,93%	43,17%	50.233.680	9.606.150	59.839.830
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	27.719.946	36,24%	6,93%	43,17%	10.046.736	1.921.230	11.967.966
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	6.929.987	36,24%	6,93%	43,17%	2.511.684	480.308	2.991.992
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**34.649.933**	36,24%	6,93%	43,17%	**12.558.420**	**2.401.538**	**14.959.958**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**37.675.260**	**7.204.613**	**44.879.873**

SON GUARANIES: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SISCIENTOS TRECE.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc 675086-9

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DEL BLOQUE ANTIGUO-COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGAÑA
ID N°: 375,570 CONTRATO N° 04/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: YSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02
PERIODO: JULIO 2020

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DEL BLOQUE ANTIGUO-COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGAÑA

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Preparación de la Obra	Unidad Medida Global	1											
	Demolicion y Reposicion de Techo solo Teja (Sin Recuperacion con Retiro de Material	Metros cuadrados	450	108.000	48.600.000									
	Demolicion de Revoque hasta la Altura de IM	Metros cuadrados	336	9.000	3.024.000									
	Revoques	Metros cuadrados	336	39.330	13.214.880									
	Aberturas	Unidad Medida Global	1											
	Puerta Tablero de 2,10 x 0,90 (Incluye Herrajes y Cerradura)	Unidad	7	1.485.000	10.395.000	7,00		7,00	10.395.000		10.395.000	100,00%		100,00%
	Canaletas y Bajadas de Chapa de Zinc, Desarrollo 40 cm	Metro lineal	123,6	54.000	6.674.400	61,80	49,70	111,50	3.337.200	2.683.800	6.021.000	50,00%	40,21%	90,21%
	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1											
	De Pared Revocada al Latex INT- EXT	Metros cuadrados	840	22.770	19.126.800	840,00		840,00	19.126.800		19.126.800	100,00%		100,00%
	De Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	41	27.000	1.107.000	41,00		41,00	1.107.000		1.107.000	100,00%		100,00%
	De Tejuelas, Tejuelones y Madra al Latex	Metros cuadrados	450	34.200	15.390.000	450,00	-50,00	400,00	15.390.000	-1.710.000	13.680.000	100,00%	-11,11%	88,89%
	De Abertura de Madera con Barniz	Metros cuadrados	26,5	33.120	877.680	26,50		26,50	877.680		877.680	100,00%		100,00%
	De Canaletas al Sintetico	Metro lineal	123,6	32.400	4.004.640		111,50	111,50		3.612.600	3.612.600		90,21%	90,21%
	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1				1,00	1,00					100,00%	100,00%
	Retiro de Cableado Existente	Unidad Medida Global	1	517.500	517.500		1,00	1,00		517.500	517.500		100,00%	100,00%
	Cableado Nuevo Completo (Incluye tomas, Puntos y Llaves TM)	Unidad Medida Global	1	4.657.500	4.657.500		0,50	0,50		2.328.750	2.328.750		50,00%	50,00%
	Reacondicionamiento de Ventiladores Existentes	Unidad	12	180.000	2.160.000									
	Artefactos Electricos Tipo Flourescente de 1x40	Unidad	12	80.640	967.680									
	Artefactos Electricos Tipo Fluorescente de 2x40	Unidad	4	75.600	302.400									
	Artefactos Electricos Tipo Fluorescente de 3x40	Unidad	32	135.000	4.320.000									
	Limpieza de obra	Metros cuadrados	450	7.245	3.260.250		300,00	300,00		2.173.500	2.173.500		66,67%	66,67%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**138.599.730**				**50.233.680**	**9.606.150**	**59.839.830**	**36,24%**	**6,93%**	**43,17%**

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc 675086-9

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION
CONTRATACION DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DEL BLOQUE ANTIGUO-COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGAÑA
ID N°: 375,570 CONTRATO N° 04/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: YSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02
PERIODO: JULIO 2020

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 21 dias de Julio del año 2020, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "YSYSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES", REPRESENTADA POR LA IG. IND. MARIA LUISA ESTECHE SETRINI, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Preparación de la Obra	Unidad Medida	1			
	Demolicion y Reposicion de Techo solo Teja (Sin Recuperacion con Retiro de Material	Metros cuadrados	450		0,00	0,00
	Demolicion de Revoque hasta la Altura de IM	Metros cuadrados	336		0,00	0,00
	Revoques	Metros cuadrados	336		0,00	0,00
	Aberturas	Unidad Medida Global	1			0,00
	Puerta Tablero de 2,10 x 0,90 (Incluye Herrajes y Cerradura)	Unidad	7	7,00	0,00	7,00
	Canaletas y Bajadas de Chapa de Zinc, Desarrollo 40 cm	Metro lineal	123,6	61,80	49,70	111,50
	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		0,00	0,00
	De Pared Revocada al Latex INT- EXT	Metros cuadrados	840	840,00	0,00	840,00
	De Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	41	41,00	0,00	41,00
	De Tejuelas, Tejuelones y Madra al Latex	Metros cuadrados	450	450,00	-50,00	400,00
	De Abertura de Madera con Barniz	Metros cuadrados	26,5	26,50	0,00	26,50
	De Canaletas al Sintetico	Metro lineal	123,6		111,50	111,50
	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		1,00	1,00
	Retiro de Cableado Existente	Unidad Medida Global	1		1,00	1,00
	Cableado Nuevo Completo (Incluye tomas, Puntos y Llaves TM)	Unidad Medida Global	1		0,50	0,50
	Reacondicionamiento de Ventiladores Existentes	Unidad	12			0,00
	Artefactos Electricos Tipo Flourescente de 1x40	Unidad	12			0,00
	Artefactos Electricos Tipo Fluorescente de 2x40	Unidad	4			0,00
	Artefactos Electricos Tipo Fluorescente de 3x40	Unidad	32			0,00
	Limpieza de obra	Metros cuadrados	450		300,00	300,00
	TOTAL					

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc: 675086-9

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A
Arquitecto