San Antonio, 11 de diciembre de 2024

Señores
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Asunto: Informe Técnico del Ascensor 2 - Edificio Principal de la DNCP.
Presente:
En relación con la adjudicación del llamado Público: **"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 07/2023 «MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EDIFICIOS DE LA DNCP - TERCER LLAMADO» – ID N.º 427.835"**

El presente informe detalla los trabajos realizados en el ascensor 2 del Edificio Principal de la DNCP ubicado en la calle EE. UU. c/ Tte. Fariña de la ciudad de Asunción, Los trabajos incluyeron la provisión de componentes, mano de obra para su instalación, y se llevaron a cabo de acuerdo con los estándares y normativas establecidas en el PBC.

- **Cambio de cuerda de apertura de puerta de acero en P5, mano de obra incluido (Cant. 1).**

Descripción de los trabajos realizados:
El trabajo consistió en el desmontaje de la cuerda vieja utilizando herramientas especializadas para liberar las fijaciones que la mantenían en su lugar. Una vez retirada, se limpió el área de trabajo para eliminar restos de grasa, suciedad o materiales que pudieran afectar el desempeño de la nueva cuerda.
Posteriormente, se instaló la nueva cuerda de acero. Los técnicos la ajustaron cuidadosamente en las poleas y puntos de anclaje correspondientes, asegurándose de que estuviera bien alineada y tensada.
Para finalizar, se realizaron pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento del sistema de apertura de la puerta. Durante estas pruebas, se evaluó la suavidad del movimiento y se comprobó que no hubiera ruidos anormales ni desajustes. Una vez confirmado que todo operaba correctamente, se dejó el sistema en funcionamiento

- **Provisión y cambio de sistema de sensores, mano de obra incluido (Cant. 2).**

Descripción de los trabajos realizados:
El trabajo de cambio del sistema de sensores consistió en reemplazar los sensores antiguos por nuevos, asegurando la funcionalidad y seguridad del sistema. Primero, se inspeccionó el sistema existente para identificar los componentes a sustituir. Luego, se desmontaron los sensores antiguos y se instalaron los nuevos en las ubicaciones correspondientes.
Posteriormente, los sensores se conectaron al sistema de control y se configuraron para asegurar su correcto funcionamiento. Finalmente, se realizaron pruebas exhaustivas para verificar que el sistema operara de manera segura y eficiente antes de ponerlo en servicio.

C. P. Carlos Alfonzo
Jefe de Dpto. de Servicios Generales
DNCP
11-12-2024

TRAVEPAR

- **Provisión de Guiadores de puerta, mano de obra incluido (Cant. 1)**

Descripción de los trabajos realizados:
El trabajo de cambio de guiador de puerta de un ascensor consistió en reemplazar el guiador desgastado para garantizar un deslizamiento suave y seguro de la puerta. Primero, se desmontó el guiador antiguo, verificando su estado y el de los componentes asociados. Luego, se instaló el nuevo guiador, ajustándolo correctamente para asegurar su alineación. Finalmente, se realizaron pruebas para confirmar el funcionamiento adecuado de la puerta antes de finalizar el trabajo.

Atentamente,

.....
Ing. Lorenzo Castillo Barúa
Encargado Técnico
0981597-561

C. P. Carlos Alfonzo
Jefe de Dpto. de Servicios Generales
DNCP
11-12-2024

TRAVEPAR