FORMULARIO 1						
Municipalidad de Piribebuy						
CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 01						
CONTRATISTA:		OBD Construcciones				
MONTO DEL CONTRATO:		**73.051.500**				
CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS EN EL ACCESO PRINCIPAL Y SECUNDARIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL con ID: 433292						
RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN						
PERIODO	ago-23				FECHA:	18/09/2023
N°	**DESCRIPCIÓN**	**MONTO TOTAL DEL CONTRATO**	**% REALIZADO**	**MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs)**		
				ANTERIOR	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS EN EL ACCESO PRINCIPAL Y SECUNDARIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL con ID: 433292	73.051.500	59,62	0	43.553.360	43.553.360
TOTAL CERTIFICACIÓN CON IVA		73.051.500	59,62	0	43.553.360	**43.553.360**
DESCUENTO ANTICIPO				0	8.710.672	**8.710.672**
VALOR CERTIFICADOS				0	34.842.688	**34.842.688**
VALOR RETENCIÓN CAUCIONAL				0	2.177.668	**2.177.668**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 01					**32.665.020**	**32.665.020**

CONTRATISTA
Ing. Oscar T. Benítez D.

Ing. Oscar T. Benítez D.
Reg. N° 2.334

FISCAL DE OBRAS
Arq. Fátima Galeano

FORMULARIO 2			
CONTRATISTA:	**MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY**	**AVANCE DEL MES:**	59,62%
OBD CONSTRUCTORA		**AVANCE DE OBRA:**	59,62%
	CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS EN EL ACCESO PRINCIPAL Y SECUNDARIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL con ID: 433292	**FISCALIZACIÓN:**	
FECHA: 18 de setiembre de 2,023	**CERTIFICADO BÁSICO GENERAL N° 01**	Municipalidad de Piribebuy	
	Contrato 10/23		

N°	DESCRIPCIÓN	CONTRATO: 012/2022				% DE EJECUCIÓN	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	CONTRATO											
1	CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTETICO	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	100%	0,00	1,00	1,00	0	800.000	800.000
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	378,2	2.500	945.500	100%	0,00	378,20	378,20	0	945.500	945.500
3	Nivelación con ladrillos comunes de 0.15m para fajas de Contrapiso	Metro lineal	397,8	50.000	19.890.000	81%	0,00	322,22	322,22	0	16.111.000	16.111.000
4	Contrapiso de H° de cascotes de 0.07m de esp.	Metros cuadrados	378,2	42.000	15.884.400	83%	0,00	313,91	313,91	0	13.184.220	13.184.220
5	Piso de Baldozones de 40x40cm	Metros cuadrados	378,2	88.000	33.281.600	40%	0,00	151,28	151,28	0	13.312.640	13.312.640
6	Rampa para discapacitados	Unidad	3	350.000	1.050.000	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	Limpieza de obra	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Total la Planilla				**73.051.500,00**					**0**	**43.553.360,00**	**43.553.360**

A	**TRABAJOS CERTIFICADOS:**			
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES			0
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO			43.553.360
A.3	DESCUENTO DE ANTICIPO	20%		8.710.672
A.4			A.2-A.3	34.842.688
A.5	RETENCIÓN CAUCIONAL	5%	A.2	2.177.668
A.6	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**			**32.665.020**

CONTRATISTA
Ing. Oscar Benítez D.

Oscar T. Benítez D.
Reg. N° 2.334

FISCAL DE OBRAS
Arq. Fatima Galeano

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

ACTA DE MEDICIÓN N° 01

En la Ciudad de Piribebuy, a los 18 días del mes de Setiembre del año 2023, se reúnen los representantes de la Fiscalización de Obra de la Municipalidad de Piribebuy, la Arq. Fátima Galeano y la Empresa Contratista el Ing. Oscar T. Benítez D. representante de la empresa OBD CONSTRUCTORA a efectos de realizar las mediciones del Certificado N° 01/23 correspondiente al mes de Agosto de la obra objeto del contrato N° 09/2023 firmado entre la Municipalidad y la Contratista

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS EN EL ACCESO PRINCIPAL Y SECUNDARIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL con ID: 433292						
ítem	DESCRIPCIÓN	U. M.	CAT.	Med. Anterior	Med. Actual	Medición Total	AVANCE
1	CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTÉTICO	Unidad Medida Global	1		1,00	1,00	100%
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	378,2		378,20	378,20	100%
3	Nivelación con ladrillos comunes de 0.15 m para fajas de Contrapiso	Metro lineal	397,8		322,22	322,22	81%
4	Contrapiso de H° de cascotes de 0.07 m de esp.	Metros cuadrados	378,2		313,91	313,91	83%
5	Piso de Baldozones de 40 x 40 cm	Metros cuadrados	378,2		151,28	151,28	40%
6	Rampa para discapacitados	Unidad	3		0,00	0,00	0%
7	Limpieza de obra	Unidad	1		0,00	0,00	0%

CONTRATISTA
Ing. Oscar T. Benítez D.

Ing. Oscar T. Benítez D.
Reg. N° 2.334

FISCAL DE OBRAS
Arq. Fátima Galeano