MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra N° 03 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: JR CONSTRUCCIONES, RESPONSABLE HUGO JOEL RECALDE ARRUA, R.U.C. N° 3714884-2

OBRA: REPARACIÓN ALCANTARILLA LA VICTORIA 8.000 SUR- ID N° 414.772.-
CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN N° 02/2022 - CONTRATO N° 12/2022.-

Fecha: 01 / 07 / 2.022

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES	
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE
1	Trabajos preliminares : Cartel de obras	Global	1	900.000	900.000	0	1	1,00	100,00%	0	900.000
2	Limpieza: despeje y desbroce (laterales del camino por los 210 mts cada lado). Incluye la tala de arboles	Metros cuadrados	1200	8.000	9.600.000	1200	0	1.200,00	100,00%	9.600.000	0
3	Desvio de Cauce. Incluye desalijo del material de excavación y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE PUENTE VIEJO	Metros cúbicos	300	8.000	2.400.000	300,00	0	300,00	100,00%	2.400.000	0
4	Relleno y Compactación: Desvio cauce. Incluye acarreo de suelo seleccionado	Metros cúbicos	600	40.000	24.000.000	600,00	0	600,00	100,00%	24.000.000	0
5	Excavación de zanjas drenaje (cuneteado lateral)	Metros lineales	300	10.000	3.000.000	300,00	0	300,00	100,00%	3.000.000	0
6	Excavación para zapatas. Incluye tablestacado de las paredes (PARA SEGURIDAD)	Metros cúbicos	40,30	80.000	3.224.000	18,14	22,16	40,30	100,00%	1.451.200	1.772.800
7	Zapatas de H°A° 1,20 x 1,20 x 0,30	Metros cúbicos	6,05	1.850.000	11.192.500	3,02	3,03	6,05	100,00%	5.587.000	5.605.500
8	Pilares de H°A° 40x40	Metros cúbicos	11,20	2.500.000	28.000.000	4,80	6,40	11,20	100,00%	12.000.000	16.000.000
	RUBROS DE AMPLIACION/ DISMINUCION/ INCORPORACION										
9	Muro de Piedra Bruta Colocada. (Dosaje Mezcla 1:6) a:0,40 h: 2,50 mts.	Metros cúbicos	75,00	600.000	45.000.000	46	29,50	75,00	100,00%	27.300.000	17.700.000
10	Alcantarilla de H°A° Ø 80 cm (calle lateral) con Cabeceras de PBC	Metros lineal	17,00	1.280.500	21.768.500	8	9,00	17,00	100,00%	10.244.000	11.524.500
11	Encadenado de H° A° Inferior y Superior 40x25	Metros cúbicos	15,60	2.300.000	35.880.000	0	2,14	2,14	13,70%	0	4.915.500
12	Limpieza final de obra y retiro de escombros.	Unidad	1	999.500	999.500	0	1	1,00	100,00%	0	999.500
	COSTO TOTAL				185.964.500					95.582.200	59.417.800
										51,00%	32,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	59.417.800	32,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	2.970.890	
Total a Cobrar	56.446.910	

Son Guaraníes: Cincuenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y seis mil novecientos diez.-

JR Construcciones
de Hugo Joel Recalde Arrua
RUC: 3714884-2

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN
INTENDENCIA
Alto Paraná

INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

María Dalila Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. N° 4381