GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

INFORME DE OBRAS - JUNIO 2025

OBRAS ASIGNADAS AL FISCAL ING CARLOS AMARILLA

I.D N°	DENOMINACIÓN	DETALLE	CONTRATISTA	FISCAL ASIGNADO	MONTO DE LA OBRA (Gs.)	CONTRATO N°	FECHA DE INICO	FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA	PRORROGA DE PLAZO	FECHA DE FINALIZACIÓN CON PRORROGAS DE PLAZO	CERTIFICADO N°	MES DEL ULTIMO CERTIFICADO	AVANCE %	FECHA ULTIMA MEDICION
452 536	Construccion de puentes en los Distritos de Itapua Poty, Cambyreta Encarnacion, Edelira, Capitan Miranda Ad Referendum Plurianual	LOTE Nº 01 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE ARROYO PIRAPO DEL DISTRITO DE ITAPUA POTY	ING MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMAN	Ing Carlos Amarilla	1 870 358 000	35/2024	15/11/2024	12/8/2025	50 Dias Res Nº922/2025	01/10/2025	8	JUNIO	71,78%	30/6/2025
452 536	Construcción de puentes en los Distritos de Itapua Poty Cambyreta Encarnacion, Edelira, Capitan Miranda Ad Referendum Plurianual	LOTE N° 02 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO EN EDELIRA KM 72	GRUPO ROCA A+I S A	Ing Carlos Amarilla	744 942 861	36/2024	15/11/2024	13/7/2025	81 Dias Res Nº884/2025	02/10/2025	7	JUNIO	88,75%	30/6/2025
452 536	Construccion de puentes en los Distritos de Itapua Poty, Cambyreta Encarnación, Edelira, Capitan Miranda Ad Referéndum Plurianual	LOTE N° 04 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO POTI Y ENTRE COLONIA INDEPENDENCIA DE ENCARNACION Y MBURIKA DE CAMBYRETA	ARQ JAIME BECZKO GARCIA	Ing Carlos Amarilla	1 271 303 400	38/2024	15/11/2024	12/8/2025	110 Dias Res Nº941/2025	30/11/2025	8	JUNIO	78,75%	30/6/2025
	Construcción de Puente de Hormigón Armado sobre Arroyo Y Hũ calle G Distrito de Nueva Alborada y Puente de Hormigon Armado sobre Arroyo Tacuary Distrito de Alto Vera Ad Referendum Plurianual	LOTE N° 01 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE ARROYO Y HÜ CALLE G DISTRITO DE NUEVA ALBORADA	ARQ JAIME BECZKO GARCIA	Ing Carlos Amarilla	1 527 901 200	43/2024	28/11/2024	26/7/2025	105 Dias Res Nº925/2025	08/11/2025	7	JUNIO	81,36%	30/6/2025
453 313	CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA AD REFERENDUM PLURIANUAL	LOTE N° 03 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO EN EL DISTRITO DE ALTO VERA	CONSTRUMAQ SUR S R L	Ing Carlos Amarilla	1 059 421 020	45/2024	28/11/2024	26/7/2025	101 Dias Res Nº 974/2025	04/11/2025	6	MAYO	80,21%	30/6/2025
454 947	Construccion de Empedrados Zona Nordeste Sur Centro Ad Referendum Plurianual	LOTE N° 02 ZONA CENTRO	J L y COMPAÑÍA S A	Ing Carlos Amarilla	1 000 000 000	64/2024	2/12/2024	30/7/2025	104 Dias Res Nº 899/2025	11/11/2025	7	JUNIO	69,60%	30/6/2025
456 108	Construcción de alcantarillado celular y cabeceras de Hormigón Armado sobre afluente del arroyo ka yguangue el distrito de Encarnacion Plurianual		ARQ JAIME BECZKO GARCIA	Ing Carlos Amarilla	239 930 723	51/2024	28/11/2024	26/6/2025			5	ABRIL	100,00%	30/4/2025
453 112	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PARA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA AD REFERENDUM PLURIANUAL		FORMIGHIERI S A	Ing Carlos Amarilla	3 712 500 000	48/2024	20/11/2024	28/10/2025			7	MAYO	100,00%	30/6/2025