PLANILLA DE VERIFICACIÓN 0000338

N° Presupuesto

Cliente: Vice presidencia

Fecha: 20/10/25

Dpto:

Nº de Serie:

Modelo del grupo: APD 200C.

Codigo Pat.:

CONTROLES DEL SISTEMA DEL GRUPO GENERADOR

1	SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X
	Chequeo del nivel de tanque de combustible	✓
	Chequeo de mangueras y cañerías de combustible	✓
	Drenar trampa de agua (si tiene)	✓

2	AIRE Y ENFRIAMIENTO	X
	Limpieza o sustitución filtro de aire	✓
	Controlar estado de limpieza radiador	✓
	Verificación de cantidad de refrigerante	✓
	Chequeo de correas	✓
	Chequeo de mangueras de agua	✓

3	LUBRICACIÓN	X
	Verificación de nivel de aceite lubricante	✓

4	ARRANQUE	X
	Revisión de calentador de camisas	✓
	Revisión de cargador de baterías	✓
	Revisión de voltaje de baterías	✓
	Revisión de bornes de batería	✓
	Verificación de bornes del motor de arranque	✓

5	GENERALES	X
	Apariencia general	✓
	Limpieza del generador	✓
	Control de fijación y posicionamiento	✓
	Control de cables sueltos, pelados, quemados	✓
	Chequeo de terminales flojos o sueltos	✓

CONTROL CON MOTOR EN MARCHA

PARÁMETRO	VALORES
Temperatura	40 °C
Presión	5,3 Bar
rnador	28 V
Tensión ANDE	411 V
Tensión generador	395 V
Frecuencia	50 Hz
Intensidad de corriente	55 A
Nivel de combustible	50 %
Voltaje de bateria	27 V

AJUSTES DE TIEMPOS DE TRANSFERENCIA	
TEMPORIZADOR	VALORES
Arranque	
Transferencia	
Retransferencia	
Enfriamiento	

OBSERVACIONES: Horometro del grupo 446 hs 54 min.

FIRMA:

TECNICO: Fredy Villalba

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

FIRMA:

RESPONSABLE: