PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 2

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS EN LOS DISTRITOS DE MBOCAYATY Y NATALICIO TALAVERA con ID: 465081

CONTRATANTE: GOBERNACION DE GUAIRÁ

CONTRATISTA: GRUPO J.M. S.A. RUC. : 80034259-3

MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 359.997.359 gs FECHA: 16/09/2025

CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS EN LOS DISTRITOS DE MBOCAYATY Y NATALICIO TALAVERA

Item* No	Código Catálogo	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MBOCAYATY													
1	82101502-004	Cartel de obra.	uni	1	972,000	972,000	1	0	1.00	100%	972,000	0	972,000
2	72153507-002	Remocion de pasto y tierra y retiro de los mismos.	m3	250	11,000	2,750,000	250	0	250.00	100%	2,750,000	0	2,750,000
3	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra.	m2	250	6,021	1,505,250	250	0	250.00	100%	1,505,250	0	1,505,250
4	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes para caminero. Espesor de 5cm. Terminación con alisada.	m2	260	94,783	24,643,580	260	0	260.00	100%	24,643,580	0	24,643,580
5	80111613-9999	Mano de obra contrapiso de hormigón de armado.	m2	260	41,115	10,689,900	260	0	260.00	100%	10,689,900	0	10,689,900
6	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15cm de ladrillo comun a revocar. Altura de 0,20 metros. Incluye mano de obra.	m2	105	96,112	10,091,760	105	0	105.00	100%	10,091,760	0	10,091,760
7	72131601-008	Revoque de mamposteria de ladrillo común.	m2	200	47,445	9,489,000	30	170	200.00	100%	1,423,350	8,065,650	9,489,000
8	72131601-005	Construcción de pergolado con 2 pilares de mamposteria de ladrillo comun. Sección de 0,45 x 0,45. Altura de 2,80 metros. Pergola de estructura metalica. Incluye mano de obra.	uni	2	10,166,667	20,333,334	0	2	2.00	100%	0	20,333,334	20,333,334
9	72131601-010	Provisión y colocación de portón metalico en zigzag. Según diseño.	uni	2	2,430,556	4,861,112	0	2	2.00	100%	0	4,861,112	4,861,112
10	72131601-9973	Poste de H° fabricado In situ para esquinero	uni	4	607,778	2,431,112	0	4	4.00	100%	0	2,431,112	2,431,112
11	72131601-9973	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 1,50 m.	uni	70	99,778	6,984,460	0	70	70.00	100%	0	6,984,460	6,984,460
12	30111903-001	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12).	m2	190	41,389	7,863,910	0	190	190.00	100%	0	7,863,910	7,863,910
13	30111903-001	Alambre liso galvanizado Nº 9.	ml	900	3,578	3,220,200	0	0	0.00	0%	0	0	0
14	72131601-010	Provisión y colocación de arco para Futbol. Tubo de acero LAF redondo de 2" diametro x 2.5mm de espesor. Incluye red.	uni	2	2,833,333	5,666,666	0	0	0.00	0%	0	0	0
15	72131601-010	Red de polipropileno con soportes de caños de 3" y 2" solo atrás de los aros.	m2	180	24,000	4,320,000	0	0	0.00	0%	0	0	0
16	11111501-001	Arena lavada para area de juego.	m2	80	7,833	626,640	0	0	0.00	0%	0	0	0
17	70111713-999	Colocación de juegos parque para niños. Según diseño.	gl	1	29,589,815	29,589,815	0	0	0.00	0%	0	0	0
18	72131601-001	Instalación eléctrica en general.	gl	1	1,575,667	1,575,667	0	0	0.00	0%	0	0	0
19	72131601-009	Colocación de 6 postes de 6,00 metros con 3 proyectores de 200w tipo led c/u.	gl	1	14,500,000	14,500,000	0	0	0.00	0%	0	0	0
20	70111713-9997	Colocación de basurero metálico.	uni	6	650,130	3,900,780	0	0	0.00	0%	0	0	0
21	70111713-998	Colocación de bancos de madera.	uni	6	1,419,815	8,518,890	0	0	0.00	0%	0	0	0
22	11111501-001	Arena lavada para campo de juego.	m2	162	7,467	1,209,654	0	0	0.00	0%	0	0	0
23	72131601-001	Colocación de caño galvanizado para soporte de red. Incluye red.	gl	1	1,483,333	1,483,333	0	0	0.00	0%	0	0	0
24	82101502-004	Colocación de goma reglamentaria para raya.	gl	1	646,667	646,667	0	0	0.00	0%	0	0	0
25	72152201-001	Colocación de placa de marmol recordatorio sobre estructura de mamposteria de ladrillo prensado rojo. Sección de 0,60 x 0,40 cm. Altura de 1,00 metro.	gl	1	1,036,926	1,036,926	0	0	0.00	0%	0	0	0
26	72131601-013	Limpieza general con retiro de escombros.	gl	1	1,088,855	1,088,855	0	0	0.00	0%	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA NATALICIO TALAVERA													
55	82101502-004	Cartel de obra.	uni	1	972,000	972,000	1	0	1.00	100%	972,000	0	972,000
56	72153507-002	Remocion de pasto y tierra y retiro de los mismos.	m3	250	11,000	2,750,000	250	0	250.00	100%	2,750,000	0	2,750,000
57	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra.	m2	250	6,021	1,505,250	250	0	250.00	100%	1,505,250	0	1,505,250
58	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes para caminero. Espesor de 5cm. Terminación con alisada.	m2	260	94,783	24,643,580	260	0	260.00	100%	24,643,580	0	24,643,580
59	80111613-9999	Mano de obra contrapiso de hormigón de armado.	m2	260	41,115	10,689,900	260	0	260.00	100%	10,689,900	0	10,689,900
60	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15cm de ladrillo comun a revocar. Altura de 0,20 metros. Incluye mano de obra.	m2	105	96,112	10,091,760	105	0	105.00	100%	10,091,760	0	10,091,760
61	72131601-008	Revoque de mamposteria de ladrillo común.	m2	200	47,445	9,489,000	111.11	88.89	200.00	100%	5,271,377	4,217,623	9,489,000

Grupo J.M. S.A.
Ruc: 80034259-3

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N°4190

62	72131601-005	Construcción de pergolado con 2 pilares de mamposteria de ladrillo comun. Sección de 0,45 x 0,45. Altura de 2,80 metros. Pergola de estructura metalica. Incluye mano de obra.	uni	2	10,166,667	20,333,334	0	2	2.00	100%	0	20,333,334	20,333,334
63	72131601-010	Provisión y colocación de portón metalico en zigzag. Según diseño.	uni	2	2,430,556	4,861,112	0	2	2.00	100%	0	4,861,112	4,861,112
64	72131601-9973	Poste de H° fabricado In situ para esquinero	uni	4	607,778	2,431,112	0	4	4.00	100%	0	2,431,112	2,431,112
65	72131601-9973	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 1,50 m.	uni	70	99,778	6,984,460	0	70	70.00	100%	0	6,984,460	6,984,460
66	30111903-001	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12).	m2	190	41,389	7,863,910	0	190	190.00	100%	0	7,863,910	7,863,910
67	30111903-001	Alambre liso galvanizado Nº 9.	ml	900	3,578	3,220,200	0	900	900.00	100%	0	3,220,200	3,220,200
68	72131601-010	Provisión y colocación de arco para Futbol. Tubo de acero LAF redondo de 2" diametro x 2.5mm de espesor. Incluye red.	uni	2	2,833,333	5,666,666	0	2	2.00	100%	0	5,666,666	5,666,666
69	72131601-010	Red de polipropileno con soportes de caños de 3" y 2" solo atrás de los aros.	m2	180	24,000	4,320,000	0	78.40	78.40	44%	0	1,881,712	1,881,712
70	11111501-001	Arena lavada para area de juego.	m2	80	7,833	626,640	0	0	0.00	0%	0	0	0
71	70111713-999	Colocación de juegos parque para niños. Según diseño.	gl	1	29,589,815	29,589,815	0	0	0.00	0%	0	0	0
72	72131601-001	Instalación eléctrica en general.	gl	1	1,575,667	1,575,667	0	0	0.00	0%	0	0	0
73	72131601-009	Colocación de 6 postes de 6,00 metros con 3 proyectores de 200w tipo led c/u.	gl	1	14,500,000	14,500,000	0	0	0.00	0%	0	0	0
74	70111713-9997	Colocación de basurero metálico.	uni	6	650,130	3,900,780	0	0	0.00	0%	0	0	0
75	70111713-998	Colocación de bancos de madera.	uni	6	1,419,815	8,518,890	0	0	0.00	0%	0	0	0
76	11111501-001	Colocación de placa de marmol recordatorio sobre estructura de mamposteria de ladrillo prensado rojo. Sección de 0,60 x 0,40 cm. Altura de 1,00 metro.	gl	162	7,467	1,209,654	0	0	0.00	0%	0	0	0
77	72131601-001	Limpieza general con retiro de escombros.	gl	1	1,483,333	1,483,333	0	0	0.00	0%	0	0	0
78	82101502-004	Zócalo	m2	1	646,667	646,667	0	0	0.00	0%	0	0	0
79	72152201-001	Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines	m2	1	1,036,926	1,036,926	0	0	0.00	0%	0	0	0
80	72131601-013	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	uni	1	1,088,855	1,088,855	0	0	0.00	0%	0	0	0
		PRECIO TOTAL				**359,997,359**				**60, 0002774%**	**107,999,707**	**107,999,707**	**215,999,414**

TOTAL DE AVANCE - CERTIFICADO 1	**107,999,707**
PORCENTAJE DEDUCIDO DE ANTICIPO 20% DEL CERTIFICADO N° 1	**21,599,941**
FONDO DE REPARO 5% - CERTIFICADO 1	**5,399,985**
TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 1	**80,999,780**
TOTAL DE AVANCE - CERTIFICADO 2	**107,999,707**
PORCENTAJE DEDUCIDO DE ANTICIPO 20% DEL CERTIFICADO N° 2	**21,599,941**
FONDO DE REPARO 5% - CERTIFICADO 2	**5,399,985**
TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 2	**80,999,780**
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1	**30, 0001387%**
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°2	**30, 0001387%**
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	**60, 0002774%**

GRUPO J.M. S.A.
CONTRATISTA

Grupo JM S.A.
Ruc: 80034259-3

ARQ. CRISTIAN GAUTO
FISCAL DE OBRA

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156