**GOBERNACION DE ITAPÚA**

**RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 06**

**Mes:** Abril 2025

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual**

| Posición | Conceptos | Importes Autorizados | | Importes Certificados | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Hasta Certificado Anterior | | Presente Certificado | | Total Certificado a la Fecha | |
| | | % | (1) | % Avance de Obra | (2) | % Avance de Obra | (3) | % Avance de Obra | (2+3) |
| A | Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario | | | | | | | | |
| A.I | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual | 100% | 1.178.400.167 | 32,31% | 380.758.507 | 9,43% | 111.094.785 | 41,74% | 491.853.292 |
| **A** | **Total por Contrato** | **100%** | **1.178.400.167** | **32,31%** | **380.758.507** | **9,43%** | **111.094.785** | **41,74%** | **491.853.292** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | **Deducciones a la fecha** | | | **Hasta Certificado Anterior** | **Presente Certificado** | **Total Certificado a la Fecha** |
| B.I | Devolución de Anticipo | *20,00%* | 235.680.033 | 76.151.701 | 22.218.957 | 98.370.658 |
| B.II | Para Fondo de Reparo | *0,00%* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B** | **Total Deducciones** | | **235.680.033** | **76.151.701** | **22.218.957** | **98.370.658** |
| **C.I** | **Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)** | | | | 88.875.828 | |
| C.II | Multas | | | | 0 | |
| **C** | **Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)** | | | | **88.875.828** | |

| | |
|---|---|
| **Certificado Básico Nº** | **6** |
| **Mes:** | Marzo 2025 |
| **Contrato N°:** | 40/2024 |
| **Monto Básico:** | 1.178.400.167 |
| **Contratista:** | Arq. Fabio López |
| **Fecha de Inicio:** | 19/11/2024 |
| **Plazo de Ejecución (dias corridos):** | 210 |
| **Fecha de terminación contractual:** | 17/06/2025 |
| **Prórroga / Suspensión de plazo:** | |
| **Fecha de terminación prevista:** | |
| **Vigencia Póliza Contrato:** | 13/10/2025 |
| **Vigencia Póliza Anticipo:** | 13/10/2025 |

**SON GUARANIES: Ochenta y ocho millones ochocientos setenta y cinco mil ochocientos veintiocho.**

Arq. Fabio López
**Contratista-Representante Legal**

*Arq. Fabio López*
**RUC: 4112425-1**

**Fiscal de Obras**
Gobernación de Itapúa

Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

**Secretario de Obras Públicas y Transporte**
Gobernación de Itapúa

Ing. Cristhian Lezcano
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067
Secretario Departamental
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

# ACTA DE MEDICIÓN

## CERTIFICADO BASICO Nº 06

## CONTRATO Nº 40/2024

**OBRA:** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -LICITACIÓN: 454924 - REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE USF CAPITÁN MEZA PUERTO - AD-REFERÉNDUM – PLURIANUAL.

**CONTRATISTA:** ARQ. FABIO LÓPEZ CURTIDO

En la Ciudad de Capitán Meza, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 05 días del mes de mayo del año 2025, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el Arq. Hernán Morinigo, encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras, y el Arq. Fabio López Curtido, Representante legal de Arq. Fabio López Curtido, para la;

- REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE USF CAPITÁN MEZA PUERTO – AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el mes de abril del presente año.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba. -

Representante Legal

*Arq. Fabio López*
RUC: 4112425-1

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
FISCALIZACION DE OBRAS

Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapuá

## CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 06

## PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido | **FECHA DE INICIO:** 19/Noviembre/2024 |
| **MONTO DE LA OFERTA:** 1.178.400,167 Gs. | **Fecha de terminación:** 17/Junio/2025 |
| **CONTRATO N°:** 40/2024 | **Prórroga / Suspensión de plazo:** |
| **Plazo de Ejecución:** 210 dias | **Fecha de Medición:** 05/05/2025 |

| CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS | | | | | | PLANILLA DE MEDICIÓN N° 06 | | | | | | PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 06 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad Referéndum - Plurianual | | | | | | | EN PORCENTAJE | | | EN INCIDENCIA | | | CANTIDAD EJECUTADA | | | CANTIDAD EJECUTADA EN GS. | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMU TOTAL |
| 1 | Limpieza y preparación de la obra - SECTOR GENERAL | Metros cuadrados | 522,80 | 2.200 | 1.150.160 | 0,001 | 100% | 0% | 100% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 522,80 | 0,00 | 522,80 | 1.150.160 | 0 | 1.150.1 |
| 2 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 522,80 | 3.300 | 1.725.240 | 0,001 | 95,64% | 0,00% | 95,64% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.650.000 | 0 | 1.650.0 |
| 3 | Placa de inauguración | Unidad | 1,00 | 1.430.000 | 1.430.000 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cartel de obra (estructura metálica y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 con impresión adhesiva de alta resistencia | Unidad | 1,00 | 935.250 | 935.250 | 0,001 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 935.250 | 0 | 935.25 |
| 5 | Obrador (Depósito) de 3,00x5,00 m. | Unidad Medida Global | 1,00 | 2.338.271 | 2.338.271 | 0,002 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2.338.271 | 0 | 2.338.2 |
| 6 | Vallado de obra, h= 1,50 | Metros cuadrados | 207,00 | 55.000 | 11.385.000 | 0,010 | 96,62% | 0,00% | 96,62% | 0,009 | 0,000 | 0,009 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 11.000.000 | 0 | 11.000.0 |
| 7 | Desmonte de artefactos en sanitarios | Unidad | 7,00 | 308.000 | 2.156.000 | 0,002 | 28,57% | 0,00% | 28,57% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 616.000 | 0 | 616.00 |
| 8 | Desmonte de instalación e artefactos eléctricos | Unidad Medida Global | 1,00 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0,001 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1.650.000 | 0 | 1.650.0 |
| 9 | Desmonte de techo tejas colonial, tejuelones y tirantes con recuperación | Metros cuadrados | 498,75 | 16.500 | 8.229.375 | 0,007 | 53,79% | 26,07% | 79,86% | 0,004 | 0,002 | 0,006 | 268,28 | 130,00 | 398,28 | 4.426.600 | 2.145.000 | 6.571.6 |
| 10 | Desmonte de aberturas | Unidad Medida Global | 1,00 | 3.960.000 | 3.960.000 | 0,003 | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1.980.000 | 0 | 1.980.0 |
| 11 | Demolición de caminero Peatonal | Metros cuadrados | 47,00 | 13.200 | 620.400 | 0,001 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 620.400 | 0 | 620.40 |
| 12 | Demolición de revestimiento | Metros cuadrados | 214,30 | 16.500 | 3.535.950 | 0,003 | 74,66% | 18,67% | 93,33% | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 160,00 | 40,00 | 200,00 | 2.640.000 | 660.000 | 3.300.0 |
| 13 | Demolición de revoque existente interior y exterior | Metros cuadrados | 1.476,74 | 13.200 | 19.492.968 | 0,017 | 58,91% | 14,90% | 73,81% | 0,010 | 0,002 | 0,012 | 870,00 | 220,00 | 1.090,00 | 11.484.000 | 2.904.000 | 14.388.0 |
| 14 | Demolición de piso con contrapiso | Metros cuadrados | 253,35 | 19.594 | 4.964.077 | 0,004 | 33,55% | 17,76% | 51,31% | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 85,00 | 45,00 | 130,00 | 1.665.469 | 881.719 | 2.547.1 |
| 15 | Aislación de losa con carpeta de nivelación con hidrofugo | Metros cuadrados | 34,50 | 35.200 | 1.214.400 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aislación de losa con tela bidín y pintura fibrada | Metros cuadrados | 34,50 | 35.640 | 1.229.580 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zapata de 1,00 x 1,00 H° A° | Metros cúbicos | 1,02 | 2.640.000 | 2.692.800 | 0,002 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | 2.692.800 | 0 | 2.692.8 |
| 18 | Columna de 0,20 x 0,20 de H° A° | Metros cúbicos | 0,72 | 2.640.000 | 1.900.800 | 0,002 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 1.900.800 | 0 | 1.900.8 |
| 19 | Encadenado Inferior 0,20 x 0,30 de H° A° | Metros cúbicos | 0,55 | 2.640.000 | 1.452.000 | 0,001 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 1.452.000, | 0 | 1.452.0 |
| 20 | Mampostería de 0.15 ladrillo común semi prensado para revocar | Metros cuadrados | 22,30 | 115.412 | 2.573.688 | 0,002 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,002 | 0,0000 | 0,002 | 22,30 | 0,00 | 22,30 | 2.573.688 | 0 | 2.573.6 |

*Arq. Fabio López*
**RUC: 4112425-1**

Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

| CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS | | | | | | INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL | PLANILLA DE MEDICIÓN N° 06 | | | | | | PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 06 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad Referéndum - Plurianual | | | | | | | EN PORCENTAJE | | | EN INCIDENCIA | | | CANTIDAD EJECUTADA | | | CANTIDAD EJECUTADA EN GS. | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL |
| 21 | Mampostería de ladrillo convoco | Metros cuadrados | 16,20 | 170.000 | 2.754.000 | 0,002 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 16,20 | 0,00 | 16,20 | 2.754.000 | 0 | 2.754.00 |
| 22 | Reparaciones de fisuras en uniones con varilla Ø de 8 forma de "Z" | Unidad Medida Global | 1,00 | 7.920.000 | 7.920.000 | 0,007 | 75,00% | 0,00% | 75,00% | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 5.940.000 | 0 | 5.940.00 |
| 23 | Azotada Hidrófuga interior y exterior hasta 1,50m de altura, en sanitario 2,10m | Metros cuadrados | 595,20 | 24.464 | 14.560.973 | 0,012 | 49,56% | 0,00% | 49,56% | 0,006 | 0,000 | 0,006 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 7.216.880 | 0 | 7.216.88 |
| 24 | Revoque de paredes interior y exterior a 2 capa con hidrofugo | Metros cuadrados | 1.563,45 | 43.000 | 67.228.350 | 0,057 | 35,18% | 25,26% | 60,44% | 0,020 | 0,014 | 0,034 | 550,00 | 395,00 | 945,00 | 23.650.000 | 16.985.000 | 40.635.0 |
| 25 | Mesada de granito con 2 bachas de acero inoxidable 0,50 x 40 profundidad 35 cm | Metros cuadrados | 13,18 | 1.336.500 | 17.615.070 | 0,015 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Piso de Hormigón Armado para base de generador | Metros cuadrados | 4,33 | 143.000 | 619.190 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/cm2(ACCESO VEHICULAR) | Metros cuadrados | 304,00 | 164.111 | 49.889.805 | 0,042 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,042 | 0,000 | 0,042 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 49.889.805 | 0 | 49.889.8 |
| 28 | Contrapiso de Hormigón 7cm 1:5:5 | Metros cuadrados | 253,35 | 38.500 | 9.753.975 | 0,008 | 51,31% | 0,00% | 51,31% | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 5.005.000 | 0 | 5.005.0 |
| 29 | Piso mosaico granito bese gris de 30 x 30 cms, con pulido | Metros cuadrados | 253,35 | 149.380 | 37.845.423 | 0,032 | 0,00% | 59,21% | 59,21% | 0,000 | 0,019 | 0,019 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0 | 22.407.000 | 22.407.0 |
| 30 | Zócalo mosaico granito bese gris de 10 x 30 cms, con pulido | Metro lineal | 246,00 | 44.000 | 10.824.000 | 0,009 | 0,00% | 46,75% | 46,75% | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0 | 5.060.000 | 5.060.0 |
| 31 | Revestimiento en sanitario | Metros cuadrados | 100,75 | 90.000 | 9.067.500 | 0,008 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Prov y coloc de techo de chapa termo acúst de 4 cm prepintado, CABREADA: de perfil U 100 con Z Z de ángulo 1" x 1/8 45° y 90° clav de caño estruC de 40 x 60 y pared de 1,20 c/ 0,86. Seg EETT | Metros cuadrados | 537,40 | 382.360 | 205.480.264 | 0,174 | 46,52% | 29,03% | 75,55% | 0,081 | 0,051 | 0,132 | 250,00 | 156,00 | 406,00 | 95.590.000 | 59.648.160 | 155.238.1 |
| 33 | Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 40 cm | Metro lineal | 126,00 | 120.000 | 15.120.000 | 0,013 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Canaleta embutida desarrollo 100 cm | Metro lineal | 7,30 | 180.000 | 1.314.000 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Registro 40x40,con rejilla metálica | Unidad | 12,00 | 350.000 | 4.200.000 | 0,004 | 33,33% | 0,00% | 33,33% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 1.400.000 | 0 | 1.400.0 |
| 36 | Caños PVC de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común- hasta la calle | Metro lineal | 135,00 | 69.187 | 9.340.272 | 0,008 | 44,44% | 0,00% | 44,44% | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 4.151.232 | 0 | 4.151.2 |
| 37 | Puerta metálica de 0,90 x 2,10 m (lavanderia) | Unidad | 1,00 | 1.320.000 | 1.320.000 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Puerta metálica corrediza de 1,00 x 2,10 m (generador) | Unidad | 1,00 | 1.936.000 | 1.936.000 | 0,002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Puerta placa vaivén de 1,00 x 2,10 m (sanitario) | Unidad | 3,00 | 1.100.000 | 3.300.000 | 0,003 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Puerta placa vaivén de 1,30 x 2,10 m | Unidad | 7,00 | 1.400.000 | 9.800.000 | 0,008 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Puerta placa de 0,90 x 2,10 m | Unidad | 14,00 | 902.000 | 12.628.000 | 0,011 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Puerta placa de 0,80 x 2,10 m (sanitario) | Unidad | 6,00 | 902.000 | 5.412.000 | 0,005 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Vidrio de 8mm para aberturas | Metros cuadrados | 45,25 | 700.000 | 31.675.000 | 0,027 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Pintura de paredes al látex exterior con enduido | Metros cuadrados | 285,30 | 30.000 | 8.559.000 | 0,007 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pintura de paredes al látex interior con enduido | Metros cuadrados | 915,15 | 29.000 | 26.539.350 | 0,023 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Pintura epoxi de paredes interior hasta H: 1,50m | Metros cuadrados | 398,00 | 36.300 | 14.447.400 | 0,012 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Pintura de zócalo de nivelación al sintético | Metros cuadrados | 23,20 | 24.200 | 561.440 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Arq. Pablo López
RUC: 4112425-1

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Arq. Hernan Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

| CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS | | | | | | INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL | PLANILLA DE MEDICIÓN N° 06 | | | | | | PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 06 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad Referéndum - Plurianual | | | | | | | EN PORCENTAJE | | | EN INCIDENCIA | | | CANTIDAD EJECUTADA | | | CANTIDAD EJECUTADA EN GS. | | |
| Item | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL |
| 48 | Prov e inst de acometida trifasica y pilastra nueva s/ ANDE inclu cable preensamblado 4x25mm2 cable multifilar de cobre 4x25mm conector dentado prensa aluminio llave TM3x80A Seg EETT | Unidad Medida Global | 1,00 | 7.900.750 | 7.900.750 | 0,007 | 20,00% | 0,00% | 20,00% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 1.580.150 | 0 | 1.580.15 |
| 49 | Provisión e instalación de cable preensamblado 4x25mm2 (Incluye conector dentado 35/95MM, morza de suspensión) | Metro lineal | 30,00 | 79.750 | 2.392.500 | 0,002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Provisión e instalación de tablero metalico embutio de 36 modulo con barras RST + N+T ( Incluye disyuntores térmicos diferenciales jabalina de 2,40m; ver plano) | Unidad | 2,00 | 3.476.000 | 6.952.000 | 0,006 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Provisión e instalación de cable multifilas NYY de 4x10 mm2 hasta el tablero Seccional 1 ( Incluye electroducto y otros) | Metro lineal | 35,00 | 120.000 | 4.200.000 | 0,004 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Provisión e instalación de cable multifilas NYY de 4x16 mm2 hasta el tablero seccional 2 ( Incluye electroducto y otros) | Metro lineal | 35,00 | 180.000 | 6.300.000 | 0,005 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Provisión de registro de manposteria 40x40x50cm ( Incluye tapa de HºAº) | Unidad | 10,00 | 309.760 | 3.097.600 | 0,003 | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 1.548.800 | 0 | 1.548.80 |
| 54 | Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano, schucco y Puntos de iluminación seg EETT | Unidad | 130,00 | 120.000 | 15.600.000 | 0,013 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Provisión e instalación de toma corriente especial (Incluye cableado multifilar, placa y modulos tomas especial) | Unidad | 20,00 | 170.000 | 3.400.000 | 0,003 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado Segun EE.TT | Unidad | 17,00 | 475.200 | 8.078.400 | 0,007 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Provisión e instalación de equipo colgante de policarbonato 30CM diámetro translucido e27 con lampara led 40W 6500k Seg EETT | Unidad | 72,00 | 607.750 | 43.758.000 | 0,037 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x16w 6500k ( Encendido por fotocelula) | Unidad | 30,00 | 180.000 | 5.400.000 | 0,005 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Provisión e instalación circuito para ducha electrica (Incluye Ducha electrica) | Unidad | 2,00 | 598.400 | 1.196.800 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Provisión e instalación de columna Hº Aº 9 metros (Incluye simentación tipo 1) | Unidad | 6,00 | 2.046.000 | 12.276.000 | 0,010 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Provisión e instalación equipo AP completo con lampara 150w led brazo 1m (Incl encend fotocelula, alimenta c cable multifilar NYY caño electroducto registro | Unidad | 6,00 | 1.300.000 | 7.800.000 | 0,007 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Desmonte y posterior instalación de Aires Acondicionados | Unidad | 14,00 | 423.500 | 5.929.000 | 0,005 | 35,71% | 0,00% | 35,71% | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 2.117.500 | 0 | 2.117.50 |
| 63 | Aire acondicionado de 12000 btu | Unidad | 5,00 | 2.600.000 | 13.000.000 | 0,011 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Desmonte y posterior instalación de circuito cerrado y señal debil. Incluye ductos embutidos, cajas de conexión y otros | Unidad | 14,00 | 500.000 | 7.000.000 | 0,006 | 35,71% | 0,00% | 35,71% | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 2.500.000 | 0 | 2.500.00 |
| 65 | Provisión e instalación de Grupo Generador 40KVA (Incluye sistema de cableado NYY) | Unidad Medida Global | 1,00 | 95.000.000 | 95.000.000 | 0,081 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Provisión e instalación de Tablero de Transferencia automatica de 40KVA | Unidad Medida Global | 1,00 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0,008 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Nueva alimentacion de agua Corriente desde la red, caño de 3/4 | Metro lineal | 60,00 | 25.000 | 1.500.000 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Instalación de Agua Corriente para piletas empotrados | Unidad | 7,00 | 264.000 | 1.848.000 | 0,002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Instalación de Agua Corriente para lavamanos | Unidad | 2,00 | 220.000 | 440.000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Instalación de Agua Corriente para sanitarios | Unidad | 1,00 | 660.000 | 660.000 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Desagüe para piletas empotrados | Unidad | 6,00 | 308.000 | 1.848.000 | 0,002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

Arq. Hernán Moringo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

| CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS | | | | | | INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL | PLANILLA DE MEDICIÓN N° 06 | | | | | | PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 06 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad Referéndum - Plurianual | | | | | | | EN PORCENTAJE | | | EN INCIDENCIA | | | CANTIDAD EJECUTADA | | | CANTIDAD EJECUTADA EN GS. | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL |
| 72 | Desagüe de lavamanos | Unidad | 2,00 | 264.000 | 528.000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Instalación de Desagüe Clocal de sanitario hasta el 1er registro | Unidad | 1,00 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Limpieza de Desagüe Clocal de sanitarios existentes | Unidad | 5,00 | 350.000 | 1.750.000 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Cámara de Inspección | Unidad | 5,00 | 500.000 | 2.500.000 | 0,002 | 40,00% | 0,00% | 40,00% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 76 | Pozo Absorvente | Unidad | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0,003 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
| 77 | Inodoro sisterna alta | Unidad | 6,00 | 660.000 | 3.960.000 | 0,003 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Lavamanos con pedestal | Unidad | 9,00 | 54.450 | 490.050 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Canilla de patio cromada pico manguera(grifería de bronce de 1/2 conexión y llave de paso 1/2 | Unidad | 2,00 | 275.000 | 550.000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Jabonera de porcelana | Unidad | 12,00 | 80.000 | 960.000 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Papelera de porcelana | Unidad | 6,00 | 80.000 | 480.000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Toallero, percha de porcelana | Unidad | 10,00 | 80.000 | 800.000 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Rejilla de caja cifonada | Unidad | 8,00 | 32.395 | 259.160 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Desmonte y destronque de arboles | Unidad | 3,00 | 660.000 | 1.980.000 | 0,002 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1.980.000 | 0 | 1.980.000 |
| 85 | Guarda obra alisado de cemento impermeable con contrapiso de 7cm. | Metros cuadrados | 54,70 | 100.000 | 5.470.000 | 0,005 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Caminero de acceso peatonal y vereda alisado de cemento impermeable con contrapiso de 7cm. | Metros cuadrados | 80,75 | 100.000 | 8.075.000 | 0,007 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 80,75 | 0,00 | 80,75 | 8.075.000 | 0 | 8.075.000 |
| 87 | Provisión y colocación de portón - metálico con guía, incluye pintura. 2 de H: 1,80 x 4,20 - 1 de 2,00 x 1,80 | Metros cuadrados | 18,72 | 350.000 | 6.552.000 | 0,006 | 80,77% | 0,00% | 80,77% | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 15,12 | 0,00 | 15,12 | 5.292.000 | 0 | 5.292.000 |
| 88 | Desmonte de instalacion e artefactos eléctricos - SECTOR DE LOSA Y COCINA | Unidad Medida Global | 1,00 | 110.000 | 110.000 | 0,000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,0001 | 0,000 | 0,0001 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 89 | Demolición de mampostería para aberturas | Metros cuadrados | 7,44 | 16.500 | 122.760 | 0,000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,44 | 0,00 | 7,44 | 122.760 | 0 | 122.760 |
| 90 | Demolicion de piso con contrapiso | Metros cuadrados | 15,77 | 17.000 | 268.090 | 0,000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,0002 | 0,000 | 0,0002 | 15,77 | 0,00 | 15,77 | 268.090 | 0 | 268.090 |
| 91 | Demolicion de revoque existente interior y exterior | Metros cuadrados | 83,30 | 16.500 | 1.374.450 | 0,001 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 83,30 | 0,00 | 83,30 | 1.374.450 | 0 | 1.374.450 |
| 92 | Excavación de suelo | Metros cúbicos | 7,35 | 80.000 | 588.000 | 0,000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,0005 | 0,000 | 0,0005 | 7,35 | 0,00 | 7,35 | 588.000 | 0 | 588.000 |
| 93 | Base de PBC | Metros cúbicos | 4,20 | 480.000 | 2.016.000 | 0,002 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 2.016.000 | 0 | 2.016.000 |
| 94 | Nivelación De 0,30 m ladrillo común | Metros cuadrados | 8,30 | 193.600 | 1.606.880 | 0,001 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 8,30 | 0,00 | 8,30 | 1.606.880 | 0 | 1.606.880 |
| 95 | Relleno y apisonamiento de interiores | Metros cúbicos | 7,20 | 105.600 | 760.320 | 0,001 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,0006 | 0,0000 | 0,001 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 760.320 | 0 | 760.320 |
| 96 | Zapata de 1,00 x 1,00 H° A° | Metros cúbicos | 2,40 | 2.640.000 | 6.336.000 | 0,005 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 6.336.000 | 0 | 6.336.000 |
| 97 | Columna de 0,20 x 0,20 de H° A° | Metros cúbicos | 1,20 | 2.640.000 | 3.168.000 | 0,003 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 3.168.000 | 0 | 3.168.000 |
| 98 | Encadenado Inferior 0,20 x 0,30 de H° A° | Metros cúbicos | 1,90 | 2.640.000 | 5.016.000 | 0,004 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 5.016.000 | 0 | 5.016.000 |
| 99 | Encadenado superior 0,20 x 0,35 de H° A° | Metros cúbicos | 1,60 | 2.640.000 | 4.224.000 | 0,004 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 4.224.000 | 0 | 4.224.000 |
| 100 | Losa de 10cm H° A° | Metros cúbicos | 3,27 | 2.640.000 | 8.632.800 | 0,007 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Aislación de losa con carpeta de nivelacion con hidrofugo | Metros cuadrados | 32,27 | 35.000 | 1.129.450 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Aislación de losa con tela bidin y pintura fibrada | Metros cuadrados | 32,27 | 35.000 | 1.129.450 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

| CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS | | | | | | INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL | PLANILLA DE MEDICIÓN N° 06 | | | | | | PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 06 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad Referéndum - Plurianual | | | | | | | EN PORCENTAJE | | | EN INCIDENCIA | | | CANTIDAD EJECUTADA | | | CANTIDAD EJECUTADA EN GS. | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL |
| 103 | Aislación asfáltica de paredes en U | Metro lineal | 15,70 | 25.000 | 392.500 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Mampostería de 0.15 ladrillo común semi prensado para revocar | Metros cuadrados | 52,70 | 140.000 | 7.378.000 | 0,006 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,006 | 0,0000 | 0,006 | 52,70 | 0,00 | 52,70 | 7.378.000 | 0 | 7.378.00 |
| 105 | Envarillado bajo abertura 2 del 8 por hilada (2hilada) | Metro lineal | 4,40 | 35.000 | 154.000 | 0,000 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 154.000 | 0 | 154.00 |
| 106 | Azotada Hidrófuga hasta 1,50m de altura | Metros cuadrados | 85,20 | 24.464 | 2.084.333 | 0,002 | 46,95% | 0,00% | 46,95% | 0,001 | 0,0000 | 0,001 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 978.560 | 0 | 978.56 |
| 107 | Revoque de paredes interior y exterior a 2 capa | Metros cuadrados | 209,30 | 43.000 | 8.999.900 | 0,008 | 50,17% | 0,00% | 50,17% | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 4.515.000 | 0 | 4.515.00 |
| 108 | Revoque de losa. Incluye vigas | Metros cuadrados | 38,50 | 44.000 | 1.694.000 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Revoque de moldura en aberturas | Metro lineal | 33,30 | 22.500 | 749.250 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Instalación de Agua Corriente cocina y lavandería | Unidad Medida Global | 1,00 | 572.000 | 572.000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Instalación de Desagüe de cocina, incluye desengrasador | Unidad | 1,00 | 730.400 | 730.400 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Instalación de Desagüe de lavanderia | Unidad | 1,00 | 300.000 | 300.000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Cámara de Inspección | Unidad | 1,00 | 422.400 | 422.400 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Contrapiso de Hormigón 7cm 1:5:5 | Metros cuadrados | 9,30 | 38.000 | 353.400 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,000 | 0,0000 | 0,0003 | 9,30 | 0,00 | 9,30 | 353.400 | 0 | 353.40 |
| 115 | Piso mosaico granito bese gris de 30 x 30 cms, con pulido | Metros cuadrados | 47,06 | 149.380 | 7.029.823 | 0,006 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Zócalo mosaico granito bese gris de 10 x 30 cms, con pulido | Metro lineal | 47,06 | 44.000 | 2.070.640 | 0,002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Provisión y colocación de mesada de marmol con pileta de acero inoxidable empotrado. Incluye Canilla | Unidad | 1,00 | 2.475.000 | 2.475.000 | 0,002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Puerta placa de 0,90 x 2,10 m | Unidad | 1,00 | 850.000 | 850.000 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Vidrio de 8mm para aberturas | Metros cuadrados | 4,80 | 700.000 | 3.360.000 | 0,003 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Pintura de paredes al látex exterior con enduido | Metros cuadrados | 37,30 | 30.000 | 1.119.000 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Pintura de paredes al látex interior con enduido | Metros cuadrados | 61,16 | 29.000 | 1.773.640 | 0,002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Pintura epoxi de paredes interior hasta H: 1,50m | Metros cuadrados | 35,60 | 36.300 | 1.292.280 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Pintura de cielorraso al látex interior con enduido | Metros cuadrados | 7,95 | 33.000 | 262.350 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Pintura de aberturas al barniz | Metros cuadrados | 3,78 | 33.000 | 124.740 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Desmonte de instalación e artefactos eléctricos - SECTOR DE INTERNACIÓN - SS.HH. Y PASILLO. | Unidad Medida Global | 1,00 | 110.000 | 110.000 | 0,000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 110.000 | 110.00 |
| 126 | Desmonte de artefactos sanitarios | Unidad | 2,00 | 440.000 | 880.000 | 0,001 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 880.000 | 0 | 880.00 |
| 127 | Demolición de mampostería | Metros cuadrados | 42,90 | 16.500 | 707.850 | 0,001 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 42,90 | 0,00 | 42,90 | 707.850 | 0 | 707.85 |
| 128 | Demolición de piso con contrapiso | Metros cuadrados | 44,95 | 19.594 | 880.739 | 0,001 | 55,46% | 33,37% | 88,83% | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 | 24,93 | 15,00 | 39,93 | 488.472 | 293.906 | 782.37 |
| 129 | Demolición de revoque existente interior y exterior | Metros cuadrados | 122,00 | 14.850 | 1.811.700 | 0,002 | 40,98% | 0,00% | 40,98% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 742.500 | 0 | 742.50 |

*Arq. Fabio López*
RUC: 4112425-1

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA DEPARTAMENTO TÉCNICO FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad Referéndum - Plurianual

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL | PLANILLA DE MEDICIÓN Nº 06 | | | | | | PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO Nº 06 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EN PORCENTAJE | | | EN INCIDENCIA | | | CANTIDAD EJECUTADA | | | CANTIDAD EJECUTADA EN GS. | | |
| | | | | | | | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL |
| 130 | Excavación de suelo | Metros cúbicos | 1,51 | 80.000 | 120.800 | 0,000 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,0001 | 0,000 | 0,000 | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 120.800 | 0 | 120. |
| 131 | Relleno y apisonamiento de interiores | Metros cúbicos | 2,50 | 105.600 | 264.000 | 0,000 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,0002 | 0,000 | 0,000 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 264.000 | 0 | 264. |
| 132 | Zapata de H° A° 1,00 x 1,00 m | Metros cúbicos | 0,34 | 2.640.000 | 897.600 | 0,001 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 897.600 | 0 | 897. |
| 133 | Columna de H° A° 0,20 x 0,20 m | Metros cúbicos | 0,21 | 2.640.000 | 554.400 | 0,000 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,0005 | 0,000 | 0,0005 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 554.400 | 0 | 554. |
| 134 | Encadenado inferior de H° A° 0,20 x 0,30 m | Metros cúbicos | 0,91 | 2.640.000 | 2.402.400 | 0,002 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 2.402.400 | 0 | 2.402 |
| 135 | Encadenado superior H° A° 0,13 x 0,27 m | Metros cúbicos | 0,90 | 2.640.000 | 2.376.000 | 0,002 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 2.376.000 | 0 | 2.376. |
| 136 | Aislación asfáltica de paredes | Metro lineal | 12,35 | 25.000 | 308.750 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Mampostería de 0,15 ladrillo común semi prensado para revocar | Metros cuadrados | 79,70 | 120.000 | 9.564.000 | 0,008 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 79,70 | 0,00 | 79,70 | 9.564.000 | 0 | 9.564. |
| 138 | Envarillado bajo abertura 2 del 8 por hilada (2hilada) | Metro lineal | 3,60 | 35.000 | 126.000 | 0,000 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,0001 | 0,000 | 0,0001 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 126.000 | 0 | 126.0 |
| 139 | Azotada Hidrófuga interior y exterior hasta 1,50m de altura, en sanitario 2,10m | Metros cuadrados | 55,30 | 24.464 | 1.352.859 | 0,001 | 45,21% | 0,00% | 45,21% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 611.600 | 0 | 611.6 |
| 140 | Revoque de paredes interior y exterior a 2 capa con hidrofugo | Metros cuadrados | 160,60 | 43.000 | 6.905.800 | 0,006 | 15,57% | 0,00% | 15,57% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 1.075.000 | 0 | 1.075.0 |
| 141 | Revoque de moldura en aberturas | Metro lineal | 19,00 | 20.000 | 380.000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Contrapiso de Hormigón 7cm 1:5:5 | Metros cuadrados | 44,95 | 35.000 | 1.573.250 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Piso mosaico granito bese gris de 30 x 30 cms, con pulido | Metros cuadrados | 44,95 | 149.380 | 6.714.631 | 0,006 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Zócalo mosaico granito bese gris de 10 x 30 cms, con pulido | Metro lineal | 38,70 | 44.000 | 1.702.800 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Revestimiento en sanitario | Metros cuadrados | 22,05 | 95.000 | 2.094.750 | 0,002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Instalación de Agua Corriente para sanitarios | Unidad | 1,00 | 660.000 | 660.000 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Instalación de Desagüe Cloacal hasta el 1er registro | Unidad | 1,00 | 1.144.000 | 1.144.000 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Cámara de Inspección | Unidad | 2,00 | 422.400 | 844.800 | 0,001 | 50,00% | 0% | 50,00% | 0,0004 | 0,000 | 0,0004 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 422.400 | 0 | 422.40 |
| 149 | Cámara Séptica | Unidad | 1,00 | 2.475.000 | 2.475.000 | 0,002 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2.475.000 | 0 | 2.475.0 |
| 150 | Pozo Absorvente | Unidad | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0,003 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3.500.000 | 0 | 3.500.0 |
| 151 | Provisión e instalación de inodoro con cisterna baja de porcelana blanco, incluye bajada, bujes flexibles y anillo de ventilación | Unidad | 2,00 | 1.485.000 | 2.970.000 | 0,003 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Provisión e instalación de lavatorio tipo pedestal, mediano, color blanco | Unidad | 2,00 | 445.500 | 891.000 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Provisión e instalación de ducha eléctrica, incluye bujes flexibles | Unidad | 1,00 | 242.000 | 242.000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Jabonera de porcelana | Unidad | 2,00 | 85.000 | 170.000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Papelera de porcelana | Unidad | 1,00 | 85.000 | 85.000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Toallero, percha de porcelana | Unidad | 1,00 | 85.000 | 85.000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Puerta de laminas galvanizada de 1,20 x 2,10 m | Unidad | 1,00 | 1.980.000 | 1.980.000 | 0,002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Puerta placa vaivén de 1,00 x 2,10 m (sanitarios) | Unidad | 1,00 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Puerta placa de 0,90 x 2,10 m | Unidad | 1,00 | 850.000 | 850.000 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Ventana de vidrio blindex 8mm 0,60 x 0,40 m | Unidad | 1,00 | 275.000 | 275.000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Arq. Hernán Mornigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

| CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS<br>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad Referéndum - Plurianual | | | | | | INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL | PLANILLA DE MEDICIÓN N° 06 | | | | | | PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 06 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EN PORCENTAJE | | | EN INCIDENCIA | | | CANTIDAD EJECUTADA | | | CANTIDAD EJECUTADA EN GS. | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOT |
| 161 | Pintura de paredes al látex interior con enduido | Metros cuadrados | 167,50 | 29.000 | 4.857.500 | 0,004 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Pintura epoxi de paredes interior hasta H: 1,50m | Metros cuadrados | 58,00 | 36.300 | 2.105.400 | 0,002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Pintura de aberturas al barniz | Metros cuadrados | 18,90 | 33.000 | 623.700 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Replanteo y marcación - SECTOR DE ACCESO. | Metros cuadrados | 14,10 | 3.300 | 46.530 | 0,000 | 100,00% | 0% | 100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,10 | 0,00 | 14,10 | 46.530 | 0 | 46.5 |
| 165 | Desmonte de instalación e artefactos eléctricos | Unidad Medida Global | 1,00 | 110.000 | 110.000 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0001 | 0,000 | 0,0001 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 110.000 | 0 | 110.0 |
| 166 | Demolición de piso con contrapiso | Metros cuadrados | 11,47 | 19.594 | 224.740 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0002 | 0,000 | 0,0002 | 11,47 | 0,00 | 11,47 | 224.740 | 0 | 224.7 |
| 167 | Excavación de suelo | Metros cúbicos | 3,02 | 80.000 | 241.600 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0002 | 0,000 | 0,0002 | 3,02 | 0,00 | 3,02 | 241.600 | 0 | 241.6 |
| 168 | Relleno y apisonamiento de interiores | Metros cúbicos | 0,50 | 120.000 | 60.000 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0001 | 0,000 | 0,000 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 60.000 | 0 | 60.0 |
| 169 | Zapata de H° A° 1,00 x 1,00 m | Metros cúbicos | 0,68 | 2.640.000 | 1.795.200 | 0,002 | 100% | 0% | 100% | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 1.795.200 | 0 | 1.795. |
| 170 | Columna de 0,30 x 0,18 de H° A° | Metros cúbicos | 0,37 | 2.640.000 | 976.800 | 0,001 | 100% | 0% | 100% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 976.800 | 0 | 976.8 |
| 171 | Encadenado Inferior de H° A° 0,20 x 0,30 m | Metros cúbicos | 0,65 | 2.640.000 | 1.716.000 | 0,001 | 100% | 0% | 100% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 1.716.000 | 0 | 1.716.0 |
| 172 | Encadenado superior H° A° 0,20 x 0,40 m | Metros cúbicos | 0,74 | 2.640.000 | 1.953.600 | 0,002 | 100% | 0% | 100% | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 1.953.600 | 0 | 1.953.6 |
| 173 | Nivelación De 0.30 m ladrillo común | Metros cuadrados | 2,60 | 193.600 | 503.360 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0004 | 0,000 | 0,0004 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 503.360 | 0 | 503.3 |
| 174 | Mampostería de 0.30 ladrillo común para revocar | Metros cuadrados | 12,80 | 211.200 | 2.703.360 | 0,002 | 100% | 0% | 100% | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 12,80 | 0,00 | 12,80 | 2.703.360 | 0 | 2.703.3 |
| 175 | Azotada Hidrófuga hasta 1,50m de altura | Metros cuadrados | 9,63 | 30.000 | 288.900 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0002 | 0,000 | 0,0002 | 9,63 | 0,00 | 9,63 | 288.900 | 0 | 288.90 |
| 176 | Revoque de paredes interior y exterior a 2 capa con hidrofugo | Metros cuadrados | 26,30 | 43.000 | 1.130.900 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Revoque de moldura en columnas y vigas | Metro lineal | 7,10 | 22.500 | 159.750 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Contrapiso de Hormigón 7cm 1:5:5 | Metros cuadrados | 10,90 | 35.000 | 381.500 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Piso mosaico granito bese gris de 30 x 30 cms, con pulido | Metros cuadrados | 10,90 | 149.380 | 1.628.242 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Zócalo mosaico granito bese gris de 10 x 30 cms, con pulido | Metro lineal | 6,12 | 44.000 | 269.280 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Ventana de vidrio blindex 8mm 2,40 x 1,40 m | Unidad | 1,00 | 2.310.000 | 2.310.000 | 0,002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Nomenclatura de USF; 0,80 x 4,00 m | Unidad | 1,00 | 2.420.000 | 2.420.000 | 0,002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Pintura de paredes al látex interior con enduido | Metros cuadrados | 12,35 | 29.000 | 358.150 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Pintura epoxi de paredes interior hasta H: 1,50m | Metros cuadrados | 13,40 | 36.300 | 486.420 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Pintura de paredes al látex exterior con enduido | Metros cuadrados | 21,42 | 32.000 | 685.440 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Excavación cimiento corrido prof.0,80 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE BASURAS PATOLÓGICAS. | Metros cúbicos | 6,05 | 80.000 | 484.000 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0004 | 0,000 | 0,0004 | 6,05 | 0,00 | 6,051 | 484.000 | 0 | 484.000 |

Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

| CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS<br>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad Referéndum - Plurianual | | | | | | INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL | PLANILLA DE MEDICIÓN Nº 0. | | | | | | PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO Nº 06 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EN PORCENTAJE | | | EN INCIDENCIA | | | CANTIDAD EJECUTADA | | | CANTIDAD EJECUTADA EN GS. | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUM TOT. |
| 187 | Relleno apisonado H=0,3 | Metros cúbicos | 3,42 | 130.000 | 444.600 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0004 | 0,000 | 0,0004 | 3,42 | 0,00 | 3,42 | 444.600 | 0 | 444.6 |
| 188 | Cimiento de P.B.C. (1:2:10)H=0,80 | Metros cúbicos | 6,05 | 450.000 | 2.722.500 | 0,002 | 100% | 0% | 100% | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 2.722.500 | 0 | 2.722. |
| 189 | Encadenado inferior 0,27 x 0,27 | Metro lineal | 16,80 | 132.000 | 2.217.600 | 0,002 | 100% | 0% | 100% | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 2.217.600 | 0 | 2.217. |
| 190 | Encadenado superior 0,13x 0,27 | Metro lineal | 16,80 | 110.000 | 1.848.000 | 0,002 | 100% | 0% | 100% | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 1.848.000 | 0 | 1.848. |
| 191 | Elevación de 0,15 ladrillos comunes | Metros cuadrados | 45,60 | 120.000 | 5.472.000 | 0,005 | 100% | 0% | 100% | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 45,60 | 0,00 | 45,60 | 5.472.000 | 0 | 5.472.0 |
| 192 | Envarillado para mampostería armada en dos niveles Sy bajo aberturasArmado de mampostería s/aberturas (2 var d/8mm x 2 hil) | Metro lineal | 7,00 | 35.000 | 245.000 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0002 | 0,000 | 0,0002 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 245.000 | 0 | 245.0 |
| 193 | Aislación asfáltica horizontal de pared0,15 en (U) 1:3 | Metro lineal | 16,80 | 25.000 | 420.000 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0004 | 0,000 | 0,0004 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 420.000 | 0 | 420.0 |
| 194 | Techo de chapas termoacústica autoportante trapezoidal superior verde panel inferior blanco c núcleo poliuretano inyect esp de 50 mm s/estruc de perfilería metál y correas metals. Segun EETT. | Metros cuadrados | 15,00 | 385.000 | 5.775.000 | 0,005 | 100% | 0% | 100% | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 5.775.000 | 0 | 5.775.0 |
| 195 | Pared interior a dos capas | Metros cuadrados | 17,10 | 40.000 | 684.000 | 0,001 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 17,10 | 0,00 | 17,10 | 684.000 | 0 | 684.00 |
| 196 | Pared exterior a 2 capas con hidrofugo | Metros cuadrados | 40,91 | 43.000 | 1.759.130 | 0,001 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 40,91 | 0,00 | 40,91 | 1.759.130 | 0 | 1.759,1 |
| 197 | Pared interior base para azulejo con hidrofugo | Metros cuadrados | 37,60 | 30.000 | 1.128.000 | 0,001 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 37,60 | 0,00 | 37,60 | 1.128.000 | 0 | 1.128.0 |
| 198 | Contrapiso de cascotes int. 10 cm s/ terreno nat.(1:4:16:24) | Metros cuadrados | 9,40 | 35.000 | 329.000 | 0,000 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0003 | 0,000 | 0,0003 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 329.000 | 0 | 329.00 |
| 199 | Contrapiso de cascote exterior 10 cm. s/ terrreno nat.Para guarda obra, con cordones laterales ,Ancho 0,8 | Metros cuadrados | 10,80 | 44.000 | 475.200 | 0,000 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0004 | 0,000 | 0,0004 | 10,80 | 0,00 | 10,80 | 475.200 | 0 | 475.20 |
| 200 | Porcelanato masa unica,incluye carpeta y adhesivo | Metros cuadrados | 9,25 | 154.000 | 1.424.500 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Alisada de cemento guardaobra,ancho 0,80 | Metros cuadrados | 11,00 | 16.500 | 181.500 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0002 | 0,000 | 0,0002 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 181.500 | 0 | 181.50 |
| 202 | Revestido de azulejos 0,3 x 0,3 color blanco H=2,10.Terminacion de guarda de pastillas color 0,10 x 0,10.Incluye sector pileta exterior H= 1,60 | Metros cuadrados | 38,00 | 85.000 | 3.230.000 | 0,003 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Instalación de agua fría en lavatorio, incluye llave de paso de 1/2" | Unidad | 1,00 | 450.000 | 450.000 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0004 | 0,000 | 0,0004 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 450.000 | 0 | 450.000 |
| 204 | Cañería PVC 3/4" | Metro lineal | 20,00 | 17.500 | 350.000 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0003 | 0,000 | 0,0003 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 205 | Cañería PVC 1/2" | Metro lineal | 2,00 | 15.000 | 30.000 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 206 | Canilla de patio cromada pico manguera(grifería de bronce de 1/2 conexión y llave de paso 1/2 | Unidad | 1,00 | 250.000 | 250.000 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0002 | 0,000 | 0,0002 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 207 | Desagüe lavatorio | Unidad | 1,00 | 200.000 | 200.000 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0002 | 0,000 | 0,0002 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 208 | Rejilla de piso sifonada 0,15 x 0,15 | Unidad | 2,00 | 132.000 | 264.000 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0002 | 0,000 | 0,0002 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 264.000 | 0 | 264.000 |
| 209 | Cañería PVC 40 mm | Metro lineal | 6,00 | 35.000 | 210.000 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0002 | 0,000 | 0,0002 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| 210 | Cañería PVC 75 mm interno blanco | Metro lineal | 3,00 | 52.800 | 158.400 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0001 | 0,000 | 0,0001 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 158.400 | 0 | 158.400 |
| 211 | Cámara de Inspección 0,40 x 0,40 | Unidad | 1,00 | 450.000 | 450.000 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0004 | 0,000 | 0,0004 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 450.000 | 0 | 450.000 |

Pedro López
RUC: 4112425-1

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Arq. Hernán Montigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

| CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS | | | | | | INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL | PLANILLA DE MEDICIÓN N° 06 | | | | | | PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 06 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad Referéndum - Plurianual | | | | | | | EN PORCENTAJE | | | EN INCIDENCIA | | | CANTIDAD EJECUTADA | | | CANTIDAD EJECUTADA EN GS. | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL |
| 212 | Registro de captación lixiviado 0,3 x 1,50Incluye rejilla móvil | Unidad | 2,00 | 1.200.000 | 2.400.000 | 0,002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Provisión y colocación de lavatorio losa blanca profunda con fregadero con pedestal y Grifería | Unidad | 1,00 | 650.000 | 650.000 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Canaleta alero moldurada (chapa N° 26 Desarrollo 0,50) | Metro lineal | 3,50 | 95.000 | 332.500 | 0,000 | 85,71% | 0,00% | 85,71% | 0,000 | 0,0000 | 0,0002 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 285.000 | 0 | 285.000 |
| 215 | Registro pluvial 0,30 x 0,30 c/ rejilla | Unidad | 1,00 | 450.000 | 450.000 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0004 | 0,000 | 0,0004 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 450.000 | 0 | 450.000 |
| 216 | Cañeria PVC 100 mm | Metro lineal | 12,00 | 74.800 | 897.600 | 0,001 | 100% | 0% | 100% | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 897.600 | 0 | 897.600 |
| 217 | Bajada externa (chapa N° 26 diam 100mm) | Metro lineal | 3,00 | 95.000 | 285.000 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,000 | 0,0000 | 0,0002 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 285.000 | 0 | 285.000 |
| 218 | Bocas de luces | Unidad | 4,00 | 120.000 | 480.000 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0004 | 0,000 | 0,0004 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 480.000 | 0 | 480.000 |
| 219 | Artefactos fluorescentes Tipo Led 1 x 40 | Unidad | 2,00 | 130.000 | 260.000 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0002 | 0,000 | 0,0002 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 260.000 | 0 | 260.000 |
| 220 | Artefactos fluorescentes .Tipo Led 1 x 20 | Unidad | 2,00 | 115.000 | 230.000 | 0,000 | 0% | 0% | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Tablero para caseta 1 llave TM y llave de corte | Unidad | 1,00 | 235.000 | 235.000 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0002 | 0,000 | 0,0002 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 235.000 | 0 | 235.000 |
| 222 | Bocas de tomas monofásico | Unidad | 2,00 | 120.000 | 240.000 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0002 | 0,000 | 0,0002 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 240.000 | 0 | 240.000 |
| 223 | Línea trifásico desde el tablero principal hasta el tablero seccional | Metro lineal | 30,00 | 71.500 | 2.145.000 | 0,002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Puerta de chapa doblada 0,8 x 2,10 c/ marco metálico de 0,15 cm y cerradura | Unidad | 2,00 | 1.500.000 | 3.000.000 | 0,003 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Ventana marco de aluminio anodizadao con vidrio templado 1,20 x 0,40 con marco y tela metálica exterior | Unidad | 1,00 | 423.500 | 423.500 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Rejilla Metálica de 1,50 x 1,35 x 0,50 | Unidad | 2,00 | 1.320.000 | 2.640.000 | 0,002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Pintura pared interior al latexc acrilico lavable con enduido. | Metros cuadrados | 17,50 | 29.700 | 519.750 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Pintura al latex para pared exterior, incluye enduido para exterior | Metros cuadrados | 41,00 | 29.000 | 1.189.000 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Pintura sintetica para aberturas metalicas ,previo tratamiento con antioxido | Metros cuadrados | 7,80 | 33.000 | 257.400 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,0002 | 0,000 | 0,0002 | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 257.400 | 0 | 257.400 |
| 230 | Pintura de Canaletas y bajadas al sintetico,previo tratamiento antioxido | Metro lineal | 6,50 | 8.800 | 57.200 | 0,000 | 100% | 0% | 100% | 0,00005 | 0,000 | 0,000 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 57.200 | 0 | 57.200 |
| 231 | Cartel de señalización de Peligro Basura Patologica en caseta | Unidad | 2,00 | 600.000 | 1.200.000 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Extractor Eolico | Unidad | 2,00 | 715.000 | 1.430.000 | 0,001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 522,80 | 4.000 | 2.091.200 | 0,002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | | | | | **1.178.400.167** | **1,000** | | | | **32,31%** | **9,43%** | **41,74%** | | | | **380.758.507** | **111.094.785** | **491.853.** |

Arq. Fabio López Curtido
**Contratista-Representante Legal**

***Arq. Fabio López***
**RUC: 4112425-1**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

**Fiscal de Obras**
Gobernación de Itapúa

**GOBERNACIÓN DE ITAPÚA**

**CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 06**

**CUADRO Y CURVA DE AVANCE**

**MES:** Abril 2025

| | |
|---|---|
| **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual** | |
| **Contrato N°:** 40/2024 | |
| **Monto del Contrato:** 1.178.400.167 GS | **Fecha de terminación:** 17/06/2025 |
| **Plazo Contractual:** 210 dias | **Prórroga / Suspensión de plazo:** |
| **Inicio de Obra:** 19/11/2024 | **Mes:** Abril 2025 |

**CUADRO DE AVANCE**

| MES | PREVISTO GS. | | EJECUTADO GS. | | PREVISTO % | | EJECUTADO % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO |
| INICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Noviembre | 60.823.112 | 60.823.112 | 132.790.777 | 132.790.777 | 5,16% | 5,16% | 11,27% | 11,27% |
| Diciembre | 104.760.897 | 165.584.009 | 14.509.244 | 147.300.021 | 8,89% | 14,05% | 1,23% | 12,50% |
| Enero | 102.755.983 | 268.339.991 | 74.111.566 | 221.411.587 | 8,72% | 22,77% | 6,29% | 18,79% |
| Febrero | 97.797.260 | 366.137.251 | 127.324.600 | 348.736.187 | 8,30% | 31,07% | 10,80% | 29,59% |
| Marzo | 229.960.696 | 596.097.947 | 32.022.320 | 380.758.507 | 19,51% | 50,59% | 2,72% | 32,31% |
| Abril | 313.977.266 | 910.075.212 | 111.094.785 | 491.853.292 | 26,64% | 77,23% | 9,43% | 41,74% |
| Mayo | 172.707.621 | 1.082.782.833 | | | 14,66% | 91,89% | | |
| Junio | 95.617.334 | 1.178.400.167 | | | 8,11% | 100,00% | | |




Arq. Fabio López
**Contratista-Representante Legal**

**Arq. Fabio López**
**RUC: 4112425-1**

Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

**Fiscal de Obras**
**Gobernación de Itapúa**

## CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 06

### CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** Arq. Fabio López Curtido | **FECHA DE INICIO:** 19/Noviembre/2024 |
| **MONTO DE LA OFERTA:** 1.178.400.167 Gs. | **Fecha de terminación:** 17/Junio/2025 |
| **CONTRATO N°:** 40/2024 | **Prórroga / Suspensión de plazo:** |
| **Plazo de Ejecución:** 210 dias | **Fecha de Medición:** 05/05/2025 |

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual**

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 210 dias

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limpieza y preparación de la obra - SECTOR GENERAL | Metros cuadrados | 522,80 | 2.200 | 1.150.160 | 1.150.160 | | | | | | | | 0,1 |
| 2 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 522,80 | 3.300 | 1.725.240 | 1.552.716 | 172.524 | | | | | | | 0,1 |
| 3 | Placa de inauguración | Unidad | 1,00 | 1.430.000 | 1.430.000 | | | | | | | | 1.430.000 | 0,1 |
| 4 | Cartel de obra (estructura metálica y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 con impresión adhesiva de alta resistencia | Unidad | 1,00 | 935.250 | 935.250 | 935.250 | | | | | | | | 0,0 |
| 5 | Obrador (Depósito) de 3,00x5,00 m. | Unidad Medida Global | 1,00 | 2.338.271 | 2.338.271 | 2.338.271 | | | | | | | | 0,2 |
| 6 | Vallado de obra, h= 1,50 | Metros cuadrados | 207,00 | 55.000 | 11.385.000 | 6.831.000 | 4.554.000 | | | | | | | 0,9 |
| 7 | Desmonte de artefactos en sanitarios | Unidad | 7,00 | 308.000 | 2.156.000 | | 2.156.000 | | | | | | | 0,1 |
| 8 | Desmonte de instalación e artefactos eléctricos | Unidad Medida Global | 1,00 | 1.650.000 | 1.650.000 | | 1.650.000 | | | | | | | 0,1 |
| 9 | Desmonte de techo tejas colonial, tejuelones y tirantes con recuperación | Metros cuadrados | 498,75 | 16.500 | 8.229.375 | | | 8.229.375 | | | | | | 0,7 |
| 10 | Desmonte de aberturas | Unidad Medida Global | 1,00 | 3.960.000 | 3.960.000 | | | 3.960.000 | | | | | | 0,3 |
| 11 | Demolición de caminero Peatonal | Metros cuadrados | 47,00 | 13.200 | 620.400 | 620.400 | | | | | | | | 0,0 |
| 12 | Demolición de revestimiento | Metros cuadrados | 214,30 | 16.500 | 3.535.950 | | | 3.535.950 | | | | | | 0,3 |
| 13 | Demolición de revoque existente interior y exterior | Metros cuadrados | 1.476,74 | 13.200 | 19.492.968 | | | 9.746.484 | 9.746.484 | | | | | 1,6 |
| 14 | Demolición de piso con contrapiso | Metros cuadrados | 253,35 | 19.594 | 4.964.077 | | | 4.964.077 | | | | | | 0,4 |
| 15 | Aislación de losa con carpeta de nivelación con hidrofugo | Metros cuadrados | 34,50 | 35.200 | 1.214.400 | | | 1.214.400 | | | | | | 0,1 |
| 16 | Aislación de losa con tela bidin y pintura fibrada | Metros cuadrados | 34,50 | 35.640 | 1.229.580 | | | 1.229.580 | | | | | | 0,1 |
| 17 | Zapata de 1,00 x 1,00 H° A° | Metros cúbicos | 1,02 | 2.640.000 | 2.692.800 | | 2.692.800 | | | | | | | 0,2 |

*Arq. Fabio López*
RUC: 4112425-1

DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
FISCALIZACION DE OBRAS

Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual | | | | | | PLAZO DE EJECUCIÓN: 210 dias | | | | | | | | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
| 18 | Columna de 0,20 x 0,20 de H° A° | Metros cúbicos | 0,72 | 2.640.000 | 1.900.800 | | 1.900.800 | | | | | | | 0,16 |
| 19 | Encadenado Inferior 0,20 x 0,30 de H° A° | Metros cúbicos | 0,55 | 2.640.000 | 1.452.000 | | 1.452.000 | | | | | | | 0,12 |
| 20 | Mamposteria de 0.15 ladrillo común semi prensado para revocar | Metros cuadrados | 22,30 | 115.412 | 2.573.688 | | | 2.573.688 | | | | | | 0,22 |
| 21 | Mamposteria de ladrillo convoco | Metros cuadrados | 16,20 | 170.000 | 2.754.000 | | | 2.754.000 | | | | | | 0,23 |
| 22 | Reparaciones de fisuras en uniones con varilla Ø de 8 forma de "Z" | Unidad Medida Global | 1,00 | 7.920.000 | 7.920.000 | | | 3.960.000 | 3.960.000 | | | | | 0,67 |
| 23 | Azotada Hidrófuga interior y exterior hasta 1,50m de altura, en sanitario 2,10m | Metros cuadrados | 595,20 | 24.464 | 14.560.973 | | | | | | 14.560.973 | | | 1,24 |
| 24 | Revoque de paredes interior y exterior a 2 capa con hidrofugo | Metros cuadrados | 1.563,45 | 43.000 | 67.228.350 | | | 20.168.505 | 20.168.505 | 26.891.340 | | | | 5,71 |
| 25 | Mesada de granito con 2 bachas de acero inoxidable 0,50 x 40 profundidad 35 cm | Metros cuadrados | 13,18 | 1.336.500 | 17.615.070 | | | | 8.807.535 | 8.807.535 | | | | 1,49 |
| 26 | Piso de Hormigón Armado para base de generador | Metros cuadrados | 4,33 | 143.000 | 619.190 | | 619.190 | | | | | | | 0,05 |
| 27 | Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/cm2(ACCESO VEHICULAR) | Metros cuadrados | 304,00 | 164.111 | 49.889.805 | 47.395.315 | 2.494.490 | | | | | | | 4,23 |
| 28 | Contrapiso de Hormigón 7cm 1:5:5 | Metros cuadrados | 253,35 | 38.500 | 9.753.975 | | 4.876.988 | 4.876.988 | | | | | | 0,83 |
| 29 | Piso mosaico granito bese gris de 30 x 30 cms, con pulido | Metros cuadrados | 253,35 | 149.380 | 37.845.423 | | | | | 18.922.712 | 18.922.712 | | | 3,21 |
| 30 | Zócalo mosaico granito bese gris de 10 x 30 cms, con pulido | Metro lineal | 246,00 | 44.000 | 10.824.000 | | | | | | 10.824.000 | | | 0,92 |
| 31 | Revestimiento en sanitario | Metros cuadrados | 100,75 | 90.000 | 9.067.500 | | | | 9.067.500 | | | | | 0,77 |
| 32 | Prov y coloc de techo de chapa termo acúst de 4 cm prepintado, CABREADA: de perfil U 100 con Z Z de ángulo 1" x 1/8 45° y 90° clav de caño estruC de 40 x 60 y pared de 1,20 c/ 0,86. Seg EETT | Metros cuadrados | 537,40 | 382.360 | 205.480.264 | | 82.192.106 | | | 51.370.066 | 51.370.066 | 20.548.026 | | 17,43 |
| 33 | Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 40 cm | Metro lineal | 126,00 | 120.000 | 15.120.000 | | | | | 15.120.000 | | | | 1,28 |
| 34 | Canaleta embutida desarrollo 100 cm | Metro lineal | 7,30 | 180.000 | 1.314.000 | | | | | | 1.314.000 | | | 0,11 |
| 35 | Registro 40x40,con rejilla metálica | Unidad | 12,00 | 350.000 | 4.200.000 | | | 4.200.000 | | | | | | 0,36 |
| 36 | Caños PVC de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común- hasta la calle | Metro lineal | 135,00 | 69.187 | 9.340.272 | | | 4.670.136 | 4.670.136 | | | | | 0,79 |
| 37 | Puerta metálica de 0,90 x 2,10 m (lavanderia) | Unidad | 1,00 | 1.320.000 | 1.320.000 | | | | | 1.320.000 | | | | 0,11 |
| 38 | Puerta metálica corrediza de 1,00 x 2,10 m (generador) | Unidad | 1,00 | 1.936.000 | 1.936.000 | | | | | | 1.936.000 | | | 0,16 |
| 39 | Puerta placa vaivén de 1,00 x 2,10 m (sanitario) | Unidad | 3,00 | 1.100.000 | 3.300.000 | | | | | | 3.300.000 | | | 0,28 |
| 40 | Puerta placa vaivén de 1,30 x 2,10 m | Unidad | 7,00 | 1.400.000 | 9.800.000 | | | | | | 9.800.000 | | | 0,83 |
| 41 | Puerta placa de 0,90 x 2,10 m | Unidad | 14,00 | 902.000 | 12.628.000 | | | | | | | 12.628.000 | | 1,07 |
| 42 | Puerta placa de 0,80 x 2,10 m (sanitario) | Unidad | 6,00 | 902.000 | 5.412.000 | | | | | | | 5.412.000 | | 0,46 |

*Arq. Fabio López*
RUC: 4112425-1

DEPARTAMENTO DE ITAPÚA
FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Arq. Hernan Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual | | | | | | PLAZO DE EJECUCIÓN: 210 días | | | | | | | | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
| 43 | Vidrio de 8mm para aberturas | Metros cuadrados | 45,25 | 700.000 | 31.675.000 | | | | | | | 31.675.000 | | 2,6 |
| 44 | Pintura de paredes al látex exterior con enduido | Metros cuadrados | 285,30 | 30.000 | 8.559.000 | | | | | | | | 8.559.000 | 0,7 |
| 45 | Pintura de paredes al látex interior con enduido | Metros cuadrados | 915,15 | 29.000 | 26.539.350 | | | | | | | 13.269.675 | 13.269.675 | 2,2 |
| 46 | Pintura epoxi de paredes interior hasta H: 1,50m | Metros cuadrados | 398,00 | 36.300 | 14.447.400 | | | | | | | | 14.447.400 | 1,2 |
| 47 | Pintura de zócalo de nivelación al sintético | Metros cuadrados | 23,20 | 24.200 | 561.440 | | | | | | | | 561.440 | 0,0 |
| 48 | Prov e inst de acometida trifasica y pilastra nueva s/ ANDE inclu cable preensamblado 4x25mm2 cable multifilar de cobre 4x25mm conector dentado prensa aluminio llave TM3x80A Seg EETT | Unidad Medida Global | 1,00 | 7.900.750 | 7.900.750 | | | | | 7.900.750 | | | | 0,6 |
| 49 | Provisión e instalación de cable preensamblado 4x25mm2 ( Incluye conector dentado 35/95MM, morza de suspensión) | Metro lineal | 30,00 | 79.750 | 2.392.500 | | | | | 2.392.500 | | | | 0,2 |
| 50 | Provisión e instalación de tablero metalico embutio de 36 modulo con barras RST + N+T ( Incluye disyuntores térmicos diferenciales jabalina de 2,40m; ver plano) | Unidad | 2,00 | 3.476.000 | 6.952.000 | | | | | 6.952.000 | | | | 0,5 |
| 51 | Provisión e instalación de cable multifilas NYY de 4x10 mm2 hasta el tablero Seccional 1 ( Incluye electroducto y otros) | Metro lineal | 35,00 | 120.000 | 4.200.000 | | | | | 4.200.000 | | | | 0,3 |
| 52 | Provisión e instalación de cable multifilas NYY de 4x16 mm2 hasta el tablero seccional 2 ( Incluye electroducto y otros) | Metro lineal | 35,00 | 180.000 | 6.300.000 | | | | | | 6.300.000 | | | 0,5 |
| 53 | Provisión de registro de manposteria 40x40x50cm ( Incluye tapa de HºAº) | Unidad | 10,00 | 309.760 | 3.097.600 | | | | | | 3.097.600 | | | 0,2 |
| 54 | Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano, schucco y Puntos de iluminación seg EETT | Unidad | 130,00 | 120.000 | 15.600.000 | | | | | 7.800.000 | 7.800.000 | | | 1,3 |
| 55 | Provisión e instalación de toma corriente especial (Incluye cableado multifilar, placa y modulos tomas especial) | Unidad | 20,00 | 170.000 | 3.400.000 | | | | | | 3.400.000 | | | 0,2 |
| 56 | Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado Segun EE.TT | Unidad | 17,00 | 475.200 | 8.078.400 | | | | | | 8.078.400 | | | 0,6 |
| 57 | Provisión e instalación de equipo colgante de policarbonato 30CM diámetro translucido e27 con lampara led 40W 6500k Seg EETT | Unidad | 72,00 | 607.750 | 43.758.000 | | | | 30.630.600 | 13.127.400 | | | | 3,7 |
| 58 | Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x16w 6500k ( Encendido por fotocelula) | Unidad | 30,00 | 180.000 | 5.400.000 | | | 5.400.000 | | | | | | 0,4 |
| 59 | Provisión e instalación circuito para ducha electrica (Incluye Ducha electrica) | Unidad | 2,00 | 598.400 | 1.196.800 | | | 1.196.800 | | | | | | 0,1 |
| 60 | Provisión e instalación de columna Hº Aº 9 metros (Incluye simentación tipo 1) | Unidad | 6,00 | 2.046.000 | 12.276.000 | | | 12.276.000 | | | | | | 1,0 |
| 61 | Provisión e instalación equipo AP completo con lampara 150w led brazo 1m (Incl encend fotocelula, alimenta c cable multifilar NYY caño electroducto registro | Unidad | 6,00 | 1.300.000 | 7.800.000 | | | 7.800.000 | | | | | | 0,6 |
| 62 | Desmonte y posterior instalación de Aires Acondicionados | Unidad | 14,00 | 423.500 | 5.929.000 | | | | | | 5.929.000 | | | 0,5 |
| 63 | Aire acondicionado de 12000 btu | Unidad | 5,00 | 2.600.000 | 13.000.000 | | | | 3.900.000 | 5.200.000 | 3.900.000 | | | |

Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

Arq. Fabio López

Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual | | | | | | PLAZO DE EJECUCIÓN: 210 dias | | | | | | | | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
| 64 | Desmonte y posterior instalación de circuito cerrado y señal debil. Incluye ductos embutidos, cajas de conexión y otros | Unidad | 14,00 | 500.000 | 7.000.000 | | | | | | 7.000.000 | | | 0,5 |
| 65 | Provisión e instalación de Grupo Generador 40KVA (Incluye sistema de cableado NYY) | Unidad Medida Global | 1,00 | 95.000.000 | 95.000.000 | | | | | | 95.000.000 | | | 8,0 |
| 66 | Provisión e instalación de Tablero de Transferencia automatica de 40KVA | Unidad Medida Global | 1,00 | 9.000.000 | 9.000.000 | | | | | | 9.000.000 | | | 0,7 |
| 67 | Nueva alimentacion de agua Corriente desde la red, caño de 3/4 | Metro lineal | 60,00 | 25.000 | 1.500.000 | | | | | | 1.500.000 | | | 0,1 |
| 68 | Instalación de Agua Corriente para piletas empotrados | Unidad | 7,00 | 264.000 | 1.848.000 | | | | | | 1.848.000 | | | 0,1 |
| 69 | Instalación de Agua Corriente para lavamanos | Unidad | 2,00 | 220.000 | 440.000 | | | | | | 440.000 | | | 0,0 |
| 70 | Instalación de Agua Corriente para sanitarios | Unidad | 1,00 | 660.000 | 660.000 | | | | | | 660.000 | | | 0,0 |
| 71 | Desagüe para piletas empotrados | Unidad | 6,00 | 308.000 | 1.848.000 | | | | | | 1.848.000 | | | 0,1 |
| 72 | Desagüe de lavamanos | Unidad | 2,00 | 264.000 | 528.000 | | | | | | 528.000 | | | 0,0 |
| 73 | Instalación de Desagüe Clocal de sanitario hasta el 1er registro | Unidad | 1,00 | 1.300.000 | 1.300.000 | | | | | | 1.300.000 | | | 0,1 |
| 74 | Limpieza de Desagüe Clocal de sanitarios existentes | Unidad | 5,00 | 350.000 | 1.750.000 | | | | | | | 1.750.000 | | 0,1 |
| 75 | Cámara de Inspección | Unidad | 5,00 | 500.000 | 2.500.000 | | | | | | | 2.500.000 | | 0,2 |
| 76 | Pozo Absorvente | Unidad | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 | | | | | | | 3.500.000 | | 0,3 |
| 77 | Inodoro sisterna alta | Unidad | 6,00 | 660.000 | 3.960.000 | | | | | | | 3.960.000 | | 0,3 |
| 78 | Lavamanos con pedestal | Unidad | 9,00 | 54.450 | 490.050 | | | | | | | 490.050 | | 0,0 |
| 79 | Canilla de patio cromada pico manguera(grifería de bronce de 1/2 conexión y llave de paso 1/2 | Unidad | 2,00 | 275.000 | 550.000 | | | | | 550.000 | | | | 0,0 |
| 80 | Jabonera de porcelana | Unidad | 12,00 | 80.000 | 960.000 | | | | | 960.000 | | | | 0,0 |
| 81 | Papelera de porcelana | Unidad | 6,00 | 80.000 | 480.000 | | | | | 480.000 | | | | 0,0 |
| 82 | Toallero, percha de porcelana | Unidad | 10,00 | 80.000 | 800.000 | | | | | 800.000 | | | | 0,0 |
| 83 | Rejilla de caja cifonada | Unidad | 8,00 | 32.395 | 259.160 | | | | | 259.160 | | | | 0,0 |
| 84 | Desmonte y destronque de arboles | Unidad | 3,00 | 660.000 | 1.980.000 | | | | | 1.980.000 | | | | 0,1 |
| 85 | Guarda obra alisado de cemento impermeable con contrapiso de 7cm. | Metros cuadrados | 54,70 | 100.000 | 5.470.000 | | | | | 5.470.000 | | | | 0,4 |
| 86 | Caminero de acceso peatonal y vereda alisado de cemento impermeable con contrapiso de 7cm. | Metros cuadrados | 80,75 | 100.000 | 8.075.000 | | | | | 8.075.000 | | | | 0,6 |
| 87 | Provisión y colocación de portón - metálico con guía, incluye pintura. 2 de H: 1,80 x 4,20 - 1 de 2,00 x 1,80 | Metros cuadrados | 18,72 | 350.000 | 6.552.000 | | | | | 6.552.000 | | | | 0,5 |
| 88 | Desmonte de instalacion e artefactos eléctricos - SECTOR DE LOSA Y COCINA | Unidad Medida Global | 1,00 | 110.000 | 110.000 | | | | 110.000 | | | | | 0,0 |
| 89 | Demolición de mampostería para aberturas | Metros cuadrados | 7,44 | 16.500 | 122.760 | | | | 122.760 | | | | | 0,0 |
| 90 | Demolicion de piso con contrapiso | Metros cuadrados | 15,77 | 17.000 | 268.090 | | | | 268.090 | | | | | 0,0 |
| 91 | Demolicion de revoque existente interior y exterior | Metros cuadrados | 83,30 | 16.500 | 1.374.450 | | | | 1.374.450 | | | | | 0,1 |
| 92 | Excavación de suelo | Metros cúbicos | 7,35 | 80.000 | 588.000 | | | | 588.000 | | | | | 0,0 |

*Arq. Fabio López*
RUC: 4112425-1

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual | | | | | | PLAZO DE EJECUCIÓN: 210 dias | | | | | | | | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
| 93 | Base de PBC | Metros cúbicos | 4,20 | 480.000 | 2.016.000 | | | | 2.016.000 | | | | | 0,1 |
| 94 | Nivelación De 0.30 m ladrillo común | Metros cuadrados | 8,30 | 193.600 | 1.606.880 | | | | 1.606.880 | | | | | 0,1 |
| 95 | Relleno y apisonamiento de interiores | Metros cúbicos | 7,20 | 105.600 | 760.320 | | | | 760.320 | | | | | 0,0 |
| 96 | Zapata de 1,00 x 1,00 H° A° | Metros cúbicos | 2,40 | 2.640.000 | 6.336.000 | | | | | 6.336.000 | | | | 0,5 |
| 97 | Columna de 0,20 x 0,20 de H° A° | Metros cúbicos | 1,20 | 2.640.000 | 3.168.000 | | | | | 3.168.000 | | | | 0,2 |
| 98 | Encadenado Inferior 0,20 x 0,30 de H° A° | Metros cúbicos | 1,90 | 2.640.000 | 5.016.000 | | | | | 5.016.000 | | | | 0,4 |
| 99 | Encadenado superior 0,20 x 0,35 de H° A° | Metros cúbicos | 1,60 | 2.640.000 | 4.224.000 | | | | | | 4.224.000 | | | 0,3 |
| 100 | Losa de 10cm H° A° | Metros cúbicos | 3,27 | 2.640.000 | 8.632.800 | | | | | | 8.632.800 | | | 0,7 |
| 101 | Aislación de losa con carpeta de nivelacion con hidrofugo | Metros cuadrados | 32,27 | 35.000 | 1.129.450 | | | | | | 1.129.450 | | | 0,1 |
| 102 | Aislación de losa con tela bidin y pintura fibrada | Metros cuadrados | 32,27 | 35.000 | 1.129.450 | | | | | | 1.129.450 | | | 0,1 |
| 103 | Aislación asfáltica de paredes en U | Metro lineal | 15,70 | 25.000 | 392.500 | | | | | | 392.500 | | | 0,0 |
| 104 | Mampostería de 0.15 ladrillo común semi prensado para revocar | Metros cuadrados | 52,70 | 140.000 | 7.378.000 | | | | | 7.378.000 | | | | 0,6 |
| 105 | Envarillado bajo abertura 2 del 8 por hilada (2hilada) | Metro lineal | 4,40 | 35.000 | 154.000 | | | | | 154.000 | | | | 0,0 |
| 106 | Azotada Hidrófuga hasta 1,50m de altura | Metros cuadrados | 85,20 | 24.464 | 2.084.333 | | | | | 2.084.333 | | | | 0,1 |
| 107 | Revoque de paredes interior y exterior a 2 capa | Metros cuadrados | 209,30 | 43.000 | 8.999.900 | | | | | 8.999.900 | | | | 0,7 |
| 108 | Revoque de losa. Incluye vigas | Metros cuadrados | 38,50 | 44.000 | 1.694.000 | | | | | 1.694.000 | | | | 0,1 |
| 109 | Revoque de moldura en aberturas | Metro lineal | 33,30 | 22.500 | 749.250 | | | | | | 749.250 | | | 0,0 |
| 110 | Instalación de Agua Corriente cocina y lavandería | Unidad Medida Global | 1,00 | 572.000 | 572.000 | | | | | | 572.000 | | | 0,0 |
| 111 | Instalación de Desagüe de cocina, incluye desengrasador | Unidad | 1,00 | 730.400 | 730.400 | | | | | | 730.400 | | | 0,0 |
| 112 | Instalación de Desagüe de lavandería | Unidad | 1,00 | 300.000 | 300.000 | | | | | | 300.000 | | | 0,0 |
| 113 | Cámara de Inspección | Unidad | 1,00 | 422.400 | 422.400 | | | | | | 422.400 | | | 0,0 |
| 114 | Contrapiso de Hormigón 7cm 1:5:5 | Metros cuadrados | 9,30 | 38.000 | 353.400 | | | | | | 353.400 | | | 0,0 |
| 115 | Piso mosaico granito bese gris de 30 x 30 cms, con pulido | Metros cuadrados | 47,06 | 149.380 | 7.029.823 | | | | | | 7.029.823 | | | 0,6 |
| 116 | Zócalo mosaico granito bese gris de 10 x 30 cms, con pulido | Metro lineal | 47,06 | 44.000 | 2.070.640 | | | | | | | 2.070.640 | | 0,1 |

Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual | | | | | | PLAZO DE EJECUCIÓN: 210 dias | | | | | | | | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
| 117 | Provisión y colocación de mesada de marmol con pileta de acero inoxidable empotrado. Incluye Canilla | Unidad | 1,00 | 2.475.000 | 2.475.000 | | | | | | | 2.475.000 | | 0,2 |
| 118 | Puerta placa de 0,90 x 2,10 m | Unidad | 1,00 | 850.000 | 850.000 | | | | | | | 850.000 | | 0,0 |
| 119 | Vidrio de 8mm para aberturas | Metros cuadrados | 4,80 | 700.000 | 3.360.000 | | | | | | | 3.360.000 | | 0,2 |
| 120 | Pintura de paredes al látex exterior con enduido | Metros cuadrados | 37,30 | 30.000 | 1.119.000 | | | | | | | 1.119.000 | | 0,0 |
| 121 | Pintura de paredes al látex interior con enduido | Metros cuadrados | 61,16 | 29.000 | 1.773.640 | | | | | | | 1.773.640 | | 0,1 |
| 122 | Pintura epoxi de paredes interior hasta H: 1,50m | Metros cuadrados | 35,60 | 36.300 | 1.292.280 | | | | | | | 1.292.280 | | 0,1 |
| 123 | Pintura de cielorraso al látex interior con enduido | Metros cuadrados | 7,95 | 33.000 | 262.350 | | | | | | | 262.350 | | 0,0 |
| 124 | Pintura de aberturas al barniz | Metros cuadrados | 3,78 | 33.000 | 124.740 | | | | | | | 124.740 | | 0,0 |
| 125 | Desmonte de instalación e artefactos eléctricos - SECTOR DE INTERNACIÓN - SS.HH. Y PASILLO. | Unidad Medida Global | 1,00 | 110.000 | 110.000 | | | | | | | | 110.000 | 0,0 |
| 126 | Desmonte de artefactos sanitarios | Unidad | 2,00 | 440.000 | 880.000 | | | | | | | | 880.000 | 0,0 |
| 127 | Demolición de mampostería | Metros cuadrados | 42,90 | 16.500 | 707.850 | | | | | | | | 707.850 | 0,0 |
| 128 | Demolición de piso con contrapiso | Metros cuadrados | 44,95 | 19.594 | 880.739 | | | | | | | | 880.739 | 0,0 |
| 129 | Demolición de revoque existente interior y exterior | Metros cuadrados | 122,00 | 14.850 | 1.811.700 | | | | | | | | 1.811.700 | 0,1 |
| 130 | Excavación de suelo | Metros cúbicos | 1,51 | 80.000 | 120.800 | | | | | | | | 120.800 | 0,0 |
| 131 | Relleno y apisonamiento de interiores | Metros cúbicos | 2,50 | 105.600 | 264.000 | | | | | | | | 264.000 | 0,0 |
| 132 | Zapata de H° A° 1,00 x 1,00 m | Metros cúbicos | 0,34 | 2.640.000 | 897.600 | | | | | | | | 897.600 | 0,0 |
| 133 | Columna de H° A° 0,20 x 0,20 m | Metros cúbicos | 0,21 | 2.640.000 | 554.400 | | | | | | | | 554.400 | 0,0 |
| 134 | Encadenado Inferior de H° A° 0,20 x 0,30 m | Metros cúbicos | 0,91 | 2.640.000 | 2.402.400 | | | | | | | | 2.402.400 | 0,2 |
| 135 | Encadenado superior H° A° 0,13 x 0,27 m | Metros cúbicos | 0,90 | 2.640.000 | 2.376.000 | | | | | | | | 2.376.000 | 0,2 |
| 136 | Aislación asfáltica de paredes | Metro lineal | 12,35 | 25.000 | 308.750 | | | | | | | | 308.750 | 0,0 |
| 137 | Mamposteria de 0.15 ladrillo común semi prensado para revocar | Metros cuadrados | 79,70 | 120.000 | 9.564.000 | | | | | | | 9.564.000 | | 0,8 |
| 138 | Envarillado bajo abertura 2 del 8 por hilada (2hilada) | Metro lineal | 3,60 | 35.000 | 126.000 | | | | | | | 126.000 | | 0,0 |
| 139 | Azotada Hidrófuga interior y exterior hasta 1,50m de altura, en sanitario 2,10m | Metros cuadrados | 55,30 | 24.464 | 1.352.859 | | | | | | | 1.352.859 | | 0,1 |
| 140 | Revoque de paredes interior y exterior a 2 capa con hidrofugo | Metros cuadrados | 160,60 | 43.000 | 6.905.800 | | | | | | | 6.905.800 | | 0,5 |

Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual | | | | | | PLAZO DE EJECUCIÓN: 210 días | | | | | | | | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
| 141 | Revoque de moldura en aberturas | Metro lineal | 19,00 | 20.000 | 380.000 | | | | | | | 380.000 | | 0,0 |
| 142 | Contrapiso de Hormigón 7cm 1:5:5 | Metros cuadrados | 44,95 | 35.000 | 1.573.250 | | | | | | | 1.573.250 | | 0,1 |
| 143 | Piso mosaico granito bese gris de 30 x 30 cms, con pulido | Metros cuadrados | 44,95 | 149.380 | 6.714.631 | | | | | | | 6.714.631 | | 0,5 |
| 144 | Zócalo mosaico granito bese gris de 10 x 30 cms, con pulido | Metro lineal | 38,70 | 44.000 | 1.702.800 | | | | | | | 1.702.800 | | 0,1 |
| 145 | Revestimiento en sanitario | Metros cuadrados | 22,05 | 95.000 | 2.094.750 | | | | | | | 2.094.750 | | 0,1 |
| 146 | Instalación de Agua Corriente para sanitarios | Unidad | 1,00 | 660.000 | 660.000 | | | | | | | 660.000 | | 0,0 |
| 147 | Instalación de Desagüe Cloacal hasta el 1er registro | Unidad | 1,00 | 1.144.000 | 1.144.000 | | | | | | | 1.144.000 | | 0,1 |
| 148 | Cámara de Inspección | Unidad | 2,00 | 422.400 | 844.800 | | | | | | | 844.800 | | 0,0 |
| 149 | Cámara Séptica | Unidad | 1,00 | 2.475.000 | 2.475.000 | | | | | | | 2.475.000 | | 0,2 |
| 150 | Pozo Absorvente | Unidad | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 | | | | | | | 3.500.000 | | 0,3 |
| 151 | Provisión e instalación de inodoro con cisterna baja de porcelana blanco, incluye bajada, bujes flexibles y anillo de ventilación | Unidad | 2,00 | 1.485.000 | 2.970.000 | | | | | | | 2.970.000 | | 0,2 |
| 152 | Provisión e instalación de lavatorio tipo pedestal, mediano, color blanco | Unidad | 2,00 | 445.500 | 891.000 | | | | | | | 891.000 | | 0,0 |
| 153 | Provisión e instalación de ducha eléctrica, incluye bujes flexibles | Unidad | 1,00 | 242.000 | 242.000 | | | | | | | 242.000 | | 0,0 |
| 154 | Jabonera de porcelana | Unidad | 2,00 | 85.000 | 170.000 | | | | | | | 170.000 | | 0,0 |
| 155 | Papelera de porcelana | Unidad | 1,00 | 85.000 | 85.000 | | | | | | | 85.000 | | 0,0 |
| 156 | Toallero, percha de porcelana | Unidad | 1,00 | 85.000 | 85.000 | | | | | | | 85.000 | | 0,0 |
| 157 | Puerta de laminas galvanizada de 1,20 x 2,10 m | Unidad | 1,00 | 1.980.000 | 1.980.000 | | | | | | | 1.980.000 | | 0,1 |
| 158 | Puerta placa vaivén de 1,00 x 2,10 m (sanitarios) | Unidad | 1,00 | 1.100.000 | 1.100.000 | | | | | | | 1.100.000 | | 0,0 |
| 159 | Puerta placa de 0,90 x 2,10 m | Unidad | 1,00 | 850.000 | 850.000 | | | | | | | 850.000 | | 0,0 |
| 160 | Ventana de vidrio blindex 8mm 0,60 x 0,40 m | Unidad | 1,00 | 275.000 | 275.000 | | | | | | | | 275.000 | 0,0 |
| 161 | Pintura de paredes al látex interior con enduido | Metros cuadrados | 167,50 | 29.000 | 4.857.500 | | | | | | | | 4.857.500 | 0,4 |
| 162 | Pintura epoxi de paredes interior hasta H: 1,50m | Metros cuadrados | 58,00 | 36.300 | 2.105.400 | | | | | | | | 2.105.400 | 0,1 |
| 163 | Pintura de aberturas al barniz | Metros cuadrados | 18,90 | 33.000 | 623.700 | | | | | | | | 623.700 | 0,0 |
| 164 | Replanteo y marcación - SECTOR DE ACCESO. | Metros cuadrados | 14,10 | 3.300 | 46.530 | | | | | | | | 46.530 | 0,0 |
| 165 | Desmonte de instalación e artefactos eléctricos | Unidad Medida Global | 1,00 | 110.000 | 110.000 | | | | | | | | 110.000 | 0,0 |
| 166 | Demolición de piso con contrapiso | Metros cuadrados | 11,47 | 19.594 | 224.740 | | | | | | | | 224.740 | 0,0 |
| 167 | Excavación de suelo | Metros cúbicos | 3,02 | 80.000 | 241.600 | | | | | | | | 241.600 | 0,0 |
| 168 | Relleno y apisonamiento de interiores | Metros cúbicos | 0,50 | 120.000 | 60.000 | | | | | | | | | 0,0 |

Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual | | | | | | PLAZO DE EJECUCIÓN: 210 dias | | | | | | | | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
| 169 | Zapata de H° A° 1,00 x 1,00 m | Metros cúbicos | 0,68 | 2.640.000 | 1.795.200 | | | | | | 1.795.200 | | | 0,1 |
| 170 | Columna de 0,30 x 0,18 de H° A° | Metros cúbicos | 0,37 | 2.640.000 | 976.800 | | | | | | 976.800 | | | 0,0 |
| 171 | Encadenado Inferior de H° A° 0,20 x 0,30 m | Metros cúbicos | 0,65 | 2.640.000 | 1.716.000 | | | | | | 1.716.000 | | | 0,1 |
| 172 | Encadenado superior H° A° 0,20 x 0,40 m | Metros cúbicos | 0,74 | 2.640.000 | 1.953.600 | | | | | | 1.953.600 | | | 0,1 |
| 173 | Nivelación De 0.30 m ladrillo común | Metros cuadrados | 2,60 | 193.600 | 503.360 | | | | | | 503.360 | | | 0,0 |
| 174 | Mamposteria de 0.30 ladrillo común para revocar | Metros cuadrados | 12,80 | 211.200 | 2.703.360 | | | | | | 2.703.360 | | | 0,2 |
| 175 | Azotada Hidrófuga hasta 1,50m de altura | Metros cuadrados | 9,63 | 30.000 | 288.900 | | | | | | 288.900 | | | 0,0 |
| 176 | Revoque de paredes interior y exterior a 2 capa con hidrofugo | Metros cuadrados | 26,30 | 43.000 | 1.130.900 | | | | | | 1.130.900 | | | 0,1 |
| 177 | Revoque de moldura en columnas y vigas | Metro lineal | 7,10 | 22.500 | 159.750 | | | | | | 159.750 | | | 0,0 |
| 178 | Contrapiso de Hormigón 7cm 1:5:5 | Metros cuadrados | 10,90 | 35.000 | 381.500 | | | | | | 381.500 | | | 0,0 |
| 179 | Piso mosaico granito bese gris de 30 x 30 cms, con pulido | Metros cuadrados | 10,90 | 149.380 | 1.628.242 | | | | | | 1.628.242 | | | 0,1 |
| 180 | Zócalo mosaico granito bese gris de 10 x 30 cms, con pulido | Metro lineal | 6,12 | 44.000 | 269.280 | | | | | | 269.280 | | | 0,0 |
| 181 | Ventana de vidrio blindex 8mm 2,40 x 1,40 m | Unidad | 1,00 | 2.310.000 | 2.310.000 | | | | | | 2.310.000 | | | 0,2 |
| 182 | Nomenclatura de USF; 0,80 x 4,00 m | Unidad | 1,00 | 2.420.000 | 2.420.000 | | | | | | 2.420.000 | | | 0,2 |
| 183 | Pintura de paredes al látex interior con enduido | Metros cuadrados | 12,35 | 29.000 | 358.150 | | | | | | 358.150 | | | 0,0 |
| 184 | Pintura epoxi de paredes interior hasta H: 1,50m | Metros cuadrados | 13,40 | 36.300 | 486.420 | | | | | | | | 486.420 | 0,0 |
| 185 | Pintura de paredes al látex exterior con enduido | Metros cuadrados | 21,42 | 32.000 | 685.440 | | | | | | | | 685.440 | 0,0 |
| 186 | Excavación cimiento corrido prof.0,80 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE BASURAS PATOLÓGICAS. | Metros cúbicos | 6,05 | 80.000 | 484.000 | | | | | | | | 484.000 | 0,0 |
| 187 | Relleno apisonado H=0,3 | Metros cúbicos | 3,42 | 130.000 | 444.600 | | | | | | | | 444.600 | 0,0 |
| 188 | Cimiento de P.B.C. (1:2:10)H=0,80 | Metros cúbicos | 6,05 | 450.000 | 2.722.500 | | | | | | | | 2.722.500 | 0,2 |
| 189 | Encadenado inferior 0,27 x 0,27 | Metro lineal | 16,80 | 132.000 | 2.217.600 | | | | | | | | 2.217.600 | 0,1 |
| 190 | Encadenado superior 0,13x 0,27 | Metro lineal | 16,80 | 110.000 | 1.848.000 | | | | | | | | 1.848.000 | 0,1 |
| 191 | Elevación de 0,15 ladrillos comunes | Metros cuadrados | 45,60 | 120.000 | 5.472.000 | | | | | | | | 5.472.000 | 0,4 |
| 192 | Envarillado para mampostería armada en dos niveles Sy bajo aberturasArmado de mampostería s/aberturas (2 var d/8mm x 2 hil) | Metro lineal | 7,00 | 35.000 | 245.000 | | | | | | | | 245.000 | 0,0 |

Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Arq. [illegible] Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual | | | | | | PLAZO DE EJECUCIÓN: 210 dias | | | | | | | | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
| 193 | Aislación asfáltica horizontal de pared0,15 en (U) 1:3 | Metro lineal | 16,80 | 25.000 | 420.000 | | | | | | | 420.000 | | 0,0 |
| 194 | Techo de chapas termoacústica autoportante trapezoidal superior verde panel inferior blanco c núcleo poliuretano inyect esp de 50 mm s/estruc de perfilería metál y correas metals. Segun EETT. | Metros cuadrados | 15,00 | 385.000 | 5.775.000 | | | | | | | 5.775.000 | | 0,4 |
| 195 | Pared interior a dos capas | Metros cuadrados | 17,10 | 40.000 | 684.000 | | | | | | | 684.000 | | 0,0 |
| 196 | Pared exterior a 2 capas con hidrofugo | Metros cuadrados | 40,91 | 43.000 | 1.759.130 | | | | | | | 1.759.130 | | 0,1 |
| 197 | Pared interior base para azulejo con hidrofugo | Metros cuadrados | 37,60 | 30.000 | 1.128.000 | | | | | | | 1.128.000 | | 0,1 |
| 198 | Contrapiso de cascotes int. 10 cm s/ terreno nat.(1:4:16:24) | Metros cuadrados | 9,40 | 35.000 | 329.000 | | | | | | | 329.000 | | 0,0 |
| 199 | Contrapiso de cascote exterior 10 cm. s/ terrreno nat.Para guarda obra, con cordones laterales ,Ancho 0,8 | Metros cuadrados | 10,80 | 44.000 | 475.200 | | | | | | | 475.200 | | 0,0 |
| 200 | Porcelanato masa unica,incluye carpeta y adhesivo | Metros cuadrados | 9,25 | 154.000 | 1.424.500 | | | | | | | 1.424.500 | | 0,1 |
| 201 | Alisada de cemento guardaobra,ancho 0,80 | Metros cuadrados | 11,00 | 16.500 | 181.500 | | | | | | | 181.500 | | 0,0 |
| 202 | Revestido de azulejos 0,3 x 0,3 color blanco H=2,10.Terminacion de guarda de pastillas color 0,10 x 0,10.Incluye sector pileta exterior H= 1,60 | Metros cuadrados | 38,00 | 85.000 | 3.230.000 | | | | | | | 3.230.000 | | 0,2 |
| 203 | Instalación de agua fría en lavatorio, incluye llave de paso de 1/2" | Unidad | 1,00 | 450.000 | 450.000 | | | | | | | 450.000 | | 0,0 |
| 204 | Cañería PVC 3/4" | Metro lineal | 20,00 | 17.500 | 350.000 | | | | | | | 350.000 | | 0,0 |
| 205 | Cañeria PVC 1/2" | Metro lineal | 2,00 | 15.000 | 30.000 | | | | | | | 30.000 | | 0,0 |
| 206 | Canilla de patio cromada pico manguera(grifería de bronce de 1/2 conexión y llave de paso 1/2 | Unidad | 1,00 | 250.000 | 250.000 | | | | | | | | 250.000 | 0,0 |
| 207 | Desagüe lavatorio | Unidad | 1,00 | 200.000 | 200.000 | | | | | | | | 200.000 | 0,0 |
| 208 | Rejilla de piso sifonada 0,15 x 0,15 | Unidad | 2,00 | 132.000 | 264.000 | | | | | | | | 264.000 | 0,0 |
| 209 | Cañería PVC 40 mm | Metro lineal | 6,00 | 35.000 | 210.000 | | | | | | | | 210.000 | 0,0 |
| 210 | Cañería PVC 75 mm interno blanco | Metro lineal | 3,00 | 52.800 | 158.400 | | | | | | | | 158.400 | 0,0 |
| 211 | Cámara de Inspección 0,40 x 0,40 | Unidad | 1,00 | 450.000 | 450.000 | | | | | | | | 450.000 | 0,0 |
| 212 | Registro de captación lixiviado 0,3 x 1,50Incluye rejilla móvil | Unidad | 2,00 | 1.200.000 | 2.400.000 | | | | | | | | 2.400.000 | 0,2 |
| 213 | Provisión y colocación de lavatorio losa blanca profunda con fregadero con pedestal y Grifería | Unidad | 1,00 | 650.000 | 650.000 | | | | | | | | 650.000 | 0,0 |
| 214 | Canaleta alero moldurada (chapa N° 26 Desarrollo 0,50) | Metro lineal | 3,50 | 95.000 | 332.500 | | | | | | | | 332.500 | 0,0 |
| 215 | Registro pluvial 0,30 x 0,30 c/ rejilla | Unidad | 1,00 | 450.000 | 450.000 | | | | | | | | 450.000 | 0,0 |
| 216 | Cañería PVC 100 mm | Metro lineal | 12,00 | 74.800 | 897.600 | | | | | | | | 897.600 | 0,0 |

Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 -Licitación: 454924 - Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual | | | | | | PLAZO DE EJECUCIÓN: 210 dias | | | | | | | | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
| 217 | Bajada externa (chapa N° 26 diam 100mm) | Metro lineal | 3,00 | 95.000 | 285.000 | | | | | | | | 285.000 | 0,0 |
| 218 | Bocas de luces | Unidad | 4,00 | 120.000 | 480.000 | | | | | | | | 480.000 | 0,0 |
| 219 | Artefactos fluorescentes Tipo Led 1 x 40 | Unidad | 2,00 | 130.000 | 260.000 | | | | | | | | 260.000 | 0,0 |
| 220 | Artefactos fluorescentes .Tipo Led 1 x 20 | Unidad | 2,00 | 115.000 | 230.000 | | | | | | | | 230.000 | 0,0 |
| 221 | Tablero para caseta 1 llave TM y llave de corte | Unidad | 1,00 | 235.000 | 235.000 | | | | | | | | 235.000 | 0,0 |
| 222 | Bocas de tomas monofásico | Unidad | 2,00 | 120.000 | 240.000 | | | | | | | | 240.000 | 0,0 |
| 223 | Linea trifásico desde el tablero principal hasta el tablero seccional | Metro lineal | 30,00 | 71.500 | 2.145.000 | | | | | | | | 2.145.000 | 0,1 |
| 224 | Puerta de chapa doblada 0,8 x 2,10 c/ marco metálico de 0,15 cm y cerradura | Unidad | 2,00 | 1.500.000 | 3.000.000 | | | | | | | | 3.000.000 | 0,2 |
| 225 | Ventana marco de aluminio anodizadao con vidrio templado 1,20 x 0,40 con marco y tela metálica exterior | Unidad | 1,00 | 423.500 | 423.500 | | | | | | | | 423.500 | 0,0 |
| 226 | Rejilla Metálica de 1,50 x 1,35 x 0,50 | Unidad | 2,00 | 1.320.000 | 2.640.000 | | | | | | | | 2.640.000 | 0,2 |
| 227 | Pintura pared interior al latexc acrílico lavable con enduido. | Metros cuadrados | 17,50 | 29.700 | 519.750 | | | | | | | | 519.750 | 0,0 |
| 228 | Pintura al latex para pared exterior, incluye enduido para exterior | Metros cuadrados | 41,00 | 29.000 | 1.189.000 | | | | | | | | 1.189.000 | 0,1 |
| 229 | Pintura sintetica para aberturas metalicas ,previo tratamiento con antioxido | Metros cuadrados | 7,80 | 33.000 | 257.400 | | | | | | | | 257.400 | 0,0 |
| 230 | Pintura de Canaletas y bajadas al sintetico,previo tratamiento antioxido | Metro lineal | 6,50 | 8.800 | 57.200 | | | | | | | | 57.200 | 0,0 |
| 231 | Cartel de señalización de Peligro Basura Patologica en caseta | Unidad | 2,00 | 600.000 | 1.200.000 | | | | | | | | 1.200.000 | 0,1 |
| 232 | Extractor Eolico | Unidad | 2,00 | 715.000 | 1.430.000 | | | | | | | | 1.430.000 | 0,1 |
| 233 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 522,80 | 4.000 | 2.091.200 | | | | | | | | 2.091.200 | 0,1 |
| **Total** | | | | | **1.178.400.167** | | | | | | | | | 100, |
| **PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES** | | | | | | 60.823.112 | 104.760.897 | 102.755.983 | 97.797.260 | 229.960.696 | 313.977.266 | 172.707.621 | 95.617.334 | **1.178.4** |
| **PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE** | | | | | | 5,16% | 8,89% | 8,72% | 8,30% | 19,51% | 26,64% | 14,66% | 8,11% | **10** |

Arq. Fabio López
**Contratista-Representante Legal**

*Arq. Fabio López*
RUC: 4112425-1

Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

**Fiscal de Obras**
**Gobernación de Itapúa**

# INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº:** 24/2024 "REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE USF CAPITÁN MEZA PUERTO - AD-REFERÉNDUM - PLURIANUAL" - I.D. N° 454.924.-
**OBRA:** "Refacción y Ampliación de Unidad de Salud Familiar"
**BENEFICIARIO:** Unidad de Salud Familiar de Capitán Meza Puerto
**FISCAL DE OBRAS:** Arq. Hernán Morinigo
**FECHA DE VISITA/MEDICIÓN:** 05/mayo/2025
**FECHA DE INFORME:** 07/mayo/2025
**AVANCE DE OBRA:** 41.74%

| UBICACIÓN | DISTRITO | MONTO DE LA OBRA |
|---|---|---|
| Unidad de Salud Familiar – Capitán Meza Puerto | Capitán Meza | 1.178.400.167 Gs. |
| **CONTRATISTA** | **N° DE TELEFONO** | **N° DE CONTRATO** |
| Arq. Fabio Armando López Curtido | 0983-440-928 | 40/2024 |
| **PLAZO CONTRACTUAL** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** |
| 210 días | 19 - Noviembre - 2024 | 17 – Junio - 2025 |

## OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en ejecución. Cuenta con los materiales disponibles en zona de obra. Cuenta con la cantidad necesaria de mano de obra para realizar los trabajos.

Se han ejecutado los trabajos de desmonte de instalaciones eléctricas, demolición de revoque y revestimientos existentes, provisión de chapas termoacusticos, pisos y zócalos.

La obra tiene un avance a la fecha de 41.74% correspondiente al mes de marzo del año 2025.

Se adjuntan fotografías de la obra.

H. MORINIGO
Arquitecto
Prof. Nº 3.265

H. MORINIGO
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 3.265