ING. CIVIL RENATO DA SILVA OTAVIANO

Reg. Civil Nº 2434

Ruc- 4467077-0 Cel: 0973 573624

A : **Don Francisco Viancheto Mendoza**
Intendente Municipal de Nueva Esperanza

De : **Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano**
Fiscal de Obras

Asunto: Informe sobre la Primera Certificación de la Obra **"Construcción de Piso Caminero e Iluminación de la Plaza San José Obrero - Barrio La Esperanza"**, Distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 26/2021 - ID N° 398568**. Adjudicado a la Firma **Arami Construcciones con RUC 2865329-7.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: Cartel de Obra 2x2 ml	0%
Rubro Nº 2: Marcación y replanteo	30%
Rubro Nº 3: Movimiento de Suelo	30%
Rubro Nº 4: Contrapiso de Cascote	30%
Rubro Nº 5: Terminación con piedra tipo canto rodado	20%
Rubro Nº 6: Postes de iluminación de 7200 y artefactos	100%
Rubro Nº 7: Postes de iluminación de 12200 y artefactos	100%
Rubro Nº 8: Panel Led 500w	0%
Rubro Nº 9: Alumbrado Led 100w 6500k power	0%
Rubro Nº 10: Cableado tipo pre-ensamblado 4x16	0%
Rubro Nº 11: Instalación de agua corriente	0%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Primera Certificación y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los 31 días del mes de agosto del año 2021.

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

.....

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

ARAMI CONSTRUCCIONES

PRIMERA CERTIFICACION

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISO CAMINERO E ILUMINACIÓN DE LA PLAZA SAN JOSÉ OBRERO - BARRIO LA ESPERANZA

UBICACIÓN: BARRIO LA ESPERANZA

CONTRATO Nº: 26/2021

FECHA: 31/08/2021

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				PRIMERA CERTIFICACION			
ITEM	RUBROS	UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de Obra 2x1,50 ml	un	1	1.900.000	1.900.000	un	-	1.900.000	0
2	Marcación y replanteo	m2	960	1.200	1.152.000	m2	288	1.200	345.600
3	Movimiento de suelo	m3	150	50.000	7.500.000	m3	45	50.000	2.250.000
4	Contrapiso de cascote	m2	960	45.000	43.200.000	m2	288	45.000	12.960.000
5	Terminación con piedra tipo canto rodado	m3	960	110.000	105.600.000	m3	192	110.000	21.120.000
6	Postes de iluminación de 7200 y artefactos	un	13	1.210.000	15.730.000	un	13	1.210.000	15.730.000
7	Postes de iluminación de 12200 y artefactos	un	4	1.700.000	6.800.000	un	4	1.700.000	6.800.000
8	Panel Led 500w	un	8	1.450.000	11.600.000	un	-	1.450.000	0
9	Alumbrado Led 100w 6500k power	un	20	600.000	12.000.000	un	-	600.000	0
10	Cableado tipo pre-ensamblado 4x16	ml	470	10.000	4.700.000	ml	-	10.000	0
11	Instalación de agua corriente	gl	1	1.160.000	1.160.000	gl	-	1.160.000	0
				TOTAL ADJUDICADO GS	211.342.000			TOTAL CERTIFICADO GS.	59.205.600

Total Certificado:	**59.205.600**
Retención Caucional 5% (Fondo de Reparo)	**2.960.280**
Total a Pagar:	**56.245.320**

Son Guaraníes: Cincuenta y Seis Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Veinte.-

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

Nelson Rogelio Pereira Flor
Representante Legal de la Empresa

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
RUC: 4477077-0

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras

ARAMI CONSTRUCCIONES

HOJA DE MEDICIÓN Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISO CAMINERO E ILUMINACIÓN DE LA PLAZA SAN JOSÉ OBRERO - BARRIO LA ESPERANZA
UBICACIÓN: BARRIO LA ESPERANZA
CONTRATO Nº: 26/2021
FECHA: 31/08/2021

		CONTRACTUAL		MEDICIÓN			PORCENTAJE REALIZADO
ITEM	RUBROS	U.M.	CANT.	CANTIDAD ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	%
1	Cartel de Obra 2x1,50 ml	un	1	-	-	-	0%
2	Marcación y replanteo	m2	960	-	288	288	30%
3	Movimiento de suelo	m3	150	-	45	45	30%
4	Contrapiso de cascote	m2	960	-	288	288	30%
5	Terminación con piedra tipo canto rodado	m3	960	-	192	192	20%
6	Postes de iluminación de 7200 y artefactos	un	13	-	13	13	100%
7	Postes de iluminación de 12200 y artefactos	un	4	-	4	4	100%
8	Panel Led 500w	un	8	-	-	-	0%
9	Alumbrado Led 100w 6500k power	un	20	-	-	-	0%
10	Cableado tipo pre-ensamblado 4x16	ml	470	-	-	-	0%
11	Instalación de agua corriente	gl	1	-	-	-	0%

Nelson R. Pereira Flor
Representante Legal de la Empresa

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras