CONTRATISTA

CONSORCIO LOPEZ

DIRECCION : Gral Andrada N°779 esq. Bruno Guggiari
TELEFONO : 021-215 081

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
CONTRATACION DE OBRAS

"MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ " - LOTE 2 - ID: 388424

CERTIFICADO DE TRABAJOS N° 05
MES Y AÑO: MAYO/2023

Contrato UOC3 Nº: 09/2022
Fecha de Contrato: 3/11/2022
Monto de los trabajos: 10.135.361.200
Fondo de Difusión:
Monto del Contrato: 10.135.361.200

Orden de Inicio: 12/01/2023
Plazo Contractual: 210 días
Fondo de Reparo 5%: 506.768.060

AVANCES (%)	DEL MES:	ACUMUL.
% avance proy.	4,25%	4,25%
% avance ejecut.	6,40%	28,02%

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNID.	CANTIDADES: CANT. CONTRAC.	CERTIFIC. ANTERIORES	PRESENTE CERTIFIC.	ACUMULADO	PRECIO UNITARIO	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES: CERTIFIC. ANTERIORES	PRESENTE CERTIFIC.	ACUMULADO
1	AVENIDA CARLOS ANTONIO LÓPEZ ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLÓN Y CALLE TENIENTE PRATTS GILL									
1.1	Cuneta de Hº - a = 0,60 m, E = 0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 2.260 m									
1.1.1	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	Metros cuadrados	2.260,00	1.153,56	98,46	1.252,02	30.557	35.249.334	3.008.642	38.257.976
1.1.2	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	2.260,00	1.153,56	98,46	1.252,02	72.727	83.894.958	7.160.700	91.055.658
1.1.3	EXCAVACIÓN	Metros cúbicos	155,00	155,00		155,00	30.105	4.666.275	-	4.666.275
1.1.4	COMPACTACIÓN DE BASE	Metros cuadrados	2.260,00	1.153,56	98,46	1.252,02	10.988	12.675.317	1.081.878	13.757.195
1.1.5	CUNETA DE Hº - a = 0,60 m, E = 0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 515 m	Metro lineal	2.260,00	1.922,60	184,10	2.086,70	175.692	337.785.439	28.831.057	366.616.496
1.1.6	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	Metros cúbicos	201,00	149,79	23,63	173,42	44.119	6.608.585	1.042.532	7.651.117
1.2	Badenes y Pavimento de Hº - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2 - Área: 2.940 m2									
1.2.1	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	Metros cuadrados	2.940,00	1.766,00	731,60	2.497,60	30.557	53.963.662	22.355.501	76.319.163
1.2.2	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	2.940,00	2.719,30	220,70	2.940,00	72.727	197.766.531	16.050.849	213.817.380
1.2.3	EXCAVACIÓN	Metros cúbicos	1.176,00	951,76	224,24	1.176,00	30.105	28.652.736	6.750.745	35.403.481
1.2.4	COMPACTACIÓN DE BASE	Metros cuadrados	2.940,00	2.719,30	220,70	2.940,00	10.988	29.879.668	2.425.052	32.304.720
1.2.5	BADENES Y PAVIMENTO DE Hº HIDRÁULICO CON ALTA DUREZA INICIAL - E = 0,17 m; Fck = 260 Kg/cm2	Metros cuadrados	2.940,00	2.599,30	340,70	2.940,00	272.847	709.211.207	92.958.973	802.170.180
1.2.6	VIGAS DE BORDE 25X40 - 4Ø12 - EST. Ø8 1 C/20	Metro Lineal	1.270,00	608,60	150,00	758,60	213.532	129.955.575	32.029.800	161.985.375
1.2.7	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	Metros cúbicos	1.529,00	469,47	489,64	959,11	44.119	21.594.927	20.720.047	42.314.974
1.3	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - Área: 21.300 m2									
1.3.1	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	Unidad	20,00	13,00	4,00	17,00	716.175	9.310.275	2.864.700	12.174.975
1.3.2	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	Unidad	20,00	0,00	1,00	1,00	466.624	-	466.624	466.624
1.3.3	CORDÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO	Metro lineal	678,00	25,20		25,20	79.192	1.995.638	-	1.995.638
1.3.4	CORDON DE Hº CARGADO IN SITU PARA PASEO CENTRAL	Metro lineal	3.557,00	0,00		0,00	93.583	-	-	-
1.3.5	RIEGO DE LIGA	Litros	21.300,00	1.100,00	1.000,00	2.100,00	8.250	9.075.000	8.250.000	17.325.000
1.3.6	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - Tasa 60 Kg/m2	Tonelada	1.078,00	307,04		307,04	968.778	297.453.597	-	297.453.597
1.3.7	CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - Tasa 120 Kg/m2	Tonelada	2.301,00	110,68	400,90	511,58	968.778	107.224.349	388.383.100	495.607.449
2	MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL DE LA AV. CARLOS ANTONIO LÓPEZ									
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES									
2.1.1	Demolición de piso calcáreo tipo vainilla	Metros cuadrados	6.999,00	0,00		0,00	11.289	-	-	-
2.2	CAMINERO PEATONAL			0,00		0,00		-	-	-
2.2.1	Excavación de suelo	Metros cúbicos	4.562,00	0,00		0,00	30.105	-	-	-
2.2.2	Contrapiso de cascote de 7 cm	Metros cuadrados	5.875,00	0,00		0,00	38.883	-	-	-
2.2.3	Piso de Hormigón de 7cm de espesor con junta de 1/2 ladrillo laminado de canto 5cm	Metros cuadrados	6.363,00	0,00		0,00	130.045	-	-	-
2.2.4	Provisión y Colocación de Piso gráfico base amarillo de alto tráfico (táctil dirección), de 40x60 cm.	Metros cuadrados	658,00	0,00		0,00	154.344	-	-	-
2.2.5	Provisión y Colocación de Piso gráfico base amarillo de alto tránsito (táctil de alerta), de 40x60 cm.	Metros cuadrados	187,00	0,00		0,00	159.086	-	-	-
2.3	RAMPA PARA ACCESIBILIDAD			0,00		0,00		-	-	-
2.3.1	Excavación de suelo	Metros cúbicos	225,00	0,00		0,00	30.105	-	-	-
2.3.2	Retiro de material excedente	m3	225,00	0,00		0,00	38.851	-	-	-
2.3.3	Contrapiso de cascotes de 7 cm	Metros cuadrados	301,00	0,00		0,00	38.883	-	-	-
2.3.4	Piso de hormigón rodillado de 7cm. para Rampa p/ personas con discapacidad	Metros cuadrados	301,00	0,00		0,00	125.981	-	-	-
2.3.5	Pintura de rampas con sintético color azul	Metros cuadrados	301,00	0,00		0,00	63.831	-	-	-

Oscar A. Rupiani Y.
Representante Legal

Arq. Jorge Javaloyes
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

CONTRATISTA

CONSORCIO LOPEZ

DIRECCION : Gral Andrada N°779 esq. Bruno Gugglari
TELEFONO : 021-215 081

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
CONTRATACION DE OBRAS

"MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ " - LOTE 2 - ID: 388424

Contrato UOC3 Nº: 09/2022
Fecha de Contrato: 3/11/2022
Monto de los trabajos: 10.135.361.200
Fondo de Difusión:
Monto del Contrato: 10.135.361.200

Orden de Inicio: 12/01/2023
Plazo Contractual: 210 dias
Fondo de Reparo 5%: 506.768.060

CERTIFICADO DE TRABAJOS N° 05
MES Y AÑO: MAYO/2023

AVANCES (%)	DEL MES:	ACUMUL.
% avance proy.	4,25%	4,25%
% avance ejecut.	6,40%	28,02%

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNID.	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CANT. CONTRAC.	CERTIFIC. ANTERIORES	PRESENTE CERTIFIC.	ACUMULADO		CERTIFIC. ANTERIORES	PRESENTE CERTIFIC.	ACUMULADO
2.4	EQUIPAMIENTO			0,00		0,00		-	-	-
2.4.1	Excavación para cimiento de Hº Cº	Metros cúbicos	10,00	0,00		0,00	30.105	-	-	-
2.4.2	Cimiento de Hº Cº de 0.30x0.30x0.50m (Banco y Basurero)	Metros cúbicos	10,00	0,00		0,00	1.199.773	-	-	-
2.4.3	Provisión y Colocación de Basurero metálico (según diseño)	Unidad	209,00	0,00		0,00	752.620	-	-	-
2.4.4	Pintura de basurero con anti-óxido y pintura sintética	Metros cuadrados	674,00	0,00		0,00	71.568	-	-	-
2.4.5	Provisión y Colocación de Banco de madera y metal (según diseño)	Unidad	152,00	0,00		0,00	1.685.869	-	-	-
2.4.6	Pintura de banco con anti-óxido sintético y barniz	Metros cuadrados	522,00	0,00		0,00	44.856	-	-	-
2.5	ILUMINACIÓN			0,00		0,00		-	-	-
2.5.1	Excavación para cimiento de Hº Cº	Metros cúbicos	75,66	0,00		0,00	135.398	-	-	-
2.5.2	Cimiento de Hº Cº de 0.50x0.50x1.20m	Metros cúbicos	75,66	0,00		0,00	1.199.773	-	-	-
2.5.3	Columna Metálica galvanizada de 2 1/2pulg. Pared de 2,5 mm	Unidad	250,00	0,00		0,00	1.118.393	-	-	-
2.5.4	FAROL LED-ILUMINACIÓN INDIRECTA (según diseño)	Unidad	250,00	0,00		0,00	2.103.094	-	-	-
2.6	INSTALACIÓN ELÉCTRICA			0,00		0,00		-	-	-
2.6.1	Linea subterránea con cable NYY 2x6 mm²	Metro lineal	2.850,00	0,00		0,00	68.338	-	-	-
2.6.2	Registro de inspección de 30x30x70cm de mamp. de ladrillo común de 0.15m, revoque interior-tapa de Hormigón	Unidad	250,00	0,00		0,00	404.008	-	-	-
2.6.3	Acometida (caño preensamblado 2x16mm2) y tablero general	Unidad	19,00	0,00		0,00	1.687.344	-	-	-
2.7	READECUACIÓN DE AGUA CORRIENTE - CAÑERIAS Y ACCESORIOS PROVEÍDOS POR ESSAP			0,00		0,00		-	-	-
2.7.1	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	1.716,00	58,48	4,60	63,28	30.557	1.766.973	146.674	1.933.647
2.7.2	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	1.716,00	58,48	4,60	63,28	72.727	4.253.075	349.090	4.602.165
2.7.3	Excavacion	Metros cúbicos	1.487,00	467,00	4,18	471,18	30.105	14.059.035	125.839	14.184.874
2.7.4	Remocion y reposición de vereda con contrapiso	Metros cuadrados	1.001,00	470,00		470,00	136.224	64.025.280	-	64.025.280
2.7.5	Asiento relleno y compactación de material arenoso	Metros cúbicos	189,00	105,13		105,13	96.028	10.095.423	-	10.095.423
2.7.6	En PEAD de diametro 2"	Metro lineal	2.850,00	0,00		0,00	35.072	-	-	-
2.7.7	En PEAD de diametro 3/4 (ramales)	Unidad	286,00	91,00		91,00	18.063	1.643.733	-	1.643.733
2.7.8	Valvulas 2"	Unidad	26,00	0,00	10,00	10,00	728.537	-	7.285.370	7.285.370
2.7.9	Prueba Hidráulica en tubería	Metro Lineal	3.718,00	1.325,00		1.325,00	9.408	12.465.600	-	12.465.600
2.7.10	Interconexiones y derivaciones con tuberías existentes - Diametro de 50 mm a 150 mm	Unidad	23,00	0,00	10,00	10,00	603.601	-	6.036.010	6.036.010
2.8	Varios (PARA LOS TRAMOS 1 y 2)			0,00		0,00		-	-	-
2.8.1	Señalización horizontal - pintura termoplástica de colores blanco y amarillo	m2	2.006,00	0,00		0,00	127.193	-	-	-
2.8.2	Señalización vertical - señales preventivas y reglamentarias	un	76,00	0,00		0,00	993.458	-	-	-
2.8.3	Cartel de obra	un.	2,00	2,00		2,00	3.236.266	6.472.532	-	6.472.532
	TOTAL GENERAL							2.191.764.723	648.323.183	2.840.087.906

Ing. Oscar Rubiani
Representante Legal
CONSORCIO LOPEZ

Fiscalización
Municipalidad de Asuncion

CONTRATISTA CONSORCIO LOPEZ DIRECCION: Gral Andrada N°779 esq. Bruno Guggiari TELEFONO: 021-215 081	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION CONTRATACION DE OBRAS						
	"MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ " - LOTE 2 - ID: 388424					CERTIFICADO DE TRABAJOS N° 05 MES Y AÑO: MAYO/2023	
	Contrato UOC3 Nº: 09/2022 Fecha de Contrato: 3/11/2022 Contrato principal 10.135.361.200 Convenio Modificarorio N° 1 Monto total 10.135.361.200			Orden de Inicio: 12/01/2023 Plazo Contractual: : 210 dias Fondo de Reparo 5%: 506.768.060			
DESCRIPCION	Monto del Contrato:	CERTIFICACIONES ANTERIORES		CERTIFICADO ACTUAL		CERTIFICADO ACUMULADO	
		% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE
"MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ " - LOTE 2 - ID: 388424	10.135.361.200	21,62%	2.191.764.723	6,40%	648.323.183	28,02%	2.840.087.906
TOTALES	**10.135.361.200**						**2.840.087.906**

	MONTO DEL CONTRATO	CERTIFICAC. ANTERIORES	CERTIFICADO ACTUAL	CERTIFICADO ACUMULADO
a - Monto total de los trabajos	10.135.361.200	2.191.764.723	648.323.183	2.840.087.906
b - Devolucion de Anticipo 20%	2.027.072.240	438.352.945	129.664.637	568.017.582
c - Fondo de Reparo 5%	506.768.060	109.588.236	32.416.159	142.004.395
SALDO NETO	7.601.520.900	1.643.823.542	486.242.387	2.130.065.929

Ing. Oscar A. Ru
Representa

Arq. Jorge Javaloyes
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

CONTRATISTA CONSORCIO LOPEZ	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION CONTRATACION DE OBRAS	
DIRECCION: Gral Andrada N°779 esq. Bruno Guggiari TELEFONO: 021-215 081	"MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ " - LOTE 2 - ID: 388424	
	Contrato UOC3 Nº: 09/2022	
	Fecha de Contrato: Monto total Gs.	3/11/2022 10.135.361.200
	CERTIFICADO Nº 05	
a		Guaranies
a.1	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	2.840.087.906
a.2	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL CERTIFICADO ANTERIOR	2.191.764.723
a.3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CERTIFICADO	648.323.183
	MONTO CONTRACTUAL	10.135.361.200
b	DETALLE DE LA FACTURA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	
b.1	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	648.323.183
b.2	REAJUSTE DEL MES	0
b.3	SUB TOTAL	648.323.183
b.4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO DEL PRESENTE MES	129.664.637
b.5	RETENCION DE FONDO DE REPAROS	32.416.159
b.6	DEDUCCIONES DEL PRESENTE CERTIFICADO	0
b.7	MONTO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO	518.658.546
c	DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS	
c.1	ANTICIPO	
c.1.a	MONTO DEL ANTICIPO	2.027.072.240
c.1.b	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	438.352.945
c.1.c	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL MES	129.664.637
c.1.d	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	568.017.582
c.1.e	SALDO DEL ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO	1.459.054.658
c.2	REAJUSTE DE PRECIOS	
c.2.a	REAJUSTE DEL MES	0
c.2.b	REAJUSTE ACUMULADO AL CERTIFICADO ANTERIOR	0
c.2.c	REAJUSTES ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.3	RETENCION DEL FONDO DE REPARO	0
c.3.a	RETENCIONES DEL CERTIFICADO	0
c.3.b	RETENCIONES ACUMULADAS AL CERTIFICADO ANTERIOR	0
c.3.c	RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.4	FISCALIZACION, RECEPCION, VERIFICACION DE COSTO Y CERTIFICADO DE OBRAS	
c.4.a	DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL CERTIFICADO ANTERIOR	0
c.4.b	DEDUCCIONES DEL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.4.c	DEDUCCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.5	RESUMEN	
c.5.a	MONTO ACUMULADO DE LOS TRABAJOS AL PRESENTE CERTIFICADO	2.840.087.906
c.5.b	SALDO DEL ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO	1.459.054.658
c.5.c	REAJUSTES ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.5.d	RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	142.004.395
c.5.e	DEDUCCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.5.f	MONTO DEVENGADO A ~~LA FECHA~~	4.157.138.169

Ing. Oscar A. Rubinni
Representante

Arq. Jorge Javaloyes
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

CONSORCIO LOPEZ

Municipalidad de Asunción

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO Nº 05 MES DE MAYO

En la ciudad de Asuncion, a los 31 días del mes de mayo del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte el Arq. Javaloye, representante de la Fiscalización, y por la otra parte Ing. Oscar Rubiani, Representante Legal de la Empresa Contratista Consorcio Lopez, a los efectos de labrar el presente Acta de Medición correspondiente a los rubros ejecutados hasta el 31 de mayo del 2023, en la obra ; MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ, según CONTRATO UOC3 N° 09/2022 suscripto en fecha 03 de noviembre del 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

RUBROS EJECUTADOS - MAYO 2023

Item	Descripción	Unidad Medida	Cantidad
1.1	**Cuneta de Hº - a = 0,60 m, E = 0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 2.260 m**		
1.1.1	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	Metros cuadrados	98,46
1.1.2	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	98,46
1.1.4	COMPACTACIÓN DE BASE	Metros cuadrados	98,46
1.1.5	CUNETA DE Hº - a = 0,60 m, E = 0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 515 m	Metro lineal	164,10
1.1.6	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	Metros cúbicos	23,63
1.2	**Badenes y Pavimento de Hº - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2 - Área: 2.940 m2**		
1.2.1	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	Metros cuadrados	731,60
1.2.2	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	220,70
1.2.3	EXCAVACIÓN	Metros cúbicos	224,24
1.2.4	COMPACTACIÓN DE BASE	Metros cuadrados	220,70
1.2.5	BADENES Y PAVIMENTO DE Hº HIDRÁULICO CON ALTA DUREZA INICIAL - E = 0,17 m; Fck = 260 Kg/cm2	Metros cuadrados	340,70
1.2.6	VIGAS DE BORDE 25X40 - 4Ø12 - EST. Ø8 1 C/20	Metro Lineal	150,00
1.2.7	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	Metros cúbicos	469,64
13	**Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - Área: 21.300 m2**		
1.3.1	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	Unidad	4,00
1.3.2	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	Unidad	1,00
1.3.5	RIEGO DE LIGA	Litros	1000,00
1.3.7	CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - Tasa 120 Kg/m2	Tonelada	400,90
2.7	**READECUACIÓN DE AGUA CORRIENTE - CAÑERIAS Y ACCESORIOS PROVEÍDOS POR ESSAP**		
2.7.1	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	4,80
2.7.2	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	4,80
2.7.3	Excavacion	Metros cúbicos	4,18
2.7.8	Valvulas 2"	Unidad	10,00
2.7.10	Interconexiones y derivaciones con tuberias existentes - Diametro de 50 mm a 150 mm	Unidad	10,00

Ing. Oscar Rubiani
Representante Legal

Arq. Jorge Javaloyes
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción
Fiscalización
Municipalidad de Asuncion

Arq. Jorge Javaloyes
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción