CERTIFICADO NRO 3

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA

Ítems del llamado REPARACION DE 4 AULAS, SUSTITUCION DE TECHADO Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BAS. NRO 813 PADRE FRANCISCO KLEHRB S.V.D DE ALBORADA CENTRO

FECHA:29/02/2024

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	avance anterior	anterior Certificado N°1	Porcentaje avance anterior	Certificado anterior N°2	avance actual	CERTIFICADO ACTUAL	avance total
1	Limpieza y Preparación de obra	Metros cuadrados	304.6	4,130	1,257,998	100%	1,257,998	0%	0	0%		100%
2	Cartel de Obra 1.50x1.00m de chapa impreso en lona	Unidad	1	1,093,085	1,093,085	100%	1,093,085	0%	0	0%		100%
3	Cartelería según PBC	Unidad	1	1,078,779	1,078,779	0%	0	0%	0	100%	1,078,779	100%
4	Desmontaje de teja francesa, Reutilización de correas y tirantes de madera existentes	Metros cuadrados	391.5	6,416	2,511,864	100%	2,511,864	0%	0	0%		100%
5	Desmontaje de cielorraso existente.	Metros cuadrados	184.75	8,694	1,606,217	100%	1,606,217	0%	0	0%		100%
6	Techo de chapa trapezoidal prepintada color cerámico Nº 26 (según especificaciones técnicas)	Metros cuadrados	402.95	189,779	76,471,448	100%	76,471,448	0%	0	0%		100%
7	Cumbrera de chapa doblada Nº 26 prepintada color cerámico.Ancho 0,45m.	Metro lineal	37.1	64,320	2,386,272	100%	2,386,272	0%	0	0%		100%
8	Cenefa laterales de aleros de chapa doblada Nº 26.Desarrollo 33cm	Metro lineal	25	64,320	1,608,000	0%	0	100%	1,608,000	0%		100%
9	"Colocación de cielorraso de machimbre de madera de pino de 1era. bajo tirantes existente, siguiendo la pendiente del techo (según plano)"	Metros cuadrados	353	85,773	30,277,869	34%	10,292,760	66%	19,985,109	0%		100%
10	Instalación para bocas de artefactos eléctricos, renovación de cableado, de 4mm,2mm y electroducto de pvc rígido para artefactos eléctrico(tomacorriente,luces,ventilador,tablero principal y 4 aulas y dos odicinas.Incluye provisión de fotocelula , llave térmica y conexión a tablero.	Unidad	61	153,272	9,349,592	0%	0	100%	9,349,592	0%		100%
11	Provisión de foco y portafoco de porcelana E27 con base de disco de bajo consumo de 40 W.Tipo LED, para galería	Unidad	14	192,709	2,697,926	0%	0	0%		100%	2,697,926	100%
12	Provisión de foco y portafoco de porcelana E27 colgantes con campana de bajo consumo de 40 W, para aulas y oficinas	Unidad	20	118,649	2,372,980	0%	0	0%		100%	2,372,980	100%
13	Provisión de toma corriente	Unidad	40	110,607	4,424,280	100%	4,424,280	0%	0	0%		100%
14	Pintura interior tipo sintetico de cielorraso.(barniz con color natural)	Metros cuadrados	353	23,627	8,340,331	0%	0	57%	4,725,400	43%	3,614,931	100%
15	Pintura sintético a 2 capas interior previa limpieza de superficie base, descascarado de pintura vieja y reparación de grietas en sectores donde fueran necesario, Pintura sintética a 2 capas hasta altura de 1 metro.	Metros cuadrados	444	22,822	10,132,968	0%	0	32%	3,286,368	68%	6,846,600	100%
16	Pintura látex a 2 capas exterior previa limpieza de superficie base, descascarado de pintura vieja y reparación de grietas en sectores donde fueran necesario, Pintura sintética a 2 capas hasta altura de 1 metro. Incluye pilares de galería y aberturas.	Metros cuadrados	294	24,432	7,183,008	0%	0	0%		100%	7,183,008	100%
17	Pintura de ventanas balancin con pintura sintetica	Unidad	16	92,052	1,472,832	0%	0	0%		100%	1,472,832	100%
18	Construcción de piso cerámico pei 4 DE 45X45cm, sobre piso de baldosas existente, con adhesivo especial para piso sobre piso	Metros cuadrados	272	94,185	25,618,320	0%	0	100%	25,618,320	0%		100%
19	Zocalo ceramico de 10cm de esp.	Metro lineal	183.6	33,198	6,095,153	0%	0	100%	6,095,153	0%		100%
20	Revoque interior fino, hasta altura de tirantes y cielorraso	Metros cuadrados	63	62,790	3,955,770	100%	3,955,770	100%	3,955,770	-100%	-3,955,770	100%
21	Desmontaje de aberturas de madera, con cuidado para no dañar el marco	Unidad	7	54,740	383,180	0%	0	100%	383,180	0%		100%
22	Provicion y colocacion de puerta tablero de madera de 0,80m, incluye pintura, accesorios y cerradura	Unidad	7	810,635	5,674,445	0%		100%	5,674,445	0%		100%
23	Cercado de tejido metálico malla de 2" de 1,20m con tres lineas de alambre liso, sobre muro de 21cm de altura y postes de hormigon recto de 2m enclavado 40cm en el suelo cada 2,50m y masizado con hormigon ciclopeo, y una linea de alambre liso de calibre 12 en la parte superior del cercado	Metro lineal	24.5	110,325	2,702,963	0%	0	100%	2,702,963	0%		100%
24	Muro perimetral de ladrillos huecos visto una cara, de 2m de altura con columnas de hormigón armado de 15x20cm,con muro de nivelación escalonado cada 3m y cimiento de pbc de 40x45cm	Metro lineal	33	232,243	7,664,019	0%	0	100%	7,664,019	0%		100%
25	Guarda obra parte posterior y lateral de pabellón de 1m de ancho, con cordón de ladrillos, contrapiso de hormigon pobre de 10 cm y carpeta alisado de 2cm de esp.	Metros cuadrados	38.65	94,286	3,644,154	0%	0	0%	0	100%	3,644,154	100%
26	Recambio de vidrios rotos de ventana balancin, de 4mm	Metros cuadrados	2	176,698	353,396	0%	0	0%	0	100%	353,396	100%
27	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	304.6	6,392	1,947,003	0%	0	0%	0	100%	1,947,003	100%
				precio total	**222,303,851**	47%	103,999,694	41%	91,048,318	12%	27,255,839	100%

Monto Bruto Certificado	**27,255,839**
fondo de reparo 5%	**1,362,792**
devolucion adelanto 20%	**5,451,168**
TOTAL NETO A COBRAR	**20,441,879**

SON GUARANIES: VEINTE MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE.-—

Justo Solis

SR. JUSTO SOLIS
CONTRATISTA

Construcciones
EL TAGUA
De. Justo Solis
RUC 1461765-0

ARQ. DAMARYS BENITEZ
FISCAL DE OBRAS

Arq. Damarys Benitez
Reg. M.O.P.C. Nº4143
Fiscal de Obras
Munic. Nueva Alborada