SANTA LIBRADA
De Gustavo Agustín Céspedes

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.º 11/2025 - CONTRATO N.º 36/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 27: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA **FECHA: 11/02/2026**

UBICACIÓN: ESC. BÁS. N° 5441 SAN MARCOS - KM 5 1/2 LA BLANCA

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ADJUDICACION				CERTIFICADO N° 1		SALDO
		UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO TOTAL	
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	UN	1,00	2.002.390	2.002.390	1,00	2.002.390	0,00
2	Provisión y colocación de guarda obra. Según EE.TT	GL	1,00	6.719.502	6.719.502	1,00	6.719.502	0,00
3	Provisión y colocación de cercado perimetral. Según EE.TT	GL	1,00	2.333.667	2.333.667	1,00	2.333.667	0,00
4	Preparación de terreno. Según EE.TT	M2	105,00	6.667	700.035	105,00	700.035	0,00
5	Replanteo y marcación. Según EE.TT	M2	80,00	10.731	858.480	80,00	858.480	0,00
6	Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	M3	2,55	3.362.037	8.573.194	1,80	6.051.667	0,75
7	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	M3	2,62	3.424.977	8.973.440	1,70	5.822.461	0,92
8	Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	3,08	3.635.284	11.196.675	3,08	11.196.675	0,00
9	Estructura de H° A° Vigas inferiores. Según EE.TT.	M3	2,64	3.635.284	9.597.150	1,70	6.179.983	0,94
10	Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	M2	37,10	73.788	2.737.535	14,75	1.088.373	22,35
11	Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	M2	16,65	231.494	3.854.375	16,65	3.854.375	0,00
12	Mamposteria de elevación de ladrillo hueco de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	95,00	111.880	10.628.600	56,44	6.314.507	38,56
13	Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	M2	38,00	159.842	6.073.996	5,51	880.729	32,49
14	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	M2	110,00	271.292	29.842.120	0,00	0	110,00
15	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	M2	110,00	357.698	39.346.780	0,00	0	110,00
16	Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ML	10,80	222.708	2.405.246	0,00	0	10,80
17	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	80,00	65.254	5.220.320	0,00	0	80,00
18	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	80,00	47.743	3.819.440	0,00	0	80,00
19	Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	M2	80,00	132.957	10.636.560	0,00	0	80,00
20	Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ML	40,00	43.151	1.726.040	0,00	0	40,00
SUB - TOTAL					**167.245.545**		**54.002.844**	

ARQ. MARIO ARCE
Fiscal de Obras
MCDE

CONSTRUCTORA
SANTA LIBRADA
RUC: 3987736-1

Municipalidad de C.D.E.
División de Fiscalización
Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Aldo Paredes
Fiscal de Obras

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana
Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

SANTA LIBRADA
De Gustavo Aguilar Cespedes

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, EDIFICIOS Y OFICINAS, LOCALES DE ALMACENES Y OTROS EDIFICIOS
TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE CARGA POR CARRETERA
OTROS SERVICIOS PERSONALES NO ESPECIFICADOS

BARRIO KENNEDY – CALLE LA PAZ DEL CRUCE – JUAN LEON MALLORQUIN
TEL: (0975) 535 512

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.º 11/2025 - CONTRATO N.º 36/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 27: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA **FECHA: 11/02/2026**

UBICACIÓN: ESC. BÁS. N° 5441 SAN MARCOS - KM 5 1/2 LA BLANCA

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA

		ADJUDICACION				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO TOTAL	
21	Revoques de paredes. Según EE.TT.	M2	280,00	62.897	17.611.160	0,00	0	280,00
22	Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ML	32,00	57.578	1.842.496	0,00	0	32,00
23	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	290,00	56.439	16.367.310	0,00	0	290,00
24	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ML	41,00	54.865	2.249.465	0,00	0	41,00
25	Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	M2	12,00	49.798	597.576	0,00	0	12,00
26	Pintura para rampa. Según EE.TT.	M2	3,60	49.492	178.171	0,00	0	3,60
27	Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	7,05	51.317	361.785	0,00	0	7,05
28	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	UN	2,00	2.966.065	5.932.130	0,00	0	2,00
29	Provisión y colocación de Ventana Metálica. Según EE.TT.	M2	2,55	756.839	1.929.939	0,00	0	2,55
30	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	3,00	842.619	2.527.857	0,00	0	3,00
31	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	3,55	536.779	1.905.565	0,00	0	3,55
32	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ML	20,00	56.838	1.136.760	16,20	920.776	3,80
33	Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT.	M2	10,00	139.026	1.390.260	0,00	0	10,00
34	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	GL	1,00	2.680.156	2.680.156	0,00	0	1,00
35	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	GL	1,00	2.898.842	2.898.842	0,00	0	1,00
36	Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	UN	1,00	1.926.179	1.926.179	0,00	0	1,00
37	Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	UN	1,00	608.604	608.604	0,00	0	1,00
38	Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	UN	1,00	3.276.109	3.276.109	0,00	0	1,00
39	Provisión y colocación de desengrasador. Según EE.TT	UN	1,00	644.345	644.345	0,00	0	1,00
SUB - TOTAL					**66.064.709**		**920.776**	

ARQ. MARIO ARCE
Fiscal de Obras
MCDE

Aldo Paredes
Fiscal de Obras

CONSTRUCTORA
SANTA LIBRADA
RUC: 3987736-1

Municipalidad de C.D.E.
División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Ciudad del Este Municipalidad
Dirección de Área

Arq. Juan Cabrera
Director Area Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

SANTA LIBRADA
De Gustavo Aguilar Cespedes

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.º 11/2025 - CONTRATO N.º 36/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 27: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA **FECHA: 11/02/2026**

UBICACIÓN: ESC. BÁS. N° 5441 SAN MARCOS - KM 5 1/2 LA BLANCA

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA

		ADJUDICACION				CERTIFICADO N° 1		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO TOTAL	SALDO
40	Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	M2	4,80	843.125	4.047.000	0,00	0	4,80
41	Provisión y Colocación de pileta de 2 bachas de acero inoxidable. Según EE.TT.	UN	1,00	791.557	791.557	0,00	0	1,00
42	Provisión e Intalación de Extintor de 6kg. Según EE.TT.	UN	2,00	469.755	939.510	0,00	0	2,00
43	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40 cm. Según EE.TT.	ML	41,00	102.636	4.208.076	0,00	0	41,00
44	Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	20,00	200.300	4.006.000	0,00	0	20,00
45	Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	M2	35,00	160.490	5.617.150	0,00	0	35,00
46	Construcción de Rampa de H°. Según EE.TT.	M2	3,60	240.692	866.491	0,00	0	3,60
47	Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ML	6,00	572.232	3.433.392	0,00	0	6,00
48	Acometida. Según EE.TT	UN	1,00	1.908.501	1.908.501	0,00	0	1,00
49	Instalación eléctrica para cocina. Según EE.TT.	UN	1,00	1.798.308	1.798.308	0,00	0	1,00
50	Instalación eléctrica para despensa. Según EE.TT.	UN	1,00	1.515.031	1.515.031	0,00	0	1,00
51	Instalación eléctrica para comedor. Según EE.TT.	UN	1,00	1.923.889	1.923.889	0,00	0	1,00
52	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	10,00	215.302	2.153.020	0,00	0	10,00
53	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	UN	4,00	160.088	640.352	0,00	0	4,00
54	Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	UN	5,00	787.899	3.939.495	0,00	0	5,00
55	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. Según EE.TT	UN	1,00	5.623.684	5.623.684	0,00	0	1,00
56	Provisión e instalación de extractor tipo campana para cocina de 90 cm. Según EE.TT	UN	1,00	1.940.895	1.940.895	0,00	0	1,00
57	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	2.135.535	2.135.535	0,00	0	1,00
	SUB - TOTAL				**47.487.886**		**0**	
	TOTAL MONTO				**280.798.141**		**54.923.620**	

Obs, el monto total del presente lote asciende a la suma Gs 280.798.141(Guaranies Doscientos ochenta millones setecientos noventa y ocho mil ciento cuarenta y uno).

CERTIFICADO N° 1	54.923.620	**20%**
DEVOLUC. ANTICIPO FINANCIERO 20 %	-10.984.724	
RETENCION CAUCIONAL 5%	-2.746.181	
MONTO NETO A PERCIBIR	**41.192.715**	

SON GUARANIES: CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS QUINCE.—

POR LA MUNICIPLAIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. MARIO ARCE
FISCAL DE OBRAS

ALDO PAREDES
FISCAL DE OBRAS

ING. ABIGAIL ALEGRE
JEFE DE FISCALIZACION

Municipalidad de C.D.E. — Ciudad del Este Municipio — Dirección de Área Urbana

ARQ. JUAN CABRERA
DIRECTOR
DIRECCION DE AREA URBANA

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA
GUSTAVO AGUILAR CESPEDES
Contratista

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA
RUC: 3987736-1

Scanned with CamScanner