CONTRATO 109/2025

D&D ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN

DyD Arquitectura y Construccion SRL

PLANILLA DE CERTIFICADO N°2

PROYECTO: REPARACIÓN EDILICIA BLOQUE INTERNACIÓN DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

MONTO MINIMO 250.000.000 MONTO MAXIMO 500.000.000

ORDEN DE SERVICIO N°: 100.728 FECHA DE TERMINO DE OS: 04-09-2025 CERT02

DATOS DE CONTRATO						FISICO			CERTIFICADO ACTUAL		FINANCIERO			
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CONTRATADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
1	Servicio de Demolicion - Desmonte de mamposteria	Metros cuadrados	270,00	21.784	5.881.680	12,42	255,7	268,12	1,88	G 270.557	G 5.570.169	G 5.840.726	G 40.954
3	Servicio de Demolicion - Desmonte de azulejos	Metros cuadrados	153,59	20.160	3.096.274	144,98	8,6	153,585	0,00	G 2.922.797	G 173.477	G 3.096.274	G -
4	Servicio de Demolicion - Desmonte de artefactos electricos	Unidad	24,00	39.330	943.920	12	12,0	24	0,00	G 471.960	G 471.960	G 943.920	G -
5	Desmontaje de artefactos sanitarios - Desmonte de artefactos sanitarios	Unidad	20,00	62.428	1.248.560	14	6,0	20	0,00	G 873.932	G 374.568	G 1.248.560	G -
8	Mamposteria - Mamposteria de ladrillo comun de 0,15 mts	Metros cuadrados	250,00	67.737	16.934.250	8,58	233,0	241,58	8,42	G 581.182	G 15.782.721	G 16.363.904	G 570.346
9	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Metros cuadrados	24,35	39.834	969.958	8,58	15,7	24,28000502	0,07	G 841.776	G 625.394	G 957.170	G 2.788
10	Revoques - Reposicion de revoques y enduido	Metros cuadrados	54,15	55.971	3.030.830	17,15	37,0	54,15	0,00	G 959.903	G 2.070.927	G 3.030.830	G -
11	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Metros cuadrados	54,15	49.971	2.705.930	17,15	37,0	54,15	0,00	G 857.003	G 1.848.927	G 2.705.930	G -
12	Servicio de pintura - Pintura epoxi	Metros cuadrados	412,66	76.335	31.500.661	0	206,3	206,2999934	206,35	G -	G 15.747.910	G 15.747.910	G 15.752.751
				TOTALES	66.312.061					7.279.171	42.666.053	49.945.223	16.366.838

TOTAL PRESPUESTADO	66.312.061
CERTIFICADO ANTERIOR	7.279.171
CERTIFICADO ACTUAL	42.666.053
SALDO RESTANTE A EJECUTAR	16.366.838

arquitectura construcción s.r.l. d&d

Fecha de certificación: 20/10/2025

Ing. Ramón Ruiz
Jefe de Sección
Dpto. Téc. y Mantenimiento
HC - FCM - UNA

Fiscal de Obras
ARQ. MARIA CRISTINA ORUE AYALA

Fecha de aprobación:

Metel. Arq. Cristina Orué, Jefa
Dpto. Téc. y Mantenimiento
FCM - UNA

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.
MESA DE ENTRADA
Departamento Técnico y Mantenimiento
SAN LORENZO
24 OCT 2025
Hora 13:40 Mesa de Entrada N° 793
Firma: Aclaración:

Manuel M. Vega
Mesa de Recepción
Dpto. Téc. y Mantenimiento
HC - FCM - UNA