CERTIFICADO DE OBRA N° 1-									
		OBRA:	MEJORAS EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE INDEPENDENCIA						
		CONTRATISTA:	EDR CONSTRUCCIONES				CONTRATO N°:	401/2023	
		MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	446,321,384				FECHA:	02/06/2023	
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	ACUMULADO	PRESENTE	
	MEJORAS EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE INDEPENDENCIA								
1	Cartel de obra.	Unidad	1.00	760,000	760,000	1.00	760,000	760,000	100%
2	Limpieza de canaleta de hormigón armado ubicada sobre la calle. Incluye retiro de basura.	Metros Lineales	100.00	34,000	3,400,000	100.00	3,400,000	3,400,000	100%
3	Reparación de canaleta de H°A°. Incluye soldadura y emparches.	Metros Lineales	43.20	76,000	3,283,200	43.20	3,283,200	3,283,200	100%
4	Mano de obra de mantenimiento de canaletas.	Metros Lineales	43.20	16,000	691,200	43.20	691,200	691,200	100%
5	Retiro de caminero en mal estado. Mano de obra.	Metros Cuadrados	95.30	36,000	3,430,800	95.30	3,430,800	3,430,800	100%
6	Retiro de piso de hormigón en mal estado. Mano de obra.	Metros Cuadrados	123.00	32,000	3,936,000	123.00	3,936,000	3,936,000	100%
7	Demolición de muralla existente. Sin recuperación de materiales. Mano de obra.	Metros Cuadrados	98.30	32,000	3,145,600	98.30	3,145,600	3,145,600	100%
8	Retiro de revoque para trabajo. Mano de obra.	Metros Cuadrados	15.30	25,600	391,680	15.30	391,680	391,680	100%
9	Pilar de H°A°. Sección de 0,20 x 0,15 cm.	Metros Cubicos	0.63	2,160,000	1,360,800	0.00	0	0	0%
10	Mano de obra para construcción de pilara de H°A°. Sección de 0,20 x 0,15 cm.	Metros Cubicos	0.63	400,000	252,000	0.00	0	0	0%
11	Colocación de varilla de 10mm en zonas de grietas. Inlcuye mano de obra.	Metros Lineales	25.30	69,080	1,747,724	0.00	0	0	0%
12	Revoque en zona trabajada. Incluye de mano de obra.	Metros Cuadrados	15.30	33,600	514,080	0.00	0	0	0%
13	Pintura al aceite en las oficinas de pediatria e imágenes.	Metros Cuadrados	96.30	17,600	1,694,880	0.00	0	0	0%
14	Mano de obra de pintura al aceite.	Metros Cuadrados	96.30	16,000	1,540,800	0.00	0	0	0%
15	Limpieza de techo de hormigó armado. Presenta moho.	Metros Cuadrados	135.00	18,000	2,430,000	135.00	2,430,000	2,430,000	100%
16	Reparación de techo de hormigón armado en donde presenta grietas con cemento.	Metros Cuadrados	35.20	172,000	6,054,400	35.20	6,054,400	6,054,400	100%
17	Pintura de techo de hormigón armado con murocril (pintura elastica impermeable).	Metros Cuadrados	135.00	68,000	9,180,000	135.00	9,180,000	9,180,000	100%
18	Mano de obra.	Metros Cuadrados	135.00	32,000	4,320,000	135.00	4,320,000	4,320,000	100%
19	Reparación de techo de tejas rotas (presenta filtraciones en algunas oficinas).	Metros Cuadrados	183.00	72,000	13,176,000	183.00	13,176,000	13,176,000	100%
20	Mano de obra de mantenimiento de techo.	Metros Cuadrados	183.00	24,000	4,392,000	183.00	4,392,000	4,392,000	100%
21	Reparación de canaleta metalica. Incluye soldadura y emparches.	Metros Lineales	125.20	32,000	4,006,400	125.20	4,006,400	4,006,400	100%
22	Mano de obra de mantenimiento de canaletas.	Metros Lineales	125.20	16,000	2,003,200	125.20	2,003,200	2,003,200	100%
23	Reparación de canaleta metalica de bajada. Incluye mano de obra.	Metros Lineales	25.30	44,000	1,113,200	25.30	1,113,200	1,113,200	100%

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

24	Pintura de canaleta metalica con antioxido. Color a elección.	Metros Lineales	150.50	38,400	5,779,200	150.50	5,779,200	5,779,200	100%
25	Pilar de perfil C de 75mm con planchuela de 1 x 1/8. Sección de 0,12 x 0,30 cm. Incluye excavación y colocación en hormigón armado.	Metros Lineales	11.20	308,000	3,449,600	11.20	3,449,600	3,449,600	100%
26	Mano de obra para colocación de pilares de perfil C de 75mm.	Metros Lineales	11.20	60,000	672,000	11.20	672,000	672,000	100%
27	Construcción de vigas de hormigón armado con perfil C de 75mm con planchuela de 1 x 1/8. Sección de 0,12 x 0,25 cm.	Metros Lineales	30.00	304,000	9,120,000	30.00	9,120,000	9,120,000	100%
28	Mano de obra de construcción de viga armado.	Metros Lineales	30.00	62,800	1,884,000	30.00	1,884,000	1,884,000	100%
29	Provisión y colocación de correas de perfil C de 75mm.	Metros Lineales	100.00	34,000	3,400,000	100.00	3,400,000	3,400,000	100%
30	Provisión y colocación de chapa trapezoidal N° 28 sobre correas metalicas.	Metros Cuadrados	120.00	62,800	7,536,000	120.00	7,536,000	7,536,000	100%
31	Mano de obra de trabajos de techo metálico.	Metros Cuadrados	120.00	30,400	3,648,000	120.00	3,648,000	3,648,000	100%
32	Cimiento de piedra bruta colocada. Sección de 0,60 x 0,30 cm. Para soporte de pilar.	Metros Cubicos	0.86	320,000	275,200	0.86	275,200	275,200	100%
33	Mano de obra de cimiento de PBC.	Metros Cubicos	0.86	64,000	55,040	0.86	55,040	55,040	100%
34	Pilar de mamposteria de ladrillo común de 0,30 cm. Inlcuye mano de obra.	Metros Cuadrados	5.60	188,000	1,052,800	5.60	1,052,800	1,052,800	100%
35	Revoque de pilares. Incluye mano de obra.	Metros Cuadrados	25.30	33,600	850,080	25.30	850,080	850,080	100%
36	Pintura textura de pilares. Color a elección.	Metros Cuadrados	25.30	80,000	2,024,000	25.30	2,024,000	2,024,000	100%
37	Mano de obra de pintura texturada.	Metros Cuadrados	25.30	20,400	516,120	25.30	516,120	516,120	100%
38	Provisión y colocación de cenefa metalico de 1,00 x 1,00 metro. Grosor de 1mm para portico. Incluye mano de obra.	Metros Cuadrados	10.00	360,000	3,600,000	10.00	3,600,000	3,600,000	100%
39	Pintura de cenefa metalico con antioxido. Color a elección. Incluye mano de obra.	Metros Cuadrados	20.00	36,000	720,000	20.00	720,000	720,000	100%
40	Provisión y colocación de letras coorporeas. Según plano. Inlcuye mano de obra.	Unidad de Medida Global	1.00	4,480,000	4,480,000	1.00	4,480,000	4,480,000	100%
41	Provisión y colocación de caños corrugados de 3/4" para colocación de cables.	Unidad de Medida Global	1.00	480,000	480,000	1.00	480,000	480,000	100%
42	Provisión y colocación de cables de 2mm y 4mm para circuito eléctrico.	Unidad de Medida Global	1.00	1,200,000	1,200,000	1.00	1,200,000	1,200,000	100%
43	Provisión y colocación de artefactos de iluminación. Foco led. Incluye artefacto de conección.	Unidad	4.00	96,000	384,000	4.00	384,000	384,000	100%
44	Mano de obra de instalación eléctrica.	Unidad de Medida Global	1.00	528,000	528,000	1.00	528,000	528,000	100%
45	Pilar de perfil C de 75mm emtubado. Incluye excavación y colocación en hormigón armado.	Metros Lineales	16.80	228,000	3,830,400	16.80	3,830,400	3,830,400	100%
46	Mano de obra de colocación de pilares de perfil C de 75mm.	Metros Lineales	16.80	32,000	537,600	16.80	537,600	537,600	100%
47	Provisión y colocación de perfil C de 75mm entubado para viga.	Metros Lineales	12.00	260,000	3,120,000	12.00	3,120,000	3,120,000	100%
48	Provisión y colocación de correas de perfil C de 75mm.	Metros Lineales	34.00	32,000	1,088,000	34.00	1,088,000	1,088,000	100%
49	Provisión y colocación de chapa trapezoidal N° 28 sobre correas metalicas.	Metros Cuadrados	32.20	56,000	1,803,200	32.20	1,803,200	1,803,200	100%
50	Mano de obra de trabajos de techo metálico.	Metros Cuadrados	32.20	32,000	1,030,400	32.20	1,030,400	1,030,400	100%

E.P.R. Construcciones

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

51	Reparación de piso dañados. Incluye mano de obra.	Metros Cuadrados	8.30	68,000	564,400	8.30	564,400	564,400	100%
52	Retiro de pintura existente con lija.	Metros Cuadrados	804.48	10,000	8,044,800	804.48	8,044,800	8,044,800	100%
53	Retiro de revoque dañadas. Exterior.	Metros Cuadrados	89.00	9,600	854,400	89.00	854,400	854,400	100%
54	Reparación de revoques dañadas.	Metros Cuadrados	89.00	36,000	3,204,000	89.00	3,204,000	3,204,000	100%
55	Pintura al aceite en paredes laterales. Altura 1,00 metro.	Metros Cuadrados	251.40	38,400	9,653,760	254.40	9,768,960	9,768,960	100%
56	Pintura al látex para paredes exteriores. Color a elección.	Litros	183.20	28,000	5,129,600	183.20	5,129,600	5,129,600	100%
57	Mano de obra.	Metros Cuadrados	553.08	20,000	11,061,600	553.08	11,061,600	11,061,600	100%
58	Construcción de piso de H°A°. Espesor de 10cm para entrada de ambulacia.	Metros Cuadrados	165.00	120,000	19,800,000	165.00	19,800,000	19,800,000	100%
59	Mano de obra de construcción de piso de H°A°.	Metros Cuadrados	165.00	72,000	11,880,000	165.00	11,880,000	11,880,000	100%
60	Cordón de ladrillo común. Revocado y pintado al latex color blanco. Incluye mano de obra.	Metros Lineales	96.30	76,000	7,318,800	96.30	7,318,800	7,318,800	100%
61	Reparación de pisos dañados exteriores. Baldozones de 40 x 40 existente en el lugar. Incluye mano de obra.	Metros Cuadrados	65.30	68,000	4,440,400	65.30	4,440,400	4,440,400	100%
62	Reparación de cordones de estacionamiento. Pintado en latex color blanco.	Metros Lineales	65.00	20,000	1,300,000	65.00	1,300,000	1,300,000	100%
63	Mano de obra de reparación de cordones.	Metros Lineales	65.00	16,000	1,040,000	65.00	1,040,000	1,040,000	100%
64	Provisión y esparcida de piedra tritura 5ta para estacionamiento.	Metros Cubicos	20.00	260,000	5,200,000	20.00	5,200,000	5,200,000	100%
65	Reparación de guarda obras dañadas. Incluye mano de obra.	Metros Lineales	60.30	41,840	2,522,952	60.30	2,522,952	2,522,952	100%
66	Limpieza de guardas obras. Presentan yuyos y empastados por sobre la guarda obra.	Unidad de Medida Global	1.00	680,000	680,000	1.00	680,000	680,000	100%
67	Encadenado de H°A°. Sección de 0,30 x 0,20 cm.	Metros Cubicos	6.30	1,440,000	9,072,000	6.30	9,072,000	9,072,000	100%
68	Mano de obra de encadenado de H°A°	Metros Cubicos	6.30	656,000	4,132,800	6.30	4,132,800	4,132,800	100%
69	Pilotes de H°A°. Seccion de 0,30 x 0,30 cm. Para soporte de encadenado.	Metros Cubicos	2.60	1,440,000	3,744,000	2.60	3,744,000	3,744,000	100%
70	Mano de obra de pilotes de H°A°. Sección de 0,30 x 0,30cm.	Metros Cubicos	2.60	640,000	1,664,000	2.60	1,664,000	1,664,000	100%
71	Revoque de encadenado de H°A°. Incluye mano de obra.	Metros Cuadrados	80.00	33,600	2,688,000	80.00	2,688,000	2,688,000	100%
72	Pintura de encadenado revocado Al latéx color a elección.	Metros Cuadrados	80.00	17,600	1,408,000	80.00	1,408,000	1,408,000	100%
73	Mano de obra de pintura.	Metros Cuadrados	80.00	16,000	1,280,000	80.00	1,280,000	1,280,000	100%
74	Cimiento de piedra bruta colocada. Sección de 0,60 x 0,30 cm. Para soporte de pilar.	Metros Cubicos	0.86	320,000	275,200	0.86	275,200	275,200	100%
75	Mano de obra de cimiento de PBC.	Metros Cubicos	0.86	64,000	55,040	0.86	55,040	55,040	100%
76	Construcción de pilar de ladrillo común. Diseño según plano.	Metros Cuadrados	15.60	64,000	998,400	15.60	998,400	998,400	100%
77	Mano de obra de construcción de pilares de ladrillo.	Metros Cuadrados	15.60	32,000	499,200	15.60	499,200	499,200	100%

E.D.R. Construcciones

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 4156

78	Revoque de pilares. Incluye mano de obra.	Metros Cuadrados	45.60	33,600	1,532,160	45.60	1,532,160	1,532,160	100%
79	Pintura de pilares al latéx. Color a elección.	Metros Cuadrados	45.60	14,800	674,880	45.60	674,880	674,880	100%
80	Mano de obra de pintura.	Metros Cuadrados	45.60	16,000	729,600	45.60	729,600	729,600	100%
81	Provisión de verja metalica de perfil con pilares de tubo metalica de 60 x 40. Incluye pintura con antioxido.	Metros Cuadrados	168.00	320,000	53,760,000	124.28	39,768,388	39,768,388	73%
82	Mano de obra de colocación de verja metalica de perfil.	Metros Cuadrados	168.00	16,000	2,688,000	0.00	0	0	0%
83	Provisión de portón metalico para acceso de vehiculos. Diseño según plano.	Metros Cuadrados	5.00	320,000	1,600,000	0.00	0	0	0%
84	Mano de obra de colocación de portón metálico.	Metros Cuadrados	5.00	64,000	320,000	0.00	0	0	0%
85	Provisión de portón metalico para acceso peatonal. Diseño según plano.	Metros Cuadrados	7.50	320,000	2,400,000	0.00	0	0	0%
86	Mano de obra de colocación de portón metalico.	Metros Cuadrados	7.50	64,000	480,000	0.00	0	0	0%
87	Cimiento de piedra bruta colocada. Sección de 0,60 x 0,30 cm.	Metros Cubicos	10.80	320,000	3,456,000	0.00	0	0	0%
88	Mano de obra de cimiento de PBC.	Metros Cubicos	10.80	64,000	691,200	0.00	0	0	0%
89	Encadenado de H°A°. Sección de 0,30 x 0,20 cm.	Metros Cubicos	3.60	1,600,000	5,760,000	0.00	0	0	0%
90	Mano de obra de encadenado de H°A°	Metros Cubicos	3.60	680,000	2,448,000	0.00	0	0	0%
91	Muro de nivelación de 0,30 m. Ladrillo común. Incluye mano de obra.	Metros Cuadrados	46.30	144,000	6,667,200	0.00	0	0	0%
92	Relleno y apisonado de interiores.	Metros Cubicos	15.60	78,800	1,229,280	0.00	0	0	0%
93	Aislación de paredes. Incluye mano de obra.	Metros Cuadrados	15.30	62,800	960,840	0.00	0	0	0%
94	Muro de elevación de 0,15 para revocar. Ladrillo hueco.	Metros Cuadrados	150.30	48,000	7,214,400	0.00	0	0	0%
95	Mano de obra de muro de levación de 0,15cm.	Metros Cuadrados	150.30	36,000	5,410,800	0.00	0	0	0%
96	Techo de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metalica de perfil C.	Metros Cuadrados	115.00	240,000	27,600,000	0.00	0	0	0%
97	Provisión y colocación de membrana aislante de 5mm.	Metros Cuadrados	115.00	36,000	4,140,000	0.00	0	0	0%
98	Mano de obra de techo.	Metros Cuadrados	115.00	40,000	4,600,000	0.00	0	0	0%
99	Provisión y colocación de caños corrugados de 3/4" para colocación de cables.	Unidad de Medida Global	1.00	1,480,000	1,480,000	0.00	0	0	0%
100	Provisión y colocación de cables de 2mm y 4mm para circuito eléctrico.	Unidad de Medida Global	1.00	2,400,000	2,400,000	0.00	0	0	0%
101	Provisión y colocación de tablero para llaves.	Unidad	1.00	360,000	360,000	0.00	0	0	0%
102	Provisión y colocación de llave termo magnetica 10 sica.	Unidad	2.00	36,000	72,000	0.00	0	0	0%
103	Provisión y colocación de tomas con puntos.	Unidad	12.00	96,000	1,152,000	0.00	0	0	0%
104	Provisión y colocación de artefactos de iluminación. Foco led. Incluye artefacto de conección.	Unidad	12.00	108,000	1,296,000	0.00	0	0	0%
105	Provisión y colocación de jabalina para ducha.	Unidad	1.00	36,000	36,000	0.00	0	0	0%

E.D.R. Construcciones

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

106	Mano de obra de instalación eléctrica.	Unidad de Medida Global	1.00	2,800,000	2,800,000	0.00	0	0	0%
107	Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa.	Metros Cuadrados	176.00	20,000	3,520,000	0.00	0	0	0%
108	Mano de obra de revoque.	Metros Cuadrados	176.00	16,000	2,816,000	0.00	0	0	0%
109	Contrapiso de H°. De cascote. Incluye mano de obra.	Metros Cuadrados	50.00	48,000	2,400,000	0.00	0	0	0%
110	Alisada de cemento.	Metros Cuadrados	50.00	44,000	2,200,000	0.00	0	0	0%
111	Piso de baldosa ceramico normal de 0,40 x 0,40cm.	Metros Cuadrados	50.00	68,000	3,400,000	0.00	0	0	0%
112	Mano de obra de colocación de pisos.	Metros Cuadrados	50.00	16,000	800,000	0.00	0	0	0%
113	Zocalo de baldoza normal. Incluye mano de obra.	Metros Lineales	35.00	20,000	700,000	0.00	0	0	0%
114	Provisión y colocación de puerta y marco de madera de 0,80 x 2,10 cm. Incluye mano de obra.	Unidad	1.00	1,000,000	1,000,000	0.00	0	0	0%
115	Provisión y colocación de puerta y marco de madera de 0,70 x 2,10 cm. Incluye mano de obra.	Unidad	1.00	840,000	840,000	0.00	0	0	0%
116	Provisión y colocación de puerta metalico de 1,50 x 2,10 cm. Incluye mano de obra.	Unidad	1.00	1,440,000	1,440,000	0.00	0	0	0%
117	Ventanas tipo balancines de 0,40 x 0,60cm. Incluye mano de obra.	Unidad	1.00	520,000	520,000	0.00	0	0	0%
118	Ventanas tipo balancines de 1,20 x 1,60 cm. Incluye mano de obra.	Unidad	1.00	640,000	640,000	0.00	0	0	0%
119	Pintura de paredes interiores al látex. Color a elección.	Metros Cuadrados	176.00	20,000	3,520,000	0.00	0	0	0%
120	Mano de obra de pintura interiores al látex.	Metros Cuadrados	176.00	16,000	2,816,000	0.00	0	0	0%
121	Pintura de paredes exteriores al látex. Color a elección.	Metros Cuadrados	176.00	20,000	3,520,000	0.00	0	0	0%
122	Mano de obra de pintura exterior al látex.	Metros Cuadrados	176.00	14,400	2,534,400	0.00	0	0	0%
123	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintetico. Incluye mano de obra.	Metros Cuadrados	3.50	28,000	98,000	0.00	0	0	0%
124	Revestimiento de baño con azulejos de 0,30 x 0,30.	Metros Cuadrados	17.43	68,000	1,185,240	0.00	0	0	0%
125	Juego para baño con sisterna alta deca revena. Incluye lavamano con pedestal, jaonera y porta papel.	Unidad	1.00	984,000	984,000	0.00	0	0	0%
126	Provisión y colocación de ducha frio y caliente. Incluyte brazo cromada de 1/2x35cm.	Unidad	1.00	200,000	200,000	0.00	0	0	0%
127	Canilla para lavatorio imperatriz.	Unidad	1.00	36,000	36,000	0.00	0	0	0%
128	Enchufe de PVC.	Unidad	1.00	6,800	6,800	0.00	0	0	0%
129	Conexión cromada 1/2x30 cm.	Unidad	3.00	38,400	115,200	0.00	0	0	0%
130	Prolongador FV cromo 1/2x1.	Unidad	1.00	34,800	34,800	0.00	0	0	0%
131	Sopapa cromada FV para lavatorio.	Unidad	1.00	52,160	52,160	0.00	0	0	0%
132	Roseta FV cromada.	Unidad	1.00	5,200	5,200	0.00	0	0	0%
133	Tornillo de bronce para fijar artefactos.	Unidad	6.00	3,600	21,600	0.00	0	0	0%

E.D.R. Construcciones

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 4156

134	Cemento blanco.	Kilogramos	1.30	5,080	6,604	0.00	0	0	0%
135	Masilla común.	Kilogramos	1.30	14,880	19,344	0.00	0	0	0%
136	Mano de obras.	Unidad de Medida Global	1.00	960,000	960,000	0.00	0	0	0%
137	Provisión de agua corriente para baño con tubo de 1"	Unidad de Medida Global	1.00	440,000	440,000	0.00	0	0	0%
138	Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00. Incluye mano de obra.	Unidad	1.00	2,800,000	2,800,000	0.00	0	0	0%
139	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00. Incluye mano de obra.	Unidad	1.00	2,800,000	2,800,000	0.00	0	0	0%
140	Reparación de vereda fontal. Incluye mano de obra.	Metros Cuadrados	45.30	71,360	3,232,608	0.00	0	0	0%
141	Limpieza y retiro de escombros.	Unidad de Medida Global	1.00	2,300,112	2,300,112	0.00	0	0	0%
								TOTAL AVANCE DE LA OBRA:	290,108,900
								FONDO DE REPARO 5%	14,505,445
								PORCENTAJE DEDUCIDO DE ANTICIPO 20%	58,021,780
								CERTIFICADO N°1 DE AVANCE DE OBRA A COBRAR	217,581,675
								PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1	65.00%
								PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	65.00%

E.D.R. Construcciones

CONTRATISTA

ARQ. CRISTIAN GAUTO

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156