COD. 10052025

CONTRATISTA CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR PARIRI N° 1013 C/ TOBATÍ Tel: 021550283 Email: scchaco@scc.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONTRATO S.G. MINISTRO N° 350/2021	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
	OBRA: DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR - SECCION 2 ACCESO VIAL	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 6 Mes/Año: Abril/2025

RESOL. MINISTERIAL N°:	1864/2021	**FECHA PRESENTACION DE OFERTA:**	27/08/2021
FECHA DE CONTRATO:	23/11/2021	**ORDEN DE INICIO:**	15/04/2024
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 22.919.628.221	**PLAZO ORIGINAL:**	16 Meses
		PLAZO C.A. 1:	16 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	22,18 %	71,15 %
A. Prog. Modif. Vig.	15,22 %	34,96 %
Avance ejecutado	3,09 %	36,04 %
Teórico	3,09 %	38,52 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M.	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
3 ACCESO VIAL											**0,00 %**
3.1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO											**40,35 %**
3.1.1 Despeje y limpieza de la faja	ha	4,20	--	2,87	--	2,87	68,33 %	6.798.723	19.512.335	--	19.512.335
3.1.2 Remocion de Estructuras existentes	gl	1,00	--	1,0000	--	1,0000	100,00 %	29.026.000	29.026.000	--	29.026.000
3.1.3 Traslado de Columnas de Linea Electrica	un	125,00	--	65,00	--	65,00	52,00 %	1.893.000	123.045.000	--	123.045.000
3.1.4 Reposicion de Cañerias de agua	ml	2.099,00	--	--	--	--	0,00 %	62.431	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**425.248.306**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**171.583.335**	**0**	**171.583.335**
3.2 MOVIMIENTO DE SUELOS											**57,97 %**
3.2.1 Excavacion no clasificada	m3	17.550,00	--	12.275,00	752,00	13.027,00	74,23 %	20.192	247.856.800	15.184.384	263.041.184
3.2.2 Excavacion de bolsones	m3	2.500,00	--	2.485,00	--	2.485,00	99,40 %	21.454	53.313.190	--	53.313.190
3.2.3 Excavacion de zanjas de drenaje	m3	1.000,00	--	480,00	--	480,00	48,00 %	17.668	8.480.640	--	8.480.640
3.2.4 Excavacion en roca	m3	1.000,00	--	833,00	--	833,00	83,30 %	252.400	210.249.200	--	210.249.200
3.2.5 Terraplen	m3	16.000,00	--	7.340,00	--	7.340,00	45,88 %	32.989	242.139.260	--	242.139.260
3.2.6 Terraplen para ensanche de plataforma	m3	17.550,00	--	3.750,00	2.095,00	5.845,00	33,30 %	32.989	123.708.750	69.111.955	192.820.705
3.2.7 Camada Drenante. Desmonte en roca	m3	2.000,00	--	1.181,00	220,00	1.401,00	70,05 %	267.530	315.952.930	58.856.600	374.809.530
TOTAL PROGRAMADO MOVIMIENTO DE SUELOS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**2.319.913.550**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**1.201.700.770**	**143.152.939**	**1.344.853.709**
3.3 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO											**30,68 %**

ING LUIS MARÍA GULINO CANESE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

3.3.1 Sub Base de suelo agregado	m3	3.870,00	3.870,00	1.185,00	--	1.185,00	30,62 %	185.474	219.786.690	--	219.786.690
3.3.2 Base de piedra triturada	m3	3.870,00	--	1.370,00	--	1.370,00	35,40 %	202.690	277.685.300	--	277.685.300
3.3.3 Imprimacion asfaltica	litros	35.280,00	--	12.300,00	--	12.300,00	34,86 %	7.251	89.187.300	--	89.187.300
3.3.4 Riego de liga	litros	14.700,00	--	4.700,00	--	4.700,00	31,97 %	6.131	28.815.700	--	28.815.700
3.3.5 Carpeta de concreto asfaltico	m3	1.470,00	--	482,00	--	482,00	32,79 %	1.810.955	872.880.310	--	872.880.310
3.3.6 Pavimento tipo empedrado	m2	200,00	--	60,00	--	60,00	30,00 %	43.106	2.586.360	--	2.586.360
3.3.7 Remocion y reposicion de pavimento tipo empedrado existente	m2	845,00	--	65,00	--	65,00	7,69 %	55.625	3.615.625	--	3.615.625
3.3.8 Regularizacion con mezcla asfaltica, tasa 50kg/m2	tn	422,50	--	--	--	--	0,00 %	724.382	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**4.871.915.230**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**1.494.557.285**	**0**	**1.494.557.285**
											38,20 %
3.4 DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA											
3.4.1 Dren profundo con tubo perforado, d=0,15 m	ml	1.000,00	--	820,00	--	820,00	82,00 %	182.090	149.313.800	--	149.313.800
3.4.2 Cuneta revestida de hormigon	m3	150,00	--	54,00	--	54,00	36,00 %	1.268.488	68.498.352	--	68.498.352
3.4.3 Cordon cuneta de hormigon	ml	4.200,00	--	1.296,50	--	1.296,50	30,87 %	142.232	184.403.788	--	184.403.788
3.4.4 Caja colectora	un	6,00	--	3,00	--	3,00	50,00 %	2.015.288	6.045.864	--	6.045.864
3.4.5 Disipador de energia	und	2,00	--	1,00	--	1,00	50,00 %	2.413.950	2.413.950	--	2.413.950
3.4.6 Vereda de hormigon	m3	420,00	--	143,00	--	143,00	34,05 %	1.932.986	276.416.998	--	276.416.998
TOTAL PROGRAMADO DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**1.798.511.348**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**687.092.752**	**0**	**687.092.752**
											99,50 %
3.5 PUENTES DE HORMIGON ARMADO											
3.5.1 Puente de hormigon armado	ml	20,00	--	19,90	--	19,90	99,50 %	75.720.000	1.506.828.000	--	1.506.828.000
TOTAL PROGRAMADO PUENTES DE HORMIGON ARMADO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**1.514.400.000**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**1.506.828.000**	**0**	**1.506.828.000**
											19,29 %
3.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS											
3.6.1 Construccion de alambrado	ml	4.200,00	--	200,00	--	200,00	4,76 %	33.199	6.639.800	--	6.639.800
3.6.2 Cordon comun de hormigon	ml	4.200,00	--	1.330,00	--	1.330,00	31,67 %	49.988	66.484.040	--	66.484.040
3.6.3 Señalizacion vertical	m2	50,00	--	--	--	--	0,00 %	1.351.602	--	--	--
3.6.4 Señalizacion horizontal	m2	1.260,00	--	--	--	--	0,00 %	44.841	--	--	--
3.6.5 Portico para Señalizacion	un	2,00	--	--	--	--	0,00 %	50.480.000	--	--	--
3.6.6 Semiportico para señalizacion	un	2,00	--	--	--	--	0,00 %	22.945.454	--	--	--
3.6.7 Revestimiento vegetal en taludes	m2	2.100,00	--	--	--	--	0,00 %	13.457	--	--	--
3.6.8 Darsenas para parada de buses	un	2,00	--	2,00	--	2,00	100,00 %	54.251.005	108.502.010	--	108.502.010
3.6.9 Baranda de defensa metalica	ml	600,00	--	--	--	--	0,00 %	307.182	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**941.386.978**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**181.625.850**	**0**	**181.625.850**
											0,00 %
3.7 LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO											
3.7.1 Aquisicion de mejoras existentes	gl	0,00	--	--	--	--	0,00 %	1.317.593.102	--	--	--

ING LUIS MARÍA GULINO CANESE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

3.7.2 Aquisicion de terrenos	gl	0,00	0,00	--	--	--	0,00 %	1.257.469.430	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**0**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**0**	**0**	**0**
4 VARIOS											**0,00 %**
4.1 SERVICIOS DE SUMINISTRO											**49,10 %**
4.1.1 Servicios de suministro correspondientes a movilidad, alojamiento, personal de apoyo (110 SALARIOS), equipos e insumos	mes	4,00	--	4,00	--	4,00	100,00 %	423.311.200	1.693.244.800	--	1.693.244.800
4.1.2 Servicios de suministro correspondientes a movilidad, alojamiento, personal de apoyo (71 SALARIOS), equipos e insumos	mes	12,00	--	2,00	1,00	3,00	25,00 %	298.101.717	596.203.434	298.101.717	894.305.151
TOTAL PROGRAMADO SERVICIOS DE SUMINISTRO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**5.270.465.404**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**2.289.448.234**	**298.101.717**	**2.587.549.951**
4.2 SUMA PROVISIONAL PARA LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO											**4,91 %**
4.2.1 Adquisición de mejoras existentes	gl	1,00	--	0,037494165	0,064851472	0,102345637	10,23 %	476.632.044	17.870.920	30.910.290	48.781.210
4.2.2 Adquisición de terrenos	gl	1,00	--	--	0,0443168562	0,0443168562	4,43 %	5.301.092.930	--	234.927.773	234.927.773
TOTAL PROGRAMADO SUMA PROVISIONAL PARA LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**5.777.724.974**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**17.870.920**	**265.838.063**	**283.708.983**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**6.864.279.224**	**642.811.563**	**7.507.090.786**
IVA (10%)									**686.427.922**	**64.281.156**	**750.709.079**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**7.550.707.146**	**707.092.719**	**8.257.799.865**

ING LUIS MARÍA GULINO CANESE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC