LOTE 2							Certificado N° 1								
RESIDENCIA UNIVERSITARIA															
					San Blas Construcciones S.R.L		Ejecutado			Porcentaje			Monto		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	72131601-002	**Preparación de obra**				**6.274.500**									
1.1		Replanteo de obra	ml	45,00	4.400	198.000		45,00	45,00		100%	100%		198.000	198.000
1.2		Cartel de obra 2,00m x1,50m de lona vinílica con estructura metálica y soporte para suelo	un	1,00	1.170.000	1.170.000		1,00	1,00		100%	100%		1.170.000	1.170.000
1.3		Obrador para personal medidas 5,0m x 3,0 m	gl	1,00	1.350.000	1.350.000		1,00	1,00		100%	100%		1.350.000	1.350.000
1.4		Instalación eléctrica provisoria	gl	1,00	310.000	310.000		1,00	1,00		100%	100%		310.000	310.000
1.5		Retiro de puerta placa de una hoja	un	4,00	71.000	284.000		1,00	1,00		25%	25%		71.000	71.000
1.6		Retiro de ventana tipo balancín de 0,99 x 0,58m	un	3,00	68.500	205.500			-		0%	0%		-	-
1.7		Retiro de ventana tipo balancín 1,20x1,40m	un	3,00	94.000	282.000		3,00	3,00		100%	100%		282.000	282.000
1.8		Retiro de bandeja de 4 fluorecentes	un	15,00	12.000	180.000		15,00	15,00		100%	100%		180.000	180.000
1.9		Retiro de instalación eléctrica de cocina (incluye demolición de revoque necesaria)	gl	1,00	260.000	260.000		1,00	1,00		100%	100%		260.000	260.000
1.10		Retiro de puerta placa doble hoja	un	2,00	175.000	350.000		2,00	2,00		100%	100%		350.000	350.000
1.11		Retiro de mesada de granito y adecuación según plano	gl	1,00	685.000	685.000		0,50	0,50		50%	50%		342.500	342.500
2	72103004-001	**Servicio de Excavación Estructural**				**186.480**									
2.1		Excavación para cimiento	m3	2,52	74.000	186.480		2,52	2,52		100%	100%		186.480	186.480
3	72102905-001	**Relleno y compactación de terreno**				**794.780**									
3.1		Relleno y compactación de suelo	m3	8,11	98.000	794.780		8,11	8,11		100%	100%		794.780	794.780
4	72103003-001	**Servicio de Demolición**				**6.467.720**									
4.1		Zócalo calcáreo	ml	63,39	4.000	253.560		60,00	60,00		95%	95%		240.000	240.000
4.2		Contrapiso de 10cm	m2	100,11	18.000	1.801.980		100,11	100,11		100%	100%		1.801.980	1.801.980
4.3		Piso calcáreo	m2	100,11	9.000	900.990		100,11	100,11		100%	100%		900.990	900.990
4.4		Revestimiento en paredes de cocina	m2	2,77	38.000	105.260		2,77	2,77		100%	100%		105.260	105.260
4.5		Techo de chapa y estructuras	m2	30,99	94.000	2.913.060			-		0%	0%		-	-
4.6		Piso de baldosón de cemento	m2	24,00	9.500	228.000			-		0%	0%		-	-
4.7		Ladrillo común de 15cm de ancho	m2	29,43	9.000	264.870		7,30	7,30		25%	25%		65.700	65.700
5	72131601-004	**Colocación de Hormigón Armado**				**15.375.000**									
5.1		Pilares de Hormigón Armado	m3	2,95	2.500.000	7.375.000			-		0%	0%		-	-
5.2		Vigas de Hormigón Armado	m3	3,20	2.500.000	8.000.000			-		0%	0%		-	-
6	72101607-003	**Reparación de pared**				**2.300.000**									
6.1		Arreglo de pared alrededor de aberturas incluye mochetas y revoque.	gl	1	2.300.000	2.300.000		0,20	0,20		20%	20%		460.000	460.000

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.
SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Escaneado con CamScanner

7	**72131601-005**	**Mamposteria**				**28.306.970**										
7.1		De ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista Esp. 0,15m	m2	16,77	129.000	2.163.330			-		0%	0%		-	-
7.2		De ladrillos cerámico comunes 0,15 m con envarillado de 2 ø 6 a la altura de 0,50 m y 1,20m en paredes ciegas y en paredes con aberturas envarillado de 2 ø 8 con sobre y bajo aberturas	m2	223,83	108.000	24.173.640			-		0%	0%		-	-
7.3		Pilares de 0,25x0,25m de ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista con alma de hormigón con varillas 4ø10	un	5	320.000	1.600.000			-		0%	0%		-	-
7.4		Pilar de 0,50x0,30m de ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista con alma de hormigón con varillas 4ø10	un	1	370.000	370.000			-		0%	0%		-	-
8	**72131601-999**	**Construcción y/o colación de dinteles**				**1.391.280**										
8.1		Dinteles de concreto y varillas de hierro 2 Ø 8mm	ml	42,16	33.000	1.391.280			-		0%	0%		-	-
9	**72131601-006**	**Aislación**				**1.660.280**										
9.1		Aislación con pintura asfaltica de muro de nivelación 0,30 m en U	ml	15,67	36.000	564.120			-		0%	0%		-	-
9.2		Vertical en muros salpicado con mortero 1:3 + HIDRÓFUGO	m2	42,16	26.000	1.096.160			-		0%	0%		-	-
10	**72131601-009**	**Colocación de Piso - Contrapiso**				**25.355.950**										
10.1		Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 10cm	m2	138,10	39.000	5.385.900		95,00	95,00		69%	69%		3.705.000	3.705.000
10.2		Carpeta asiento de piso	m2	138,10	27.000	3.728.700			-		0%	0%		-	-
10.3		Piso Baldosón de 40cm x 40cm	m2	22,01	107.000	2.355.070			-		0%	0%		-	-
10.4		Pisos de cerámica esmaltada de alto transito tipo PEI 5	m2	131,39	86.000	11.299.540			-		0%	0%		-	-
10.5		Zócalo para piso de cerámica esmaltada h= 10cm	m2	99,49	26.000	2.586.740			-		0%	0%		-	-
11	**72131601-008**	**Revoques**				**22.958.400**										
11.1		Exterior a una capa c/ hidrófugo y terminación con filtrado	m2	226,34	48.000	10.864.320			-		0%	0%		-	-
11.2		Interior a una capa c/ hidrófugo y terminación con filtrado	m2	251,96	48.000	12.094.080			-		0%	0%		-	-
12	**72131601-010**	**Aberturas**				**53.538.000**										
12.1		Puerta placa de cedro de 1,00x2,10m c/marco de cedro o similar de 2"x6" c/ contramarco,c/barniz manos necesaria incluye herrajes, y cerradura y tambor y brazo antipánico	un	3	2.305.000	6.915.000			-		0%	0%		-	-
12.2		Puerta de carpintería de aluminio color negro con vidrios templados transparentes esp. 6mm, cerraduras, manillas verticales y brazo antipánico, incluye accesorios y herrajes y mecanismo de cierre automático tipo brazo extendible. Dimensiones 1,60x2,10m con una hoja fija según diseño	un	2	3.430.000	6.860.000			-		0%	0%		-	-
12.3		Puerta de carpintería de aluminio color negro con vidrios templados transparentes esp. 6mm, cerraduras, manillas verticales y brazo antipánico, incluye accesorios y herrajes y mecanismo de cierre automático. Dimensiones 1,60x2,90m con una hoja fija y paño superior con vidrio, según diseño	un	1	4.793.000	4.793.000			-		0%	0%		-	-
12.4		Ventana de aluminio anodizado de 2,00 x1,00m con marco de aluminio color negro y vidrio templado fumé de 6mm de espesor con 2 hojas corrediza y una hoja fija	un	6	2.050.000	12.300.000			-		0%	0%		-	-

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.
SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Escaneado con CamScanner

12.5		Ventana de aluminio anonizado color negro de 2,00 x1,60m con marco de aluminio y vidrio templado fumé de 6mm de espesor con 2 hojas corrediza y un paño inferior fijo	un	4	2.600.000	10.400.000			-		0%	0%		-	-
12.6		Ventana de aluminio anodizado color negro de 1,60x2,00m con marco aluminio y vidrio templado fumé de 6mm de espesor con tres hojas, una hoja superior fija y dos hojas corredizas	un	1	2.600.000	2.600.000			-		0%	0%		-	-
12.7		Ventana de aluminio anodizado color negro de 1,00x0,60m con marco aluminio y vidrio templado fumé de 6mm de espesor con dos hojas, una hoja corrediza	un	1	670.000	670.000			-		0%	0%		-	-
12.8		Portón metálico vehicular de 4,00x2,10m, dos hojas batiente, incluye herrajes y cerraduras tipo pasador, sujeto a perfil metálico amurado a pilar de ladrillo	un	3	3.000.000	9.000.000		3,00	3,00		100%	100%		9.000.000	9.000.000
13	**72131601-007**	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**				**49.972.890**									
13.1		Techo de chapa de zinc sinusoidal Nº 27 sobre estructura reticulada de perfiles metálicos según diseño y especificaciones	m2	126,9	178.000	22.588.200			-		0%	0%		-	-
13.2		Aislación de espuma de polietileno con 2 caras aluminizadas de 10mm para techo	m2	126,9	62.000	7.867.800			-		0%	0%		-	-
13.3		Babeta de chapa Nº 27 con desarrollo de 0,60m	ml	42,96	117.000	5.026.320			-		0%	0%		-	-
13.4		Canaleta Nº24 de 50cm de desarrollo	ml	13,5	92.500	1.248.750			-		0%	0%		-	-
13.5		Colocación de cielorraso de PVC color blanco con estructura metálica de caños estructural 20x20mm y colgantes de 20x30 mm segun especificaciones técnicas incluye escotilla y cornisa	m2	126,9	99.800	12.664.620			-		0%	0%		-	-
13.6		Cielorraso de yeso acartonado exterior con estructura metálica	m2	3	192.400	577.200			-		0%	0%		-	-
14	**72101510-005**	**Construcción de desagüe pluvial**				**10.159.200**					0%				
14.1		Canaleta de chapa Nº24 embutida desarrollo 0,60m (Incluye esmalte sintético, antióxido y garganta circular)	ml	24,61	200.000	4.922.000			-		0%	0%		-	-
14.2		Canaleta de chapa Nº24 con desarrollo 0,60m (Incluye esmalte sintético, antióxido y garganta circular)	ml	20,66	180.000	3.718.800			-		0%	0%		-	-
14.3		Cañería de bajada de PVC 100mm color blanco con elementos de sujeción con codo de PVC de 100mm con garganta cilíndricas hasta registro(incluye sellado entre garganta cilíndrica y bajada de PVC).	ml	29,2	52.000	1.518.400			-		0%	0%		-	-
15	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**				**12.917.500**									
15.1		Foco tipo LED con portafoco rosca fina 18 w.	un	15	59.500	892.500			-		0%	0%		-	-
15.2		Tablero de embutir metálico de 18 llaves TM y un corte general con barras R,S, T, N neutro y tierra	un	1	590.000	590.000			-		0%	0%		-	-
15.3		Cable de 4x10 mm2	gl	20	59.500	1.190.000			-		0%	0%		-	-
15.4		Cable de 4 mm2	gl	1	890.000	890.000			-		0%	0%		-	-
15.5		Cable de 2 mm2	gl	1	730.000	730.000			-		0%	0%		-	-
15.6		Caño PVC de 1"	gl	1	470.000	470.000			-		0%	0%		-	-
15.7		Caño Corrugado de 3/4	gl	10	420.000	4.200.000			-		0%	0%		-	-
15.8		Toma corriente doble con puesta a tierra	un	8	95.000	760.000			-		0%	0%		-	-
15.9		Caja Rectangular	un	20	7.000	140.000			-		0%	0%		-	-
15.10		Caja Hexagonal	un	5	13.000	65.000			-		0%	0%		-	-

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.
SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Escaneado con CamScanner

15.11		Llave TM de 10A	un	4	45.000	180.000			-		0%	0%		-	-
15.12		Llave TM de 16A	un	8	45.000	360.000			-		0%	0%		-	-
15.13		Llave Tm de 3 x32 A	un	2	70.000	140.000			-		0%	0%		-	-
15.14		Luminarias para exterior	un	10	175.000	1.750.000			-		0%	0%		-	-
15.15		Registro electrico para cable NYY de 35x35 con tapa de hormigón con piso igual al existente	un	2	280.000	560.000			-		0%	0%		-	-
16	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**				**7.806.000**									
16.1		Alimentación de agua corriente hasta artefactos sanitarios cañerías de pvc 3/4"	gl	1	1.690.000	1.690.000			-		0%	0%		-	-
16.2		Provisión e instalación de llave de paso 1/2" cromado	un	1	155.000	155.000			-		0%	0%		-	-
16.3		Provisión y Colocación de rejillas de piso sifonada 10cm x10cm	un	2	115.000	230.000			-		0%	0%		-	-
16.4		Cañería de PVC Ø 3/4"	gl	1	450.000	450.000			-		0%	0%		-	-
16.5		Cañería de PVC Ø 1/2"	gl	1	335.000	335.000			-		0%	0%		-	-
16.6		Registro de 40x40 con doble tapa de hormigón	un	1	770.000	770.000			-		0%	0%		-	-
16.7		Canilla pico manguera 1/2" de bronce	un	1	115.000	115.000			-		0%	0%		-	-
16.8		Provisión y colocación de Inodoro blanco o color con cisterna alta	un	1	500.000	500.000			-		0%	0%		-	-
16.9		Provisión y colocación de Jaboneras	un	1	62.500	62.500			-		0%	0%		-	-
16.10		Provisión y colocación de Portarrollos	un	1	62.500	62.500			-		0%	0%		-	-
16.11		Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y una bacha de acero inoxidable mediano c/ grifo de agua fria a presion con cierre automatico (incluye accesorios). Dimensión 0.7x0.45	un	1	700.000	700.000			-		0%	0%		-	-
16.12		Provisión y colocación de zócalo de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm	ml	1,15	70.000	80.500			-		0%	0%		-	-
16.13		Provisión y colocación de pollera de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm	ml	1,15	70.000	80.500			-		0%	0%		-	-
16.14		Accesorios de seguridad - barras de caños metálicos de 2" para discapacitados en baños, según norma PNA	un	3	350.000	1.050.000			-		0%	0%		-	-
16.15		Ducha con manguera para discapacitados	un	1	1.100.000	1.100.000			-		0%	0%		-	-
16.16		Espejo de 1.80x0.90 con elementos de fijación	un	1	425.000	425.000			-		0%	0%		-	-
17	**72131601-012**	**Servicio de pintura**				**18.537.980**									
17.1		Pintura interior al látex manos necesarias	m2	524,42	19.000	9.963.980			-		0%	0%		-	-
17.2		Pintura exterior al látex manos necesarias	m2	428,70	20.000	8.574.000			-		0%	0%		-	-
18	**72101607-002**	**Revestimiento de pared o muros**				**6.271.800**									
18.1		Revestimiento cerámico para cocinas	m2	19,42	90.000	1.747.800			-		0%	0%		-	-
18.2		Revestimiento cerámico tipo simil madera para fachada	m2	34,8	130.000	4.524.000			-		0%	0%		-	-

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.
SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Escaneado con CamScanner

19	**72101703-003**	**Construcción de muralla o muro**				**41.801.600**										
19.1		Muralla de ladrillo comun de 15cm de ancho y 2 metros de altura con pilares de 30x30cm cada 2 metros (incluye cimiento de piedra bruta colocada de 40x60cm y nivelación de ladrillo de 30cm.)	ml	42,4	470.000	19.928.000		40,50	40,50		96%	96%		19.035.000	19.035.000
19.2		Pilares de 40x40cm de ladrillo laminado con cimiento de piedra bruta colocada y muro de nivelación de 15cm, incluye rejas según diseño	ml	45,57	480.000	21.873.600		40,00	40,00		88%	88%		19.200.000	19.200.000
20	**11111604-001**	**Mesada de granito**				**12.472.200**										
20.1		Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y cuatro bachas de acero inoxidable c/ grifo de agua fria para mesada con pico móvil alto (incluye accesorios)	m2	9,16	1.055.000	9.663.800			-		0%	0%		-	-
20.2		Provisión y colocación de zocalo de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm	ml	21,86	70.000	1.530.200			-		0%	0%		-	-
20.3		Provisión y colocación de pollera de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm	ml	18,26	70.000	1.278.200			-		0%	0%		-	-
21	**82101502-9999**	**Adecuación de Carteles metálicos**				**3.500.000**										
21.1		Letras corpóreas en acero inoxidable	gl	1	3.500.000	3.500.000			-		0%	0%		-	-
22	**72131601-013**	**Limpieza de obra**				**1.700.000**										
22.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1	1.700.000	1.700.000			-		0%	0%		-	-
					Total	**328.748.530**				**Monto Bruto Certificado Nº 1**			-	60.008.690	60.008.690
										Devolución de Anticipo (20%)			-	12.001.738	12.001.738
										Monto Neto Certificado Nº 1			-	**48.006.952**	48.006.952

Son Guaraníes: Cuarenta y ocho millones seis mil novecientos cincuenta y dos.-

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Escaneado con CamScanner