MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

Certificado N° 01

CONTRATISTA: ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES
MONTO DEL CONTRATO : 175.044.957 GS.

Obra: REPARACIONES VARIAS DEL TINGLADO MUNICIPAL Y ALREDEDORES - ID N° 423173

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: NOVIEMBRE **FECHA** **17-nov-23**

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	REPARACIONES VARIAS DEL TINGLADO MUNICIPAL Y ALREDEDORES	175.044.957	50,79%	0	88.903.834	88.903.834
TOTAL CON IVA		175.044.957	50,79%	0	88.903.834	88.903.834
VALOR CERTIFICADOS				0	*88.903.834*	*88.903.834*
~~FONDO DE REPARO~~						*4.445.192*
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 01						84.458.642

Son Guaraníes: Ochenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y dos-----

Porcentaje de ejecución Actual	50,79%
Porcentaje de avance Financiero	50,79%
Monto Actual	84.458.642

Arq. Jorge Vergara
Fiscalización de obras

Jorge Vergara
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES
SR. LUIS ESTIGARRIBIA
CONTRATISTA
Estigarribia Construcciones
Ruc: 2.213.643-6

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

ACTA DE MEDICION

01

En la localidad de Loma Grande, a los 17 dias del mes de noviembre del año 2023, se reúnen los representante de la Fiscalización de Obras y la Empresa Contratista El Sr. Luis Estigarribia representante de la Empresa ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES a efectos de realizar las mediciones del Certificado Nº 01, correspondiente al mes de NOV./23 de las Obras objeto del Contrato firmado entre la Municipalidad de Loma Grande y el Contratista.—

Obra: REPARACIONES VARIAS DEL TINGLADO MUNICIPAL Y ALREDEDORES - ID N° 423173

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Total Actual	Avance
1	Brazo para AP 2 pulgadas por 2 metros	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Cable Multifilar tipo taller para conexión eléctrica	Metro lineal	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Prensa para empalme a red eléctrica	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Provisión y colocación de Reflectores HPIT 400 wat colocado	Unidad	16,00	0,00	10,00	10,00	62,50%
5	Artefacto de Iluminación tipo Alumbrado Público LED de 250 W	Unidad	30,00	0,00	15,00	15,00	50,00%
6	Mano de obra de montaje de artefacto AP Led	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Soporte de Caño galvanizado de 2 1/2", para alumbrado Led, Incluye base H#	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Reparación de puerta principal, provisión y ampliación de caños laterales soporte de guía	Unidad	2,00	0,00	2,00	2,00	100,00%
9	Pintura de tirante de madera existente con barniz con fungicida y limpieza de techo de teja sobre cantina	Unidad	25,00	0,00	25,00	25,00	100,00%
10	Pintura al latex de paredes revocadas y piso pista del tinglado sector tinglado	Metros cuadrados	1.150,00	0,00	950,00	950,00	82,61%
11	Pintura al latex de paredes revocadas del tinglado sector cantina	Metros cuadrados	67,20	0,00	67,20	67,20	100,00%
12	Pintura a la silicona de ladrillos vistos prensados, previa limpieza	Metros cuadrados	455,60	0,00	455,60	455,60	100,00%
13	Pintura al latex color cerámico de muralla perimetral y color cemento de pilares de hormigón	Metros cuadrados	715,44	0,00	315,00	315,00	44,03%
14	Pintura de estructura de techo metálico, laterales en el sector ampliado con pintura sintética de color blanco	Metros cuadrados	198,30	0,00	115,00	115,00	57,99%
15	Pintura de portones de acceso principales	Unidad	2,00	0,00	1,00	1,00	50,00%
16	Pintura de reja metálica frente al local Municipal color gris	Metros cuadrados	128,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Colocación de puerta metálica y su provision en sanitarios	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Arq. Jorge Vergara
Fiscalización de obras

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOP ...05

ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES
SR. LUIS ESTIGARRIBIA
CONTRATISTA
Estigarribia Construcciones
Ruc: 2.213.643-6

Scanned with CamScanner

OBRA: REPARACIONES VARIAS DEL TINGLADO MUNICIPAL Y ALREDEDORES - ID N° 423173

CONTRATISTA : ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES

CERTIFICADO N° 1

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADO ANTERIOR	CANTIDAD PRESENTE CERTIFICADO	CANTIDAD ACUMULADO	TOTAL CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE CERTIFICADO ANTERIOR	PORCENTAJE PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL PORCENTAJE ACUMULADO
1	Brazo para AP 2 pegadas por 2 metros	Unidad	30,00	300.833	9.024.990	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2	CableMultiFilar tipo taller para conexión eléctrica	Metro lineal	410,00	10.650	4.366.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3	Prensa para empalme a red eléctrica	Unidad	5,00	16.717	83.585	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4	Provisión y colocación de Reflectores HPIT 400 watt colocado	Unidad	16,00	1.180.500	18.888.000	0,00	10,00	10,00	0	11.805.000	11.805.000	0,00%	62,50%	62,50%
5	Artefacto de Iluminación tipo Alumbrado Público LED de 150 W	Unidad	30,00	1.637.500	49.125.000	0,00	15,00	15,00	0	24.562.500	24.562.500	0,00%	50,00%	50,00%
6	Mano de obra de montaje de artefacto AP Led	Unidad	30,00	400.083	12.002.490	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
7	Soporte de Caño galvanizado de 2 1/2", para alumbrado Led, incluye base IHP	Unidad	6,00	386.733	2.320.398	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
8	Reparación de puerta principal, provisión y ampliación de caños laterales soporte de guía	Unidad	2,00	1.454.805	2.909.610	0,00	2,00	2,00	0	2.909.610	2.909.610	0,00%	100,00%	100,00%
9	Pintura de tirantes madera existente con barniz con fungicida y limpieza de techo tipo teja sobre cantina	Unidad	25,00	64.250	1.606.250	0,00	25,00	25,00	0	1.606.250	1.606.250	0,00%	100,00%	100,00%
10	Pintura al látex de paredes revocadas y piso pata del tinglado sector tinglado	Metros cuadrados	1.150,00	23.181	26.658.150	0,00	950,00	950,00	0	22.021.950	22.021.950	0,00%	82,61%	82,61%
11	Pintura al látex de paredes revocadas del tinglado sector cantina	Metros cuadrados	67,20	23.281	1.564.483	0,00	67,20	67,20	0	1.564.483	1.564.483	0,00%	100,00%	100,00%
12	Pintura a la silicona de ladrillos vistos prensados, previa limpieza	Metros cuadrados	455,60	23.413	10.667.874	0,00	455,60	455,60	0	10.667.874	10.667.874	0,00%	100,00%	100,00%
13	Pintura al látex color cerámico de muralla perimetral y color cemento de pilares de hormigón	Metros cuadrados	715,44	23.850	18.565.668	0,00	315,00	315,00	0	8.174.250	8.174.250	0,00%	44,03%	44,03%
14	Pintura de estructura de techo metálico, laterales en el sector ampliado con pintura sintética de color blanco	Metros cuadrados	198,30	38.850	7.703.955	0,00	115,00	115,00	0	4.467.750	4.467.750	0,00%	57,99%	57,99%
15	Pintura de portones de acceso principales	Unidad	2,00	1.124.167	2.248.334	0,00	1,00	1,00	0	1.124.167	1.124.167	0,00%	50,00%	50,00%
16	Pintura de reja metálica frente al local Municipal color gris	Metros cuadrados	128,16	40.850	5.235.336	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
17	Colocación de puerta metálica y su provision en sanitarios	Unidad	2,00	1.037.167	2.074.334	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
				TOTAL	175.044.957				-	88.903.834	88.903.834	-		

Arq. Jorge Vergara
Fiscalización de obras

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

ESTIGARRIBIA CONSTRUCCIONES
SR. LUIS ESTIGARRIBIA

Estigarribia Construcciones
Ruc: 2.213.643-6

Scanned with CamScanner