MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra N° 01 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN
CONTRATISTA: MORA CONSTRUCCIONES, REPRESENTANTE GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA, CON C.I. N° 805.889.-
LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL CON PORTÓN DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN ESC. BAS. 3480 SANTA TERESA DE LOS ANDES Y ESC. BAS. 3478 VIRGEN DE LOS MILAGROS, CON ID Nº 412889.-
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 23/2022- CONTRATO N°33/2022.-
OBRAS: LOTE 2: CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL CON PORTÓN DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN ESC. BAS. 3478 VIRGEN DE LOS MILAGROS . -

FECHA: 07/ 10/ 2.022.-

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
	LOTE 2: CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL CON PORTÓN DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN ESC. BAS. 3478 VIRGEN DE LOS MILAGROS											
1	Preparación de obra											
1.1	Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. (2mtsx1,20mts)	Unidad Medida Global	1	1.150.000	1.150.000	0	1	1	100,00%	0	1.150.000	1.150.000
1.2	Construcción de Vallado de Obras	Metros cuadrados	57	25.000	1.425.000	0	57,00	57,00	100,00%	0	1.425.000	1.425.000
1.3	Replanteo para Colocación de postes	Metro lineal	400	10.000	4.000.000	0	400,00	400,00	100,00%	0	4.000.000	4.000.000
2	Fundación (Cimiento)											
2.1	Excavación y Losa de Hº (para base de pilares de Hº prefabricado)	Unidad	131	45.000	5.895.000	0	131,00	131,00	100,00%	0	5.895.000	5.895.000
2.2	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	59,25	470.600	27.883.050	0	59,25	59,25	100,00%	0	27.883.050	27.883.050
2.3	Nivelación de ladrillos de 0.20 mts.	Metros cuadrados	79	165.000	13.035.000	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
3	Estructura											
3.1	Colocación de Postes de Hº prefabricado curvo reforzado - long. de 2.50 mts.	Unidad	131	60.000	7.860.000	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
4	Terminaciones											
4.1	Colocación de Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	592,5	20.000	11.850.000	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
4.2	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	1.185	2.000	2.370.000	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
4.3	Alambre de púa	Metro lineal	1.185	1.500	1.777.500	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
5	PORTON de ACCESO VEHICULAR de 2.00 x 2.50 x h= 2.00 mts.- Re-Acondicionamiento de Portón Vehicular Existente											
5.1	Caño galvanizado de 1 ½"	Metro lineal	14	75.000	1.050.000	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
5.2	Caño galvanizado de 1 "	Metro lineal	13	45.000	585.000	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
5.3	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	20	20.000	400.000	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
5.4	Pasador	Unidad	1	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
5.5	Bisagra (3 unidades por cada hoja de portón)	Unidad	6	15.000	90.000	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
5.6	Colocación de Postes de (0.08 x 0.08 x 2.60 mts.) para soporte del portón 2 unidades	Unidad Medida Global	1	395.000	395.000	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
5.7	Electrodo	Kilogramos	5	40.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
5.8	Colocación y Pintura (antióxido y sintética)	Metros cuadrados	20	25.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
6	PORTON de ACCESO PEATONAL de 1,00 x h= 2.00 mts. - Fabricación de Portón											
6.1	Caño galvanizado de 1 ½"	Metro lineal	6	75.000	450.000	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
6.2	Caño galvanizado de 1 "	Metro lineal	3,5	45.000	157.500	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
6.3	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	2	20.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
6.4	Pasador	Unidad	1	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
6.5	Bisagra (3 unidades por cada hoja de portón)	Unidad	3	15.000	45.000	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
6.6	Postes de (0.08 x 0.08 x 2.60 mts.) para soporte del portón 2 unidades	Unidad Medida Global	1	395.000	395.000	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
6.7	Electrodo	Kilogramos	2,5	40.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
6.8	Colocación y Pintura (antióxido y sintética)	Metros cuadrados	4	25.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
	COSTO TOTAL				81.793.050					0	40.353.050	40.353.050
										0,00%	49,00%	49,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	40.353.050	49,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	2.017.652	
Total a Cobrar	38.335.398	

Son Guaraníes: Treinta y ocho millones trescientos treinta y cinco mil trescientos noventa y ocho.-

Arq. Gustavo Mora
Mat. M.O.P.C. 1.715
MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0
CONTRATISTA

María Dalila Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 4381
FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN · INTENDENCIA · Alto Paraná

INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN